POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL

Reconocido por Ley Nº 2946/06

ACTIVIDAD 06 "FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES"

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE OBRA

Por la presente, se certifica la culminación de los trabajos correspondientes a ""CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PARA EL COLEGIO DE POLICÍA - FILIAL CORONEL OVIEDO Y FILIAL YPACARAI" ID 454063. Adjudicado en el Marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°49/2024 de conformidad a los términos indicados en el Pliego De Bases Y Condiciones de la licitación de referencia y su correspondiente Contrato N° 273/2024, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN

Los trabajos ejecutados por la Firma ESTERO GUAZÚ S.A. - Ruc N°: RUC N°: 80067516-9; Propietario Verónica Quintana Marcelli, considerando el Acta de Recepción Definitiva emitida en fecha: 10/Marzo/2025, comprendieron:

LOTE 2: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL Y PORTONES PEATONAL Y VEHICULAR EN EL COLEGIO DE POLICÍA FILIAL CORONEL OVIEDO.

Incluyendo mano de obra de personal calificado y la provisión de todos los insumos y materiales necesarios para culminación de los siguientes rubros:

1. Cartel de obra
2. Trabajos preliminares
3. Obrador, Deposito y baños
4. Estructura metálica - incluye portón de acceso vehicular, portón de salida vehicular, portón peatonal y pilares de soporte con sus respectivos dispositivos de cerramiento, portacandados, cerraduras,
5. Pintura de estructura metálica al esmalte sintético previa colocación de antióxido.
6. Desmontaje de cercado existente
7. Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación
8. Vigas de fundación de Hº Aº
9. Pilares de Hº Aº en áreas de muralla perimetral posterior
10. Cimiento de PBC con drenaje
11. Mampostería 0,15 m de ladrillo hueco armada con varillas de 0,8 cada 0,5 m para encastre con pilares en áreas de muralla perimetral posterior y laterales
12. Mampostería de ladrillo prensado de 0,15 m armada con varillas de 0,8 cada 0,5 m para encastre con pilares en áreas de muralla frontal
13. Aislación horizontal con asfalto
14. Revoque exterior filtrado a dos capas con hidrófugo
15. Servicio de pintura de paredes exterior con sellador, enduido exterior y pintura impermeabilizante
16. Servicio de pintura sobre ladrillo visto a la silicona, previa limpieza
17. Contenedores / limpieza periódica y final de obra

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario Ppal. MCP.
Tesorero

ING. MARILIA NAVARRO
Funcionaria
Fiscal de Obras