MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: JULIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO COLEGIO NAC. LUIS M. ARGAÑA	138.599.730	43,17%	8,06%	51,23%	59.839.830	11.165.580	71.005.410
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	27.719.946	43,17%	8,06%	51,23%	11.967.966	2.233.116	14.201.082
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.929.987	43,17%	8,06%	51,23%	2.991.992	558.279	3.550.271
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**34.649.933**	43,17%	8,06%	51,23%	**14.959.958**	**2.791.395**	**17.751.353**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**44.879.873**	**8.374.185**	**53.254.058**

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

12

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: JULIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida Global	1											
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450	108.000	48.600.000									
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336	9.000	3.024.000									
	Revoques	Metros cuadrados	336	39.330	13.214.880									
	Aberturas	Unidad Medida Global	1											
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7	1.485.000	10.395.000	7,00		7,00	10.395.000		10.395.000	100,00%		100,00%
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6	54.000	6.674.400	111,50		111,50	6.021.000		6.021.000	90,21%		90,21%
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1											
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840	22.770	19.126.800	840,00		840,00	19.126.800		19.126.800	100,00%		100,00%
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41	27.000	1.107.000	41,00		41,00	1.107.000		1.107.000	100,00%		100,00%
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450	34.200	15.390.000	400,00		400,00	13.680.000		13.680.000	88,89%		88,89%
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5	33.120	877.680	26,50		26,50	877.680		877.680	100,00%		100,00%
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6	32.400	4.004.640	111,50		111,50	3.612.600		3.612.600	90,21%		90,21%
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1			1,00		1,00				100,00%		100,00%
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1	517.500	517.500	1,00		1,00	517.500		517.500	100,00%		100,00%
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1	4.657.500	4.657.500	0,50	0,50	1,00	2.328.750	2.328.750	4.657.500	50,00%	50,00%	100,00%
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12	180.000	2.160.000		12,00	12,00		2.160.000	2.160.000		100,00%	100,00%
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12	80.640	967.680		12,00	12,00		967.680	967.680		100,00%	100,00%
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4	75.600	302.400		4,00	4,00		302.400	302.400		100,00%	100,00%
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32	135.000	4.320.000		32,00	32,00		4.320.000	4.320.000		100,00%	100,00%
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450	7.245	3.260.250	300,00	150,00	450,00	2.173.500	1.086.750	3.260.250	66,67%	33,33%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**138.599.730**				**59.839.830**	**11.165.580**	**71.005.410**	**43,17%**	**8,06%**	**51,23%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civile
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.08/2020 REFACCION DEL BLOQUE ANTIGUO-COLEGIO NACIONAL LUIS MARIA ARGAÑA
ID N°: 375,570 CONTRATO N° 04/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: JULIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 03 dias de agosto del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR LA IG. IND. MARIA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Preparación de la Obra	Unidad Medida	1			
	Demolicion y Reposicion de Techo solo Teja (Sin Recuperacion con Retiro de Material	Metros cuadrados	450			0,00
	Demolicion de Revoque hasta la Altura de IM	Metros cuadrados	336			0,00
	Revoques	Metros cuadrados	336			0,00
	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0,00
	Puerta Tablero de 2,10 x 0,90 (Incluye Herrajes y Cerradura)	Unidad	7	7,00		7,00
	Canaletas y Bajadas de Chapa de Zinc, Desarrollo 40 cm	Metro lineal	123,6	111,50		111,50
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0,00
	De Pared Revocada al Latex INT- EXT	Metros cuadrados	840	840,00		840,00
	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	41	41,00		41,00
	De Tejuelas, Tejuelones y Madra al Latex	Metros cuadrados	450	400,00		400,00
	De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	26,5	26,50		26,50
	De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	123,6	111,50		111,50
	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00
	Retiro de Cableado Existente	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00
	Cableado Nuevo Completo (Incluye tomas, Puntos y Llaves TM)	Unidad Medida Global	1	0,50	0,50	1,00
	Reacondicionamiento de Ventiladores Existentes	Unidad	12		12,00	12,00
	Artefactos Electricos Tipo Flourescente de 1x40	Unidad	12		12,00	12,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 2x40	Unidad	4		4,00	4,00
	Artefactos Electricos Tipo Fluorescente de 3x40	Unidad	32		32,00	32,00
	Limpieza de obra	Metros cuadrados	450	300,00	150,00	450,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto