"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 01 de junio de 2023

Señor:
Lic. César Britez Amarilla, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 1, correspondiente al Contrato N° 04/2023, con ID N° 430372 para ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA"***.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Juan Ramón Bogado López
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340-0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 1955
FECHA: 1°/06/2023 HORA: 9:03

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - 1º CERTIFICADO - ID Nº 430.372

FECHA: 31/05/2023

Item	Codigo de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº Buena Vista Calle 3**	Un	1	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
2	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.400	2.000	2.800.000	100%	0%	100%	2.800.000
3	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.400	3.500	4.900.000	100%	0%	100%	4.900.000
4	72101703-004	Construccion de cordon	Ml	414	32.500	13.455.000	100%	0%	100%	13.455.000
5	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.400	8.500	11.900.000	100%	0%	100%	11.900.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.400	55.000	77.000.000	100%	0%	100%	77.000.000
7	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.400	4.500	6.300.000	0%	0%	0%	0
8	72131601-013	Limpieza final	M2	1.400	1.500	2.100.000	0%	0%	0%	0
9	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº Centro Avda. Raul Peña**	Un	1	1.545.000	1.545.000	0%	0%	0%	0
10	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	784	2.000	1.568.000	0%	0%	0%	0
11	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	784	3.500	2.744.000	0%	0%	0%	0
12	72101703-004	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	224	32.500	7.280.000	0%	0%	0%	0
13	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	784	8.500	6.664.000	0%	0%	0%	0
14	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	784	55.000	43.120.000	0%	0%	0%	0
15	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	784	4.500	3.528.000	0%	0%	0%	0
16	72131601-013	Limpieza Final	M2	784	1.500	1.176.000	0%	0%	0%	0
17	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº Fracción Feliza**	Un	1	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
18	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.400	2.000	2.800.000	100%	0%	100%	2.800.000
19	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.400	3.500	4.900.000	100%	0%	100%	4.900.000
20	72101703-004	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	400	32.500	13.000.000	100%	0%	100%	13.000.000
21	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.400	8.500	11.900.000	100%	0%	100%	11.900.000
22	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.400	55.000	77.000.000	100%	0%	100%	77.000.000
23	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.400	4.500	6.300.000	0%	0%	0%	0

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de Pasaguazú

CONSTRUCCIONES

24	72131601-013	Limpieza Final	M2	1.400	1.500	2.100.000	0%	0%	0%	0
25	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Maria Auxiliadora**	Un	1	1.545.000	1.545.000	0%	0%	0%	0
26	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.540	2.000	3.080.000	0%	0%	0%	0
27	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.540	3.500	5.390.000	0%	0%	0%	0
28	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	454	32.500	14.755.000	0%	0%	0%	0
29	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.540	8.500	13.090.000	0%	0%	0%	0
30	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.540	55.000	84.700.000	0%	0%	0%	0
31	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.540	4.500	6.930.000	0%	0%	0%	0
32	72131601-013	Limpieza Final	M2	1.540	1.500	2.310.000	0%	0%	0%	0
33	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Centro Maria Auxiliadora**	Un	1	1.545.000	1.545.000	100%	0%	100%	1.545.000
34	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.400	2.000	2.800.000	100%	0%	100%	2.800.000
35	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.400	3.500	4.900.000	100%	0%	100%	4.900.000
36	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	400	32.500	13.000.000	100%	0%	100%	13.000.000
37	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.400	8.500	11.900.000	100%	0%	100%	11.900.000
38	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.400	55.000	77.000.000	100%	0%	100%	77.000.000
39	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.400	4.500	6.300.000	0%	0%	0%	0
40	72131601-013	Limpieza Final	M2	1.400	1.500	2.100.000	0%	0%	0%	0
41	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Blas empalme Calle 2**	Un	1	1.500.000	1.500.000	0%	0%	0%	0
42	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	756	2.000	1.512.000	0%	0%	0%	0
43	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	756	3.500	2.646.000	0%	0%	0%	0
44	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	216	32.500	7.020.000	0%	0%	0%	0
45	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	756	8.500	6.426.000	0%	0%	0%	0
46	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	756	55.000	41.580.000	0%	0%	0%	0
47	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	756	4.500	3.402.000	0%	0%	0%	0
48	72131601-013	Limpieza Final	M2	756	1.500	1.134.000	0%	0%	0%	0
						623.735.000				**333.890.000**

% CERTIFICACION	53,53	
DESC. ANTICIPO 20%		66.778.000
NETO A COBRAR		267.112.000
FONDO DE REPARO 5%		16.694.500
TOTAL A COBRAR		250.417.500

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CONSTRUCCIONES
Ramon Noyado López