Caacupé, 04 de diciembre del 2025

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo por medio del presente, sobre el Exp Nº 35.164 de fecha 02/12/2025 en donde presenta el informe y planilla de cómputos métricos del CERTIFICADO DE OBRAS Nª 01, de la licitación de CONTRATACION DE MENOR CUANTIA Nº 31/2025 – CONTRATO Nº 29/2025 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN TRAMOS DE CAACUPE CON ID 476.357, realizado por la Empresa GC INGENIERIA RUC: 37460919-7 DEL ING. GREGOR DAVID BERNARDO CAMPUZANO, según planilla presentada , detallamos a continuación :

- **Monto según fiscalización 01: 123.985.668 (CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO .----------**

Por tal motivo solicitamos el pago correspondiente a la Certificación correspondiente según contrato firmado

.....

EVELYN GABRIELA FUNES E.
FISCALIZADORA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS

.....

LIC. SILVIO RAMIREZ
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Sola c/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

PLANILLA DE FISCALIZACION - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

MCN N° 31/2025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN TRAMOS DE CAACUPE - ID 476.357

ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	monto según contrato		fiscalizacion 01			
				UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	% DE OBRAS
1	TRAMO 1 ZONA CAPILLA SAN RAMON	m2	3.010	1.577	4.746.770	1.898	1.577	2.992.760	63%
2	Cartel de obra	un	1	1.406.789	1.406.789	1	1.406.789	1.406.789	100%
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.204	13.092	15.762.768	798	13.092	10.447.416	66%
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	3.010	68.607	206.507.070	1.490	68.607	102.240.556	50%
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	860	36.902	31.735.720	30,50	36.902	1.125.511	4%
6	Relleno posterior al cordón	m3	64,50	90.852	5.859.954	23,00	90.852	2.089.596	36%
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	3.010	1.932	5.815.320	1.906	1.932	3.683.040	63%
	Total:				271.834.391			123.985.668	

CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCGENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO .----------

FISCALIZACION N° 01	123.985.668
FONDO DE REPARO DEL 5%	6.199.283
MONTO TOTAL A FACTURAR	117.786.385

EVELYN GABRIELA FUNES
FISCALIZADORA MUNICIPAL

LIC SILVIO RAMIREZ
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner