MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE CAMBYRETÁ" CON ID: 413630

Contrato N° 36/2022

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	02/12/2022
FECHA DE INICIO	10/10/2022
PLAZO INICIAL	210 días
PLAZO DE ADENDA	--------
DIAS TRANSCURRIDOS	53 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	--------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	Trabajos preliminares											
1.1	Replanteo y marcación											
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Metros cuadrados	867	3.200	2.774.400		867,0	867	-	2.774.400	2.774.400	100%
2	Demolicion	Unidad Medida Global	1	555.000	555.000			0	-	-	-	0%
2.1	Demolición de techo con recuperación.											
2.2	Demolición con recuperación de cielorraso de madera machihembrada existente.	Metros cuadrados	895	17.000	15.215.000		365,0	365,0	-	6.205.000	6.205.000	41%
3	Movimiento de suelo	Metros	485	12.000	5.820.000		200,0	200	-	2.400.000	2.400.000	41%
3.1	Nivelación, relleno y compactación de suelo. (Patio de honor y rampa)											
4	Techo	Metros cúbicos	63	40.500	2.551.500		63,0	63	-	2.551.500	2.551.500	100%
4.1	Colocación de chapas galvanizadas N° 26. Incluye aislante tipo Isolant de 5 mm, una cara de aluminio, sobre estructura existente según especificaciones.							0	-	-	-	
4.2	Viga cumbrera de ángulos metálicos de 15x50 cm. Incluye Sala de Aislamiento.	Metros cuadrados	895	72.000	64.440.000		365,0	365	-	26.280.000	26.280.000	41%
5	Cielorraso	Metro lineal	71,5	126.500	9.044.750		29,0	29	-	3.668.500	3.668.500	41%
5.1	Cielorraso de machimbre de madera de pino con armazón de madera. Incluye cornisa perimetral.	Metros cuadrados	525	95.000	49.875.000		199,0	199	-	18.905.000	18.905.000	38%
6	Mampostería											
6.1	Nivelación de 0,30 m. de ladrillo común y junta de 2 cm en perímetro de piso de patio de honor. (Incluye tarima de mástil).	Metros cuadrados	25	140.000	3.500.000			0	-	-	-	0%
6.2	Nivelación de 0,30 m. de ladrillo común y junta de 2 cm. (Vereda).	Metros cuadrados	17	140.000	2.380.000			0	-	-	-	0%
7	Pisos											
7.1	Piso de hormigón en patio de honor, caminero y en vereda. Espesor 10 cm.	Metros cuadrados	877	70.000	61.390.000		500,0	500	-	35.000.000	35.000.000	57%
8	Carpinteria metalica											
8.1	Canaleta de desagüe pluvial aérea de chapa Nº 24, desarrollo 60 cm.	Metro lineal	142	85.000	12.070.000		58,0	58	-	4.930.000	4.930.000	41%
8.2	Bajadas de desagüe pluvial de chapa Nº 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	77	93.000	7.161.000		30,0	30	-	2.790.000	2.790.000	39%
8.3	Cenefa metálica de chapa Nº 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	37	51.817	1.917.229		13,0	13	-	673.621	673.621	35%
9	Pintura											
9.1	Barnizado de cielorraso de madera.	Metros cuadrados	525	19.000	9.975.000			0	-	-	-	0%
9.2	Pintura de canaletas aéreas, cenefas y bajadas con esmalte sintético.	Metro lineal	265	18.000	4.770.000			0	-	-	-	0%
10	Instalaciones eléctricas											
10.1	Extensión de linea subterránea trifásica.	Metro lineal	61,33	37.110	2.275.956			0	-	-	-	0%
10.2	Registros eléctricos de mampostería, según esp.	Unidad	3	277.348	832.044			0	-	-	-	0%
10.3	Bocas de luces	Unidad	63	74.555	4.696.965		17,0	17	-	1.267.435	1.267.435	27%
10.4	Artefacto de luz de adosar tipo LED de 30x30 de 27 Wts.	Unidad	63	110.000	6.930.000			0	-	-	-	0%
10.5	Artefacto de luz tipo LED de 30 x 30 en escenario	Unidad	6	110.000	660.000			0	-	-	-	0%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Ing. [illegible]
Dirección de Obras y Inspecciones
Municipalidad de Cambyretá

10.6	Servicio de instalación de sistemas de aireado	Unidad	30	400.000	12.000.000			0	-	-	-	0%
10.7	Tablero seccional, según especificaciones	Unidad	1	552.400	552.400			0	-	-	-	0%
11	Mamposteria											
11.1	Mampostería de elevación de 0,30 m. con ladrillo común. (Incluye escalones y rampa).	Metros cuadrados	6,5	145.875	948.188			0	-	-	-	0%
11.2	Mampostería de elevación de 0,15 m. con ladrillo común. (Incluye escalones y rampa).	Metros cuadrados	26	110.893	2.883.218			0	-	-	-	0%
12	Pisos											
12.1	Contrapiso de hormigón de cascotes, de 10 cm. de espesor. Incluye rampa, escenario y escalera.	Metros cuadrados	35	36.407	1.274.245			0	-	-	-	0%
12.2	Piso de madera para escenario.	Metros cuadrados	27	220.000	5.940.000			0	-	-	-	0%
12.3	Piso calcáreo rojo en la escalera, en la rampa y reposición en salón.	Metros cuadrados	13	73.964	961.532			0	-	-	-	0%
13	Revoques											
13.1	Revoque de paredes interiores a una capa, fratasado y filtrado, espesor de 1,5 cm.	Metros cuadrados	10	28.190	281.900			0	-	-	-	0%
14	Pintura											
14.1	Pintura látex interior.	Metros cuadrados	10	16.738	167.380			0	-	-	-	0%
15	Carpinteria metalica											
15.1	Baranda metálica de rampa interior, exterior y escalones	Metro lineal	29	275.000	7.975.000			0	-	-	-	0%
16	Movimiento de suelo											
16.1	Relleno de suelo compactado en escenario y rampa	Metros cúbicos	23,4	40.500	947.700			0	-	-	-	0%
17	Hormigon armado											
17.1	Zapatas de hormigón armado.	Metros cúbicos	0,4	1.689.950	675.980			0	-	-	-	0%
17.2	Cimiento de piedra bruta colocada.	Metros cúbicos	1	350.836	350.836			0	-	-	-	0%
17.3	Pilar de hormigón armado (incluye tronco).	Metros cúbicos	1,2	1.785.246	2.142.295			0	-	-	-	0%
17.4	Vigas de hormigón armado.	Metros cúbicos	0,7	2.139.893	1.497.925			0	-	-	-	0%
17.5	Losa de hormigón armado.	Metros cúbicos	1,2	1.892.301	2.270.761			0	-	-	-	0%
18	Mamposteria											
18.1	Mampostería de nivelación de 0,30.	Metros cuadrados	1	148.236	148.236			0	-	-	-	0%
18.2	Mampostería de elevación de 0,15 una cara a la vista	Metros cuadrados	29	113.000	3.277.000			0	-	-	-	0%
19	Revoques											
19.1	Revoque tipo azotada impermeable exterior.	Metros cuadrados	42	15.617	655.914			0	-	-	-	0%
19.2	Revoque exterior a una capa con hidrófugo. Incluye laterales de rampas.	Metros cuadrados	52	29.856	1.552.512			0	-	-	-	0%
20	Pintura											
20.1	Pintura látex exterior.	Metros cuadrados	52	17.030	885.560			0	-	-	-	0%
20.2	Tratamiento de ladrillo visto con pintura siliconada trasparente brillante para exterior	Metros cuadrados	20	14.143	282.860			0	-	-	-	0%
21	Instalaciones electricas											
21.1	Artefacto de luz tipo LED de 30 x 30	Unidad	3	115.114	345.342			0	-	-	-	0%
22	Carpinteria metalica											
22.1	Letras corpóreas en polyfan de 25 cm. de altura y 4 cm de relieve.	Unidad	26	78.003	2.028.078			0	-	-	-	0%
23	Preparacion de obra											
23.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	114	3.967	452.238			0	-	-	-	0%
23.2	Replanteo	Metros cuadrados	114	4.209	479.826			0	-	-	-	0%
24	Movimiento de suelo											
24.1	Excavaciones para cimiento de Piedra bruta, zapata y nivelacion (Incluye galería)	Metros cúbicos	17	43.327	736.559		17,0	17	-	736.559	736.559	100%
24.2	Relleno interior compactado	Metros cúbicos	114	33.000	3.762.000		86,0	86	-	2.838.000	2.838.000	75%
25	Cimiento											
25.1	Cimiento de piedra bruta colocada en paredes (0,50 x 0,60) y pilares (0,60 x 0,60 x 0,60)	Metros cúbicos	17	350.000	5.950.000			0	-	-	-	0%
26	Estructura de hormigon armado											
26.1	Encadenado inferior de Hº Aº de 13 x 20 cm	Metro lineal	43	78.000	3.354.000		43,0	43	-	3.354.000	3.354.000	100%

HABITAR S.R.L.
Ruc: 80[illegible]904-6
Cel: 09[illegible] 514 838

Arq. [illegible]

26.2	Encadenado superior de Hº Aº de 13 x 20 cm	Metro lineal	43	70.000	3.010.000		43,0	43	-	3.010.000	3.010.000	100%
26.3	Zapatas de hormigón armado. 80x80 cm	Metros cúbicos	0,9	1.689.950	1.520.955		0,7	1	-	1.182.965	1.182.965	78%
26.4	Pilares de hormigón armado de 15 x 25 en galería.	Metros cúbicos	0,5	1.785.246	892.623			0	-	-	-	0%
26.5	Viga de hormigón armado de 18x30 cm en la galería	Metros cúbicos	0,6	2.139.893	1.283.936			0	-	-	-	0%
27	Muro de nivelacion											
27.1	Nivelación de ladrillo comunes de 0,30 cm.	Metros cuadrados	25	140.000	3.500.000		25,0	25	-	3.500.000	3.500.000	100%
28	Aislacion Hidrofuga											
28.1	Aislación Hidrófuga horizontal en U invertida	Metro lineal	43	22.760	978.680		43,0	43	-	978.680	978.680	100%
29	Muro de elevacion											
29.1	Elevación de 0,15 de ladrillos comunes prensado para revocar en sanitarios	Metros cuadrados	230	85.000	19.550.000		150,0	150	-	12.750.000	12.750.000	65%
30	Revoques											
30.1	Revoques de paredes, pilares y vigas a una capa fratasado y filtrado, espesor de 1,5 cm	Metros cuadrados	330	25.000	8.250.000			0	-	-	-	0%
31	Techo											
31.1	Techo de chapa Nº 26 sobre estructura metalica, según especificaciones	Metros cuadrados	135,5	185.000	25.067.500			0	-	-	-	0%
32	Cielorraso											
32.1	Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios, cantina y deposito	Metros cuadrados	85	73.000	6.205.000			0	-	-	-	0%
33	Colocacion de pisos - contrapisos											
33.1	Contrapiso de hormigón de cascotes. Incluye galería	Metros cuadrados	113	30.000	3.390.000			0	-	-	-	0%
33.2	carpeta base para piso	Metros cuadrados	30	23.699	710.970			0	-	-	-	0%
33.3	Piso de baldosas de granito reconstituido	Metros cuadrados	113	115.000	12.995.000			0	-	-	-	0%
33.4	Zócalo calcáreo granítico base gris (incluye pilares)	Metro lineal	60	21.467	1.288.020			0	-	-	-	0%
34	Carpinteria metalica											
34.1	Ventana tipo balancin colocada. De 1,50 x 0,60 m	Metros cuadrados	6	267.343	1.604.058			0	-	-	-	0%
34.2	Ventana tipo balancin colocada. De 0,60 x 0,40 m	Metros cuadrados	2	267.343	534.686			0	-	-	-	0%
34.3	Canaleta c/ chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	21	85.000	1.785.000			0	-	-	-	0%
34.4	Bajadas c/chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	16	88.000	1.408.000			0	-	-	-	0%
34.5	Cenefa metalica de chapa Nº 24, desarrollo 50 cm.	Metro lineal	13	45.125	586.625			0	-	-	-	0%
34.6	Viga metálica (15x50) para cumbrera	Metro lineal	10,5	153.089	1.607.435			0	-	-	-	0%
35	Instalacion sanitaria: desagues y colocacion de artefactos											
35.1	Desagüe cloacal de baño sexado PB, hasta el primer registro	Unidad	1	977.941	977.941			0	-	-	-	0%
35.2	Desagüe cloacal de baño discapacitado en PB, hasta el primer registro	Unidad	1	917.941	917.941			0	-	-	-	0%
35.3	Desagüe cloacal de baño de profesores en PB, hasta el primer registro	Unidad	1	977.941	977.941			0	-	-	-	0%
35.4	Desague de pileta de cocina con desengrasador hasta primer registro	Unidad	1	802.303	802.303			0	-	-	-	0%
35.5	Artefactos sanitarios colocados en bloque de baño para damas, según planos y especificaciones.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0	-	-	-	0%
35.6	Artefactos sanitarios colocados en bloque de baño para caballeros, según planos y especificaciones.	Unidad	1	4.000.000	4.000.000			0	-	-	-	0%
35.7	Artefactos sanitarios colocados en baño discapacitado.	Unidad	1	1.900.000	1.900.000			0	-	-	-	0%
35.8	Artefactos sanitarios colocados en baño de profesores.	Unidad	1	1.291.134	1.291.134			0	-	-	-	0%
35.9	Pozo ciego de Ddiametro 1,50 x profundidad de 3,00 m	Unidad	1	2.000.000	2.000.000			0	-	-	-	0%
35.10	Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20 m	Unidad	1	1.200.000	1.200.000			0	-	-	-	0%
36	Instalación de agua fria											
36.1	Instalación completa de agua fría en baño para discapacitados	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000			0	-	-	-	0%
36.2	Instalación completa de agua fria en baño para de profesores.	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000			0	-	-	-	0%
36.3	Instalación completa de agua fría en baño sexado damas y caballeros en Pl Baja	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000			0	-	-	-	0%
36.4	Instalación completa de agua fría en baños sexados y cantina	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000			0	-	-	-	0%
36.5	Extensión de cañería de agua subterránea de 3/4"	Unidad Medida Global	10	16.520	165.200			0	-	-	-	0%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0973 514 938

36.6	Instalacion completa de agua fria en cantina	Unidad Medida Global	1	253.544	253.544			0	-	-	-	0%
37	Aberturas											
37.1	Puerta tablero de Cedro 5 cm- 0,80 x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	2	739.008	1.478.016			0	-	-	-	0%
37.2	Puerta placa de Cedro 5 cm- 1.00x2,10 m (P3), s/ esp. Incluye marcos, contramarcos y herrajes	Unidad	4	800.000	3.200.000			0	-	-	-	0%
37.3	Puerta placa vaivén hoja (0,70 x 1,60m, cada hoja) (P4) según especificaciones	Unidad	5	794.000	3.970.000			0	-	-	-	0%
38	Revestimientos											
38.1	Revestimiento de cerámica esmaltada en sanitarios y cocina	Metros cuadrados	130	56.000	7.280.000			0	-	-	-	0%
39	Pintura											
39.1	Pintura Látex interior / exterior en paredes y pilares revocados	Metros cuadrados	330	16.000	5.280.000			0	-	-	-	0%
39.2	Pintura de balancines metalicos con esmalte sintético.	Metros cuadrados	5	26.207	131.035			0	-	-	-	0%
39.3	Pintura de canaletas aéreas, bajadas y cenefa	Metro lineal	37	21.058	779.146			0	-	-	-	0%
39.4	pintura al barniz para cielorarraso de machimbre de madera	Metros cuadrados	85	20.000	1.700.000			0	-	-	-	0%
39.5	Pintura de abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	35	22.255	778.925			0	-	-	-	0%
40	Vidrios											
40.1	Vidrios de 3 mm colocados	Metros cuadrados	27	117.000	3.159.000			0	-	-	-	0%
41	Instalacion electrica											
41.1	Artefacto de luz tipo LED de 30x30	Unidad	8	118.447	947.576			0	-	-	-	0%
41.2	Bocas de tomas y luces en sanitarios, cantina y deposito	Unidad	10	73.320	733.200			0	-	-	-	0%
42	Placas											
42.1	Placa de bronce adosada a mampostería. Dimensiones: 25 cm x 40 cm. Letras en relieve.	Unidad	1	1.207.200	1.207.200			0	-	-	-	0%
43	Hormigon Armado											
43.1	Mesada de hormigon armado con base de manposteria y revestimiento.	Metros cuadrados	1,2	1.555.180	1.866.216			0	-	-	-	0%
44	Limpieza final											
44.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.832.234	1.832.234			0	-	-	-	0%
				TOTAL	488.600.369							

Total certificado	-	135.795.660	135.795.660
Fondo de reparo 5%:	-	6.789.783	6.789.783
Neto a cobrar Gs.:	-	129.005.877	129.005.877

Son Guaraníes: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80[illegible]
Cel: 0[illegible]

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá