"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 18 de Octubre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado de Obra Nº 1, del Contrato N° 20/2022, con ID N° 415566 **"CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU"**, para su correspondiente verificación y aprobación de los trabajos realizados, conforme planilla.----------

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....

Juan Ramón Bogado López
Oferente

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.703.340

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 4.824
Loca Alegre
FECHA 18-10-2022 HORA: 11:08

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS EN EL DISTRITO DE CAAGUAZÚ - 1º CERTIFICADO - ID N° 415.566

FECHA: 17/10/2022

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra - Colegio Nacional Las Mercedes**	Gl	1	0					
1.1		Cartel de obras	Un	1	1.000.000	1.000.000	100%	0%	100%	1.000.000
1.2		Placa de marmol	Un	1	1.650.000	1.650.000	0%	0%	0%	0
1.3		Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	7.500	1.392.750	100%	0%	100%	1.392.750
1.4		Replanteo	M2	185,7	7.500	1.392.750	100%	0%	100%	1.392.750
2	**72131601-003**	**Cimiento**	Gl	1		0				
2.1		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000	100%	0%	100%	18.966.000
3	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	Gl	1		0				
3.1		Pilar de Hº Aº	M3	1,8	2.200.000	3.960.000	100%	0%	100%	3.960.000
3.2		Zapata de Hº Aº	M3	4	2.200.000	8.800.000	100%	0%	100%	8.800.000
3.3		Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000	100%	0%	100%	7.436.000
3.4		Encadenados de H° A°	Gl	5,27	2.200.000	11.594.000	100%	0%	100%	11.594.000
3.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Gl	3	500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
4	**72131601-005**	**Mamposteria de nivelación**	Gl	1		0				
4.1		De 0,45 m.	M2	7,2	200.000	1.440.000	100%	0%	100%	1.440.000
4.2		De 0,30 m.	M2	19	150.000	2.850.000	100%	0%	100%	2.850.000
4.3		De 0,60 m. para pilares	M2	1,3	250.000	325.000	100%	0%	100%	325.000
5	**72102905-001**	**Relleno**	Gl	1		0				
5.1		Relleno y apisonado de interiores	M3	69	107.500	7.417.500	100%	0%	100%	7.417.500
6	**72131601-006**	**Aislación asfaltica**	Gl	1		0				
6.1		De paredes	M2	15	87.000	1.305.000	100%	0%	100%	1.305.000
7	**72131601-005**	**Mamposteria de elevación**	Gl	1		0				
7.1		De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000	100%	0%	100%	3.990.000
7.2		De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	10%	0%	10%	110.000
7.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000	100%	0%	100%	10.290.000



7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	95	150.000	14.250.000	100%	0%	100%	14.250.000
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	48	25.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
8	**72131601-015**	**Pilares**	Gl	1		0				
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Ml	15,4	250.000	3.850.000	50%	0%	50%	1.925.000
9	**72131601-007**	**Techo**	Gl	1		0				
9.1		Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	246,6	298.000	73.486.800	0%	0%	0%	0
10	**72131601-008**	**Revoques**	Gl	1		0				
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,5	30.000	5.835.000	0%	0%	0%	0
10.2		De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	43,1	45.500	1.961.050	0%	0%	0%	0
10.3		Moldura lineal en balancines	Ml	116,4	65.000	7.566.000	0%	0%	0%	0
10.4		Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	76,8	17.500	1.344.000				
10.5		Pizarrones	Un	3	1.700.000	5.100.000	0%	0%	0%	0
11	**72131601-008**	**Piso**	Gl	1		0				
11.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	172,5	65.000	11.212.500	0%	0%	0%	0
11.2		Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	M2	172,5	140.000	24.150.000	0%	0%	0%	0
11.3		Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Ml	100	70.000	7.000.000	0%	0%	0%	0
11.4		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	70.000	2.436.000				
11.5		Rampa peatonal	Gl	1	620.000	620.000	0%	0%	0%	0
12	**72131601-010**	**Aberturas**	Gl	1		0				
12.1		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Un	3	1.650.000	4.950.000				
12.2		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	30,96	400.000	12.384.000	0%	0%	0%	0
13	**72131601-012**	**Pinturas**	Gl	1		0				
13.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	194,5	22.500	4.376.250	0%	0%	0%	0
13.2		De paredes revocadas al latex	M2	194,5	22.500	4.376.250	0%	0%	0%	0
13.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	22.500	625.500	0%	0%	0%	0
13.4		De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	25.000	1.077.500	0%	0%	0%	0
13.5		De balancines con pintura sintética	M2	30,96	35.000	1.083.600	0%	0%	0%	0
13.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	27.000	6.264.000	0%	0%	0%	0
13.7		De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000	0%	0%	0%	0
13.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500	0%	0%	0%	0

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramón Bogado López RUC 3.203.340-0

Arq. Victor Memmieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

13.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	25.000	3.575.000				
13.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Ml	64	25.000	1.600.000	0%	0%	0%	0
14	**72102602-004**	**Colocacion de Vidrios**	Gl	1		0				
14.1		Vidrios de 6 mm.	M2	30,96	165.500	5.123.880	0%	0%	0%	0
15	**72101510-005**	**Desague Pluvial**	Gl	1		0				
15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Ml	64	65.000	4.160.000	0%	0%	0%	0
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica:**	Gl	1		0				
16.1		Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Un	36	100.000	3.600.000	0%	0%	0%	0
16.2		Instalación de tableros de comando TC	Un	36	100.000	3.600.000	0%	0%	0%	0
16.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	24	100.000	2.400.000	0%	0%	0%	0
16.4		Alimentación de los circuitos de luces	Un	30	105.000	3.150.000	0%	0%	0%	0
16.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Un	18	105.000	1.890.000	0%	0%	0%	0
16.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	24	105.000	2.520.000	0%	0%	0%	0
16.7		Alimentación de los circuitos del TC	Un	36	105.000	3.780.000	0%	0%	0%	0
16.8		Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	mts	25	55.000	1.375.000	0%	0%	0%	0
16.9		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un	6	210.000	1.260.000	0%	0%	0%	0
16.10		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un	12	150.000	1.800.000	0%	0%	0%	0
16.11		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un	6	110.000	660.000	0%	0%	0%	0
16.12		Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	231.670	231.670	0%	0%	0%	0
16.13		Tablero TC de 6 AG.	Un	3	123.000	369.000	0%	0%	0%	0
16.14		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	3	290.000	870.000	0%	0%	0%	0
16.15		Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Un	12	416.000	4.992.000	0%	0%	0%	0
16.16		Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Un	3	240.000	720.000	0%	0%	0%	0
17	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	Gl	1						
17.1		Limpieza final	M2	185,7	5.000	928.500	0%	0%	0%	0
18	**72131601-002**	**Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 886 Maria Auxiliadora**	Gl	1		0				
18.1		Cartel de obras	Un	1	1.000.000	1.000.000	100%	0%	100%	1.000.000
18.2		Placa de marmol	Un	1	1.650.000	1.650.000	0%	0%	0%	0
18.3		Limpieza y preparación del terreno	M2	185,7	7.500	1.392.750	100%	0%	100%	1.392.750
18.4		Replanteo	M2	185,7	7.500	1.392.750	100%	0%	100%	1.392.750
19	**72131601-003**	**Cimiento**	Gl	1		0				
19.1		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,7	580.000	18.966.000	100%	0%	100%	18.966.000
20	**72131601-004**	**Estructura de H° A°**	Gl	1		0				
20.1		Pilar de Hº Aº	M3	1,8	2.200.000	3.960.000	100%	0%	100%	3.960.000

BOGADO CONSTRUCCIONES

Arq. Víctor Mendieta
Secretario Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

20.2		Zapata de Hº Aº	M3	4	2.200.000	8.800.000	100%	0%	100%	8.800.000
20.3		Vigas y dado de H° A°	M3	3,38	2.200.000	7.436.000	100%	0%	100%	7.436.000
20.4		Encadenados de H° A°	Gl	5,27	2.200.000	11.594.000	100%	0%	100%	11.594.000
20.5		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M2	3	500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
21	**72131601-005**	**Mamposteria de nivelación**	M2	1		0				
21.1		De 0,45 m.	M2	7,2	200.000	1.440.000	100%	0%	100%	1.440.000
21.2		De 0,30 m.	Gl	19	150.000	2.850.000	100%	0%	100%	2.850.000
21.3		De 0,60 m. para pilares	M3	1,3	250.000	325.000	100%	0%	100%	325.000
22	**72102905-001**	**Relleno**	Gl	1		0				
22.1		Relleno y apisonado de interiores	M2	69	107.500	7.417.500	100%	0%	100%	7.417.500
23	**72131601-006**	**Aislación asfaltica**	M2	1		0				
23.1		De paredes	Gl	15	87.000	1.305.000	100%	0%	100%	1.305.000
24	**72131601-005**	**Mamposteria de elevación**	M2	1		0				
24.1		De 0,30 para revocar	M2	26,6	150.000	3.990.000	100%	0%	100%	3.990.000
24.2		De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	100%	0%	100%	1.100.000
24.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	68,6	150.000	10.290.000	100%	0%	100%	10.290.000
24.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Ml	95	150.000	14.250.000	100%	0%	100%	14.250.000
24.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Un	48	25.000	1.200.000	100%	0%	100%	1.200.000
25	**72131601-015**	**Pilar**	Ml	1		0				
25.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Gl	15,4	250.000	3.850.000	100%	0%	100%	3.850.000
26	**72131601-007**	**Techo**	Ml	1		0				
26.1		Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Gl	246,6	298.000	73.486.800	0%	0%	0%	0
27	**72131601-008**	**Revoques**	M2	1		0				
27.1		De paredes interior y exterior a una capa	Gl	194,5	30.000	5.835.000	0%	0%	0%	0
27.2		De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43,1	45.500	1.961.050	0%	0%	0%	0
27.3		Moldura lineal en balancines	M2	116,4	65.000	7.566.000	0%	0%	0%	0
27.4		Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	M2	76,8	17.500	1.344.000	0%	0%	0%	0
27.5		Pizarrones	M2	3	1.700.000	5.100.000	0%	0%	0%	0
28	**72131601-008**	**Piso**	Ml	1		0				0
28.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Ml	172,5	65.000	11.212.500	0%	0%	0%	0
28.2		Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Gl	172,5	140.000	24.150.000	0%	0%	0%	0

BOGADO CONSTRUCCIONES

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

28.3		Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	M2	100	70.000	7.000.000	0%	0%	0%	0
28.4		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,8	70.000	2.436.000	0%	0%	0%	0
28.5		Rampa peatonal	Ml	1	620.000	620.000	0%	0%	0%	0
29	**72131601-010**	**Aberturas**	M2	1		0				
29.1		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Gl	3	1.650.000	4.950.000				
29.2		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Un	30,96	400.000	12.384.000	0%	0%	0%	0
30	**72131601-012**	**Pinturas**	Un	1		0	0%	0%	0%	0
30.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Un	194,5	22.500	4.376.250	0%	0%	0%	0
30.2		De paredes revocadas al latex	Un	194,5	22.500	4.376.250	0%	0%	0%	0
30.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	27,8	22.500	625.500	0%	0%	0%	0
30.4		De viga cumbrera y galería al latex	M2	43,1	25.000	1.077.500	0%	0%	0%	0
30.5		De balancines con pintura sintética	Gl	30,96	35.000	1.083.600	0%	0%	0%	0
30.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	232	27.000	6.264.000	0%	0%	0%	0
30.7		De tejuelones con barniz	M2	217	25.000	5.425.000	0%	0%	0%	0
30.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,5	25.000	412.500	0%	0%	0%	0
30.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143	25.000	3.575.000	0%	0%	0%	0
30.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	M2	64	25.000	1.600.000	0%	0%	0%	0
31	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	M2	1		0				
31.1		Relleno y apisonado de interiores	M2	30,96	165.500	5.123.880	0%	0%	0%	0
32	**72101510-005**	**Desague Pluvial**	M2	1		0	0%	0%	0%	0
32.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	M2	64	65.000	4.160.000	0%	0%	0%	0
33	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	M2	1		0				
33.1		Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Ml	36	100.000	3.600.000	0%	0%	0%	0
33.2		Instalación de tableros de comando TC	Un	36	100.000	3.600.000	0%	0%	0%	0
33.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Gl	24	100.000	2.400.000	0%	0%	0%	0
33.4		Alimentación de los circuitos de luces	M2	30	105.000	3.150.000	0%	0%	0%	0
33.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Gl	18	105.000	1.890.000	0%	0%	0%	0
33.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Ml	24	105.000	2.520.000	0%	0%	0%	0
33.7		Alimentación de los circuitos del TC	Gl	36	105.000	3.780.000	0%	0%	0%	0
33.8		Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	M2	25	55.000	1.375.000	0%	0%	0%	0
33.9		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Gl	6	210.000	1.260.000	0%	0%	0%	0
33.10		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un	12	150.000	1.800.000	0%	0%	0%	0

BOGADO CONSTRUCCIONES

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

33.11		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un	6	110.000	660.000	0%	0%	0%	0
33.12		Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Gl	1	231.670	231.670	0%	0%	0%	0
33.13		Tablero TC de 6 AG.	Gl	3	123.000	369.000	0%	0%	0%	0
33.14		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Gl	3	290.000	870.000	0%	0%	0%	0
33.15		Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Gl	12	416.000	4.992.000	0%	0%	0%	0
33.16		Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Gl	3	240.000	720.000	0%	0%	0%	0
34	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	Un	1		0				
34.1		Limpieza final	Un	185,7	5.000	928.500	0%	0%	0%	0
35	**72131601-002**	**Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 1826 Paz del Chaco**	Un	1		0				
35.1		Letrero de obra	Un	1	1.000.000	1.000.000	100%	0%	100%	1.000.000
35.2		Placa de marmol	Un	1	1.650.000	1.650.000	0%	0%	0%	0
35.3		Replanteo	Un	63,7	7.500	477.750	100%	0%	100%	477.750
35.4		Demolición de techo	mts	90,5	14.000	1.267.000	100%	0%	100%	1.267.000
36	**72131601-005**	**Mampostería de elevación**	Un	1		0				
36.1		De 0,15 para revocar	Un	12	110.000	1.320.000	100%	0%	100%	1.320.000
36.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Un	16	25.000	400.000	100%	0%	100%	400.000
37	**72131601-007**	**Techo**	Un	1		0				
37.1		Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Un	90,5	298.000	26.969.000	7%	0%	7%	1.987.600
38	**72131601-008**	**Revoques**	Un	1		0				
38.1		De paredes interior y exterior a una capa	Gl	20	30.000	600.000	0%	0%	0%	0
39	**72131601-009**	**Pisos**	M2	1		0				
39.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.		58	140.000	8.120.000	0%	0%	0%	0
39.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.		34	70.000	2.380.000	0%	0%	0%	0
40	**72131601-012**	**Pinturas**		1		0				
40.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)		61	22.500	1.372.500	0%	0%	0%	0
40.2		De paredes revocadas al latex		61	24.500	1.494.500	0%	0%	0%	0
40.3		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)		11,9	22.500	267.750	0%	0%	0%	0
40.4		De viga cumbrera y galería al latex		16	25.000	400.000	0%	0%	0%	0
40.5		De balancines con pintura sintética		10,32	35.000	361.200	0%	0%	0%	0
40.6		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)		109	27.000	2.943.000	0%	0%	0%	0

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

40.7		De tejuelones con barniz		80	25.000	2.000.000	0%	0%	0%	0%	0
40.8		De puerta metálica con pintura sintética		5,5	35.000	192.500	0%	0%	0%	0%	0
40.9		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex		53,4	27.000	1.441.800	0%	0%	0%	0%	0
40.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética		23	29.500	678.500	0%	0%	0%	0%	0
40.11		Pizarrones		1	1.701.540	1.701.540	0%	0%	0%	0%	0
41	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**		1		0					
48.1		Vidrios de 6 mm.		10,32	165.500	1.707.960	0%	0%	0%	0%	0
42	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**		1		0					
42.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W		2	210.000	420.000	0%	0%	0%	0%	0
42.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W		4	150.000	600.000	0%	0%	0%	0%	0
42.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería		2	110.000	220.000	0%	0%	0%	0%	0
42.4		Colocacion de Ventilador de techo de 56 "		4	420.000	1.680.000	0%	0%	0%	0%	0
43	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		1		0					
51.1		Limpieza final		167	5.000	835.000	0%	0%	0%	0%	0
						734.500.000					**211.655.350**

PORCENTAJE CERTIFICACION	28,82	
DESC. ANTICIPO 20%		42.331.070
NETO A COBRAR		169.324.280
FONDO DE REPARO 5%		10.582.768
TOTAL A COBRAR		158.741.512

BOGADO
CONSTRUCCIONES
Ceman Bogado López RUC: 3.203.340-0

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú