CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.-

FECHA: 19/ 06/ 2023

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICDO Nº 2		SALDO
		U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	*0*	*1,000*
2	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,00	44.500	89.000	0,00	2,00	*89.000*	*0,000*
3	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	6,00	44.500	267.000	0,00	6,00	*267.000*	*0,000*
4	REPARACION DE DIRECCION - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	126,70	9.345	1.184.012	0,00	101,03	*944.125*	*25,670*
5	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	100,00	56.070	5.607.000	0,00	0,00	*0*	*100,000*
6	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	100,00	267.000	26.700.000	0,00	100,00	*26.700.000*	*0,000*
7	REPARACION DE DIRECCION - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	8,57	67.640	579.675	0,00	0,00	*0*	*8,570*
8	REPARACION DE DIRECCION - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	2,90	53.400	154.860	0,00	2,90	*154.860*	*0,000*
9	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	39,00	104.130	4.061.070	0,00	39,00	*4.061.070*	*0,000*
10	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT.	m2	18,20	44.500	809.900	0,00	0,00	*0*	*18,200*
11	REPARACION DE DIRECCION - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	78,00	44.500	3.471.000	0,00	78,00	*3.471.000*	*0,000*
12	REPARACION DE DIRECCION - Revoque de losa interior.	m2	98,26	53.400	5.247.084	0,00	0,00	*0*	*98,260*
13	REPARACION DE DIRECCION - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	100,85	33.820	3.410.747	0,00	100,85	*3.410.747*	*0,000*
14	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	100,85	97.900	9.873.215	0,00	100,85	*9.873.215*	*0,000*
15	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	65,40	31.150	2.037.210	0,00	65,40	*2.037.210*	*0,000*
16	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	2,00	*2.171.600*	*0,000*
17	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	8,90	614.100	5.465.490	0,00	8,90	*5.465.490*	*0,000*
18	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	8,90	458.350	4.079.315	0,00	8,90	*4.079.315*	*0,000*
19	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	317,13	44.500	14.112.285	0,00	0,00	*0*	*317,130*
20	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	38,86	44.500	1.729.270	0,00	0,00	*0*	*38,860*
21	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	98,26	40.050	3.935.313	0,00	0,00	*0*	*98,260*
22	REPARACION DE DIRECCION - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	31.150	155.750	0,00	0,00	*0*	*5,000*
23	REPARACION DE DIRECCION - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	5,00	182.450	912.250	0,00	0,00	*0*	*5,000*
24	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm.	ml	9,00	44.500	400.500	0,00	0,00	*0*	*9,000*
25	REPARACION DE DIRECCION - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,00	1.557.500	3.115.000	0,00	2,00	*3.115.000*	*0,000*
26	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	8,00	144.625	1.157.000	0,00	8,00	*1.157.000*	*0,000*
27	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	4,00	89.000	356.000	0,00	4,00	*356.000*	*0,000*
28	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	8,30	17.800	147.740	8,30	0,00	*0*	*0,000*
29	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Muro de nivelación de 0,30.	m2	10,00	178.000	1.780.000	10,00	0,00	*0*	*0,000*
30	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Relleno y compactación.	m3	9,45	57.850	546.683	9,45	0,00	*0*	*0,000*
31	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Revoques de paredes. Según EE.TT. (para pista)	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	0,00	*0*	*1,940*

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 JUL 2023
SECRETARIA
RECIBIDO

Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 2

LPN N° 02/2022 – CONTRATO N° 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID N° 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR

FECHA: 19/ 06/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.-

ÍTEM N°	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICDO N° 2		SALDO
		U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
32	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	24,60	47.170	1.160.382	24,60	0,00	*0*	*0,000*
33	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	24,60	33.820	831.972	24,60	0,00	*0*	*0,000*
34	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura para escalones. Según EE.TT. (para pista)	m2	24,60	31.150	766.290	0,00	0,00	*0*	*24,600*
35	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	0,00	*0*	*1,940*
36	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	405,00	120.150	48.660.750	403,80	0,00	*0*	*1,200*
37	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	*0*	*1,000*
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**159.158.362**			**67.352.632**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	67.352.632	42%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-13.470.526	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.367.632	
MONTO NETO A PERCIBIR	**50.514.474**	

Son Guaraníes: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MILCUATROCIETOS SETENTA Y CUATRO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra
ARQ. CINTHIA ACOSTA
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo V.
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 JUL 2023
TESORERIA
PAGADO