República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS

ASUNTO: ***EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 05***

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2024

I. Consulta

Se consulta a la fiscalización sobre Certificado Nº 05 de:

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INIC IAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.

De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *7.250.797***

(GUARANIES: SIETE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE)

IV. Recomendación.

Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATACION DIRECTA N°08/2.023, CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, ID N°435.815.

MARIO GOMEZ CONSTRUCCIONES, DEL SR. MARIO DANIEL GOMEZ, RUC N° 6043972-6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02			CERTIFICADO N°03			CERTIFICADO N°04			CERTIFICADO N°05		
N°	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	CARTEL DE OBRA - 2.00 x 1.00 MTS LONA ADHESIVA SOBRE CHAPA NEGRA. INCLUYE SOPORTE VERTICAL DE CAÑOS METALICOS	UN	1,00	832.162	832.162	1,00	832.162	832.162												
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	70,84	6.510	461.168	70,84	6.510	461.168												
3	REPLANTEO	M2	70,84	4.670	330.823	70,84	4.670	330.823												
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. BASE PARA PAREDES + BASE PARA MAMPOSTERIA NIVELACION EN GALERIA	M3	12,11	425.000	5.146.750	12,11	425.000	5.146.750												
5	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC: 30 CM ANCHO. 80 CM PROFUNDIDAD. PARA PILARES EN GALERIA	M3	1,18	437.043	515.711	1,18	437.043	515.711												
6	ZAPATAS DE Ho. Ao. 0,60 X 0.60 X 1,00	M3	3,29	1.700.000	5.593.000	3,29	1.700.000	5.593.000												
7	09 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 30 CM X 3.45 ALT.	ML	31,05	96.800	3.005.640	31,05	96.800	3.005.640												
8	04 COLUMNAS DE Ho. Ao. 15 x 15 EN COLUMNAS DE GALERIA	ML	9,20	96.800	890.560	9,20	96.800	890.560												
9	ENCADENADO DE Ho. Ao. INFERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27. ENCAJONADO CON MAMPOSTERIA DE LADRILLOS TIPO PANDERETE	ML	50,47	93.000	4.693.710	50,47	93.000	4.693.710												
10	ENCADENADO DE Ho. Ao. SUPERIOR DIMENSIONES 0,15 X 0,27.	ML	50,47	93.000	4.693.710			-	50,47	93.000	4.693.710									
11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	M3	1,40	643.810	901.334	1,40	643.810	901.334												
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	M3	0,07	2.065.117	144.558			-	0,07	2.065.117	144.558									
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	M2	19,67	160.000	3.147.200	19,67	160.000	3.147.200												
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM ALTURA)	M2	4,98	160.015	796.875	4,98	160.015	796.875												
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	M2	1,50	178.538	267.807	1,50	178.538	267.807												
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	M3	70,84	38.000	2.691.920			-	70,84	38.000	2.691.920									
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	M2	24,04	29.833	717.185			-	24,04	29.833	717.185									
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	M2	12,02	132.717	1.595.258	12,02	132.717	1.595.258												
19	AISLACION DE CANTEROS	M2	5,25	29.821	156.560			-	5,25	29.821	156.560									

Mario Daniel Gomez

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

20	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15. UN LADO JUNTA CALADA	M2	85,47	97.500	8.333.325	85,47	97.500	8.333.325												
21	MAMPOSTERIA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	M2	3,32	97.500	323.700			-	3,32	97.500	323.700									
22	MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	M2	28,45	87.552	2.490.854			-	28,45	87.552	2.490.854									
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	ML	10,78	21.533	232.126			-	10,78	21.533	232.126									
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	M2	0,85	168.756	143.443			-	0,85	168.756	143.443									
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	M3	1,10	40.000	44.000	1,10	40.000	44.000												
26	MAMPOSTERIA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	ML	4,14	178.540	739.156	4,14	178.540	739.156												
27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS. 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS METALICOS 40 X 60 X 2 MM	M2	91,75	317.000	29.084.750	20,00	317.000	6.340.000	71,75	317.000	22.744.750									
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	ML	9,80	115.500	1.131.900	9,80	115.500	1.131.900												
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	ML	9,80	308.000	3.018.400	9,80	308.000	3.018.400												
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	ML	5,40	100.315	541.701	5,40	100.315	541.701												
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON	ML	50,67	104.323	5.286.046			-				50,67	104.323	5.286.046						
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	ML	20,40	82.375	1.680.450	20,40	82.375	1.680.450												
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	M2	193,20	42.967	8.301.224			-	193,20	42.967	8.301.224									
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	M2	16,56	42.866	709.861			-	16,56	42.866	709.861									
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	42.842	829.421			-	19,36	42.842	829.421									
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	M2	12,85	38.885	499.672			-	12,85	38.885	499.672									
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	M2	12,85	89.581	1.151.116			-							12,85	89.581	1.151.116			-
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	M2	70,84	38.694	2.741.083			-	70,84	38.694	2.741.083									
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	M2	70,84	30.506	2.161.045			-				70,84	30.506	2.161.045						
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X 0,60)	M2	73,48	134.500	9.883.060			-				73,48	134.500	9.883.060						
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO-RAMPA 2,05 ANCHO	M2	3,67	47.994	176.138			-				3,67	47.994	176.138						
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	ML	40,07	67.000	2.684.690			-				40,07	67.000	2.684.690						
43	REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑOS	M2	15,09	93.248	1.407.112			-							15,09	93.248	1.407.112			
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	ML	45,60	23.496	1.071.418			-	45,60	23.496	1.071.418									
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	1.600.000	1.600.000			-				1,00	1.600.000	1.600.000						

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

Mario Daniel Gomez

MUNICIPALIDAD DE CHEL. J. E. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO

46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	700.000	700.000			-				1,00	700.000	700.000						
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	UN	2,00	561.469	1.122.938			-				2,00	561.469	1.122.938						
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	6,00	570.000	3.420.000			-				6,00	570.000	3.420.000						
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	12,00	570.000	6.840.000			-							12,00	570.000	6.840.000			-
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	M2	18,00	298.760	5.377.680			-							18,00	298.760	5.377.680			-
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	ML	6,00	97.750	586.500			-										6,00	97.750	586.500
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y PUERTAS	ML	45,60	18.595	847.932			-				45,60	18.595	847.932						
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE HORMIGON EXTERIOR	M2	193,20	27.900	5.390.280			-				193,20	27.900	5.390.280						

Mario Daniel Gomez

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

MUNICIPALIDAD DE CNEL. F. ROLGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL - COLOR BLANCO	M2	16,56	29.077	481.515			-							16,56	29.077	481.515			-
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	27.260	527.754			-				19,36	27.260	527.754						
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y GALERÍA	M2	16,56	36.060	597.154			-				16,56	36.060	597.154						
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	M2	3,90	36.191	141.145			-							3,90	36.191	141.145			-
58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	M2	85,47	34.000	2.905.980			-				85,47	34.000	2.905.980						
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	M2	8,34	34.844	290.599			-							8,34	34.844	290.599			-
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	ML	50,67	32.100	1.626.507			-				50,67	32.100	1.626.507						
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	UN	1,00	3.690.542	3.690.542			-										1,00	3.690.542	3.690.542
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	UN	2,00	510.937	1.021.874			-									-	2,00	510.937	1.021.874
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES	GL	1,00	2.900.000	2.900.000			-				1,00	2.900.000	2.900.000						
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	6.300.000	6.300.000			-				1,00	6.300.000	6.300.000						
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES - PINCELES	GL	1,00	1.100.000	1.100.000			-									-	1,00	1.100.000	1.100.000
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	UN	1,00	950.000	950.000			-										1,00	950.000	950.000
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	M2	70,84	4.002	283.502			-										70,84	4.002	283.502
TOTAL:					169.949.524			50.006.930			48.491.486			48.129.524			15.689.167			7.632.418

CERTIFICADO Nº05	FECHA:	30/04/2024
PAGO POR AVANCE DE OBRA		7.632.418
MENOS		
EL 5%		381.621
TOTAL A PAGAR		7.250.797

Total a cobrar: Gs.7.250.797 (guaraníes, siete millones, doscientos cincuenta mil, setecientos noventa y siete)

Mario Daniel Gomez

Arq. Jazmín Morel
Dpto. de Obras

Municipalidad de Cnel. J. F. Bogado
Departamento de Obras

Sr. Mario Daniel Gomez
Mario Gomez Construcciones

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6