GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 16 DE DICIEMBRE DE 2019.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, CONTRATO Nº 52/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 GAP.-

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra LUGAR: BARRIO SANTA CLARA DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO, que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, CONTRATO Nº 52/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **E.A. CONSTRUCCIONES,** representado por el **SR. EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS.**

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

E.A. CONSTRUCCIONES
De EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
Constructora de Pavimentos tipo Empedrado y Obras Civiles
Km 14 Monday – Cel (0983) 625 392 – Minga Guazú – Paraguay

Ciudad del Este, 10 de Diciembre de 2019

Señor
Prof. Dr. Roberto Gonzalez Vaesken
Gobernador del Alto Paraná

REF.: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - **ID Nº.:** 368.600 – **Contrato Nº 52/2019**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted como contratista adjudicado de la Licitación de referencia, a fin de solicitar el pago de la 2da **CERTIFICACION** correspondiente a la obra mencionada.

Adjunto los siguientes documentos

- Factura Legal
- Certificación
- Acta de Medición
- Fotos de obra
- CCT Actualizado
- Último pago de IVA

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Ever Adan Amarilla Ocampos
E.A. Construcciones
E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

E.A. Construcciones

de: Ever Adan Amarilla Ocampos

- Constructora de pavimentos y obras civiles.

Km. 13 ½ sobre Ruta Internacional Nº.: 7 A 50 mts de Copetrol - Fracción Santa Mónica
Cel.: 0983 - 625 392 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay.

Timbrado Nº.: 13326985
Fecha Inic. Vig.: 01/04/2019 - Fin Vig.: 30/04/2020.
RUC.: 2951246 - 8

FACTURA

Nº.: 001 - 002 - 0000307

Fecha de Emisión, 11 de Diciembre de 20 19

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: Gobernación de Alto Paraná
Dirección: Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez
RUC o C.I. Nº.: 80009834 - 0
Nota de Remisión Nº.:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor de Ventas		
			Exentas	5%	10%
	Pago de 2da Certificación S/ Contrato				
	Nº 52/2019. Construcción de Pavimento				
	tipo Empedrado en Distinto Distrito				
	del Alto Paraná. Plurianual 2020				
	- ID Nº 368.620	106.161.160			106.161.160
Sub-Totales:					
Total a Pagar:	Gs.: ☑ US$: ☐ Cientos seis millones cientos sesenta y un mil cientos sesenta				106.161.160
					106.161.160

Liquidación del IVA: 5(%) _____ 10(%) 9.651.015 Total IVA: 9.651.015

GRÁFICA MB Print

Av. 22 de Marzo c/Cerro Corá - Tel.: 0644 - 20231 - Minga Guazú Km. 16 - Alto Paraná - Py.
de: Isacio Martinez C. - RUC.: 378147-0 - Nº. de Habilitación: 1585 - 1 Tl. 50X3 - 276 al 325 - 04/2019.

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (no válido para crédito fiscal).

CERTIFICADO DE OBRA 02/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Sagrado Corazón de Ciudad Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
24	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
25	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.969	1.750	5.195.750	0	2.969,0	2.969,0	0	5.195.750	5.195.750	100%	2.969,0	0,0	2.969,0	5.195.750	0	5.195.750	100%
26	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
27	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.039	2.100	2.181.900	0	1.039,0	1.039,0	0	2.181.900	2.181.900	100%	1.039,0	0,0	1.039,0	2.181.900	0	2.181.900	100%
28	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.969	20.300	60.270.700	0	1.484,5	1.484,5	0	30.135.350	30.135.350	50%	1.484,5	800,0	2.284,5	30.135.350	16.240.000	46.375.350	80%
29	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	1.484,5	1.484,5	0	3.117.450	3.117.450	50%	1.484,5	1.484,5	2.969,0	3.117.450	3.117.450	6.234.900	100%
30	Construccion de cordon	Metro lineal	742	20.300	15.062.600	0	371,0	371,0	0	7.531.300	7.531.300	50%	371,0	371,0	742,0	7.531.300	7.531.300	15.062.600	100%
31	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
32	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
33	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.969	1.050	3.117.450	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		**112.168.000**		**Certificado Nº1**			**66.866.450**	**66.866.450**	**63%**		**Certificado Nº2**			**28.288.750**	**95.155.200**	85%

Monto del Contrato		**112.168.000**
CERTIFICADO Nº 1		**66.866.450**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	3.343.323
MONTO NETO		63.523.128
TOTAL A COBRAR		**63.523.128**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Sesenta y tres millones quinientos veintitres mil cientos veintiocho.

Monto del Contrato		**112.168.000**
CERTIFICADO Nº 2		**28.288.750**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.414.438
MONTO NETO		26.874.313
TOTAL A COBRAR		**26.874.313**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Veintiseis millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos trece.

Representante Legal
E.A. Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Sagrado Corazón de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
24	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4
25	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969
26	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969
27	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.039	0	1.039,0	100%	1039	100%	0	100%	1039
28	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.969	0	1.484,5	50%	1484,5	50%	800	80%	2284,5
29	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.969	0	1.484,5	50%	1484,5	50%	1484,5	100%	2969
30	Construccion de cordon	Metro lineal	742	0	371,0	50%	371	50%	371	100%	742
31	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969
32	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969
33	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.969	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0

Representante Legal
E.A. Construcciones
EA Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANÁ
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 02/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santo Domingo de Ciudad Presidente Franco

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
11	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
12	Preparacion de obra	Metros cuadrados	4.008	1.750	7.014.000	0	4.008,0	4.008,0	0	7.014.000	7.014.000	100%	4.008,0	0,0	4.008,0	7.014.000	0	7.014.000	100%
13	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
14	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	280.000	7.000.000	0	25,0	25,0	0	7.000.000	7.000.000	100%	25,0	0,0	25,0	7.000.000	0	7.000.000	100%
15	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	245.000	6.125.000	0	25,0	25,0	0	6.125.000	6.125.000	100%	25,0	0,0	25,0	6.125.000	0	6.125.000	100%
16	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.403	2.100	2.946.300	0	1.403,0	1.403,0	0	2.946.300	2.946.300	100%	1.403,0	0,0	1.403,0	2.946.300	0	2.946.300	100%
17	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.008	20.300	81.362.400	0	2.004,0	2.004,0	0	40.681.200	40.681.200	50%	2.004,0	1.004,0	3.008,0	40.681.200	20.381.200	61.062.400	75%
18	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	1.603,2	1.603,2	0	3.366.720	3.366.720	40%	1.603,2	2.404,8	4.008,0	3.366.720	5.050.080	8.416.800	100%
19	Construccion de cordon	Metro lineal	416	20.300	8.444.800	0	291,2	291,2	0	5.911.360	5.911.360	70%	291,2	124,8	416,0	5.911.360	2.533.440	8.444.800	100%
20	Construccion de cordon	Metro lineal	568	63.000	35.784.000	0	397,6	397,6	0	25.048.800	25.048.800	70%	397,6	170,4	568,0	25.048.800	10.735.200	35.784.000	100%
21	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
22	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
23	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	4.008	1.050	4.208.400	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		**187.952.100**		**Certificado Nº1**			**123.343.780**	**123.343.780**	**63%**		**Certificado Nº2**			**40.099.920**	**163.443.700**	**87%**

Monto del Contrato		**187.952.100**
CERTIFICADO Nº 1		**123.343.780**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	6.167.189
MONTO NETO		117.176.591
TOTAL A COBRAR		**117.176.591**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Cientos diesisiete millones cientos setenta y seis mil quinientos noventa y uno.

Monto del Contrato		**187.952.100**
CERTIFICADO Nº 2		**40.099.920**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	2.004.996
MONTO NETO		38.094.924
TOTAL A COBRAR		**38.094.924**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Treinta y ocho millones noventa y cuatro mil novecientos veinticuatro .

Representante Legal
E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANÁ
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Santo Domingo de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
11	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	100%	4	100%	4
12	Preparacion de obra	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008
13	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008
14	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	0	25,0	100%	25	100%	0	100%	25
15	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	0	25,0	100%	25	100%	0	100%	25
16	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.403	0	1.403,0	100%	1403	100%	0	100%	1403
17	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.008	0	2.004,0	50%	2004	75%	1004	75%	3008
18	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	4.008	0	1.603,2	40%	1603,2	100%	2404,8	100%	4008
19	Construccion de cordon	Metro lineal	416	0	291,2	70%	291,2	100%	124,8	100%	416
20	Construccion de cordon	Metro lineal	568	0	397,6	70%	397,6	100%	170,4	100%	568
21	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008
22	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008
23	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	4.008	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0

E.A. Construcciones
Representante Legal
de Lic. Ever Amarilla
EA Construcciones
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 02/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santa Clara de Ciudad Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
34	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
35	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.205	1.750	5.608.750	0	3.205,0	3.205,0	0	5.608.750	5.608.750	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	5.608.750	0	5.608.750	100%
36	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%
37	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	641	2.100	1.346.100	0	641,0	641,0	0	1.346.100	1.346.100	100%	641,0	0,0	641,0	1.346.100	0	1.346.100	100%
38	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.205	20.300	65.061.500	0	1.602,5	1.602,5	0	32.530.750	32.530.750	50%	1.602,5	800,0	2.402,5	32.530.750	16.240.000	48.770.750	75%
39	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	961,5	961,5	0	2.019.150	2.019.150	30%	961,5	2.243,5	3.205,0	2.019.150	4.711.350	6.730.500	100%
40	Construccion de cordon	Metro lineal	890	20.300	18.067.000	0	623,0	623,0	0	12.646.900	12.646.900	70%	623,0	267,0	890,0	12.646.900	5.420.100	18.067.000	100%
41	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%
42	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%
43	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	3.205	1.050	3.365.250	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		**121.770.600**		**Certificado Nº1**			**74.343.150**	**74.343.150**	**63%**		**Certificado Nº2**			**27.771.450**	**102.114.600**	**84%**

Monto del Contrato		**121.770.600**
CERTIFICADO Nº 1		**74.343.150**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	3.717.158
MONTO NETO		70.625.993
TOTAL A COBRAR		**70.625.993**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Setenta millones seiscientos veinticinco mil novecientos noventa y tres.

Monto del Contrato		**121.770.600**
CERTIFICADO Nº 2		**27.771.450**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.388.573
MONTO NETO		26.382.878
TOTAL A COBRAR		**26.382.878**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos setenta y ocho.

Representante Legal
EA Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 20 de Noviembre de 2019

Ubicación: Barrio Santa Clara de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
34	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4
35	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205
36	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205
37	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	641	0	641,0	100%	641	100%	0	100%	641
38	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.205	0	1.602,5	50%	1602,5	50%	800	75%	2402,5
39	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.205	0	961,5	30%	961,5	30%	2243,5	100%	3205
40	Construccion de cordon	Metro lineal	890	0	623,0	70%	623	70%	267	100%	890
41	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205
42	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205
43	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	3.205	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0

Representante Legal

E.A. Construcciones
EA Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 02/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santa Rosa de Ciudad Presidente Franco

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.216	1.750	2.128.000	0	1.216,0	1.216,0	0	2.128.000	2.128.000	100%	1.216,0	0,0	1.216,0	2.128.000	0	2.128.000	100%
3	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
4	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	243	2.100	510.300	0	243,0	243,0	0	510.300	510.300	100%	243,0	0,0	243,0	510.300	0	510.300	100%
5	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.216	20.300	24.684.800	0	608,0	608,0	0	12.342.400	12.342.400	50%	608,0	300,0	908,0	12.342.400	6.090.000	18.432.400	75%
6	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	608,0	608,0	0	1.276.800	1.276.800	50%	608,0	608,0	1.216,0	1.276.800	1.276.800	2.553.600	100%
7	Construccion de cordon	Metro lineal	304	20.300	6.171.200	0	243,2	243,2	0	4.936.960	4.936.960	80%	243,2	60,8	304,0	4.936.960	1.234.240	6.171.200	100%
8	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
10	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.216	1.050	1.276.800	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		**46.385.500**		**Certificado Nº1**			**28.855.260**	**28.855.260**	**63%**		**Certificado Nº2**			**10.001.040**	**38.856.300**	84%

Monto del Contrato		**46.385.500**
CERTIFICADO Nº 1		**28.855.260**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.442.763
MONTO NETO		27.412.497
TOTAL A COBRAR		**27.412.497**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Veintisiete millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos noventa y siete.

Monto del Contrato		46.385.500
CERTIFICADO Nº 2		10.001.040
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	500052
MONTO NETO		9.500.988
TOTAL A COBRAR		9.500.988

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 2 SON GUARANIES: Nueve millones quinientos mil novecientos ochenta y ocho.

Representante Legal
E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Santa Rosa de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216
3	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216
4	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	243	0	243,0	100%	243	100%	0	100%	243
5	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.216	0	608,0	50%	608	50%	300	75%	908
6	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.216	0	608,0	50%	608	50%	608	100%	1216
7	Construccion de cordon	Metro lineal	304	0	243,2	80%	243,2	80%	60,8	100%	304
8	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216
10	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.216	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0

Representante Legal
EA Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

GOBERNACION ALTO PARANÁ
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

Fiscal de Obra