TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº2.-Fecha :31-03-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMABY-AD REFERENDUM PLURIANUAL. CONTRATO 02-2020.

LOTE 1 -CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CIIUDAD DE BELLA VISTA NORTE.

	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	18.000	m^2	3.000	54.000.000	1000	1800	2800	3.000.000	8.400.000	5.400.000	15.5
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	18.000	M^2	6.000	108.000.000	1000	1800	2800	6.000.000	16.800.000	10.800.000	15.5
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	4.552	ml	44.000	200.288.000	250	460	710	11.000.000	31.240.000	20.240.000	15.5
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	810	M^3	64.000	51.840.000	60	60	120	3.840.000	7.680.000	3.840.000	14
1.5	Colchón de arena	3.600	M^3	65.000	234.000.000	200	360	560	13.000.000	36.400.000	23.400.000	15.5
1.6	Relleno y compactación	2.160	M^3	66.000	142.560.000	130	160	290	8.580.000	19.140.000	10.560.000	13
1.7	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal de 10 cm, con junta de dilatación de material asfaltico	18.000	M^2	117.0000	2.106.000.000	1000	1800	2800	117.000.000	327.600.000	210.600.000	15.5
1.8	Apisonado con medio mecánico	18.000	M^2	12.000	216.000.000	1000	1800	2000	12.000.000	33.600.000	21.600.000	15.5
1.9	Pintura de cordones	4.552	ml	5.000	22.760.000	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Cartel de obra	3	unidad	2.000.000	6.000.000	1	0	1	2.000.000	2.000.000	0	33
1.11	Limpieza final	1	Global	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				3.150.448.000				176.420.000	482.860.000	306.440.000	

Retención por fondo de reparo 5% 15.352.000

NETO A COBRAR CERTIFICADO 291.118.000

GUARANÍES: doscientos noventa y un millones ciento dieciocho mil.-

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

ING. CINTHYA GOMEZ COPPI
RESPONSABLE MONITOREO
FISCAL DE OBRAS