AQUAMAQ
PUREZA 24/7
Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

Casa Central:
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py - info@aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 798/8 R.A. - Cel.: 0981 410 872
Línea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursales:
Show Room: Ruta Mcal. Estigarribia 1021
Tel.: (595-21) 504 432
Fernando de la Mora - Paraguay

km 17 Lado Monday - Minga Guazú
Tel.: (0644) 20355 - Cel (0981) 646 557

0000857

Cliente: MINISTERIO PUBLICO	**Fecha:** 22/12/2020 **OT. Nº:**
Dirección: AYOLAS 1313 CI LUGANO	**Maquina:** AGUA
Teléfono: 451 611	**Nº de serie:** 204 220 12928
Lugar de Servicio: DELITOS INTELECTUALES - RECEPCION	**Marca:** AQUAMAQ
Nº de Patrimonio: 13.03.01.1775.0237	**Modelo:** WD1000
Obs.:	

CERTIFICADO DE SERVICIO

Mantenimiento y/ o Reparación de Bebederos Eléctricos.

	MARCAR CON UNA (X), EL TRABAJO A SER REALIZADO.
1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. (Detalle de lo que incluye la Asistencia Técnica).	
Sanitación (higienización y desinfección) del equipo.	
Sanitación con gas de ozono del tanque.	
Limpieza de los tanques.	
Limpieza interna y externa del equipo.	
Control de ductos.	
Control de cañerías.	
Control del sistema eléctrico.	
Control de agua fría.	
Control de agua caliente.	
Control de llave de paso.	
Control de grifo de agua fría.	
Control de grifo de agua caliente o natural.	
Control de filtros.	
2.- SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO (SUSTITUCIÓN) DE PARTES. (Incluye monte y desmonte de equipo).	
Cambio de llave de paso SV1 o SV3.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de ductos.	
Cambio de cañería de cobre de ¼ o 5/8 por metro.	
Cambio del sistema de agua: fría y caliente.	
Cambio del filtro con sílica del gas refrigerante.	
Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería.	
Cambio de unión conector.	
Cambio de manguera por metro.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de flotador	
Cambio de grifo para agua fría	X
Cambio de grifo para agua caliente o natural.	X
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua fría.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua caliente.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de termostato de frío.	
Cambio de bimetálicos.	
Cambio de resistencia.	
Cambio de motor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de placa electrónica.	
Cambio de pulsadores electrónicos.	
Cambio de pico pulsador.	
Cambio de filtro purificador: pre-sedimento.	
Cambio de filtro purificador: sedimento.	X
Cambio de filtro purificador: pre-carbón.	X
Cambio de filtro purificador: post-carbón.	X
Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración.	X
Cambio de filtro purificador: carbón activado	
Cambio de transformador.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de carcaza	
Cambio o Provisión de porta vasos	
Cambio de rejillas	
Cambio de tapón de desagüe del tanque	
Cambio del motor del ventilador	
Cambio de sensor de temperatura	
Carga de Gas Refrigerante Freón 134ª.	
Cambio de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Reparación de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de interruptor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** del sistema eléctrico.	
Cambio de lugar del equipo, reinstalación y puesta en marcha	
Cambio de domicilio, incluye reinstalación y puesta en marcha	
Instalación de equipo, 5 mt.de manguera y puesta en marcha.	
Pintura	
Otro (especificar):	
	TRABAJO CONCLUIDO VERIFICADO - PAMAQ S.A.
OBSERVACIONES:	

Conformidad del Cliente: .....

Firma, Sello y aclaración: .....

Departamento Técnico: .....

Firma, Sello y aclaración: .....