ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado calle Yvyraro y Cancharana - Barrio La Victoria, Distrito de Nueva Esperanza"**, según **Contrato Nº 11/2021 - ID N° 396706.** Adjudicado a la Firma **Tino Servicios y Construcciones – RUC: 859999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 2: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	100%
Rubro Nº 3: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 4: Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	100%
Rubro Nº 5: Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	100%
Rubro Nº 6: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 7: Triturada de 6º	100%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	100%
Rubro Nº 9: Cartel de Obra 2x1,50 ml c/ impresión digital en lona vinílica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 24 días del mes de junio del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2021
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
IDNº 396706

FECHA:24/06/2021

PLANILLA

CERTIFICACION FINAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Calle yvyraro y Cancharana-Barrio la Victoria

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Marcación y Replanteo	M2	2.460	1.652	4.063.920	0	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.652	0	0
2	cordon de Hº Pref 0,10x0,30x0,50	Ml	620	32.500	20,150.000	620	100%	0,00	0%	0,00	0%	20.150.000	0	0
3	Relleno y compactacion para soporte de cordones	M3	32	42.208	1.350.656	32,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.350.656	0	0
4	cuneta de H°A° a :0,50mts esp 12cm	M3	36	955.495	34.397.820	36	100%	0,00	0%	0,00	0%	34.397.820	0	0
5	Baden de HºAº a :1,40mts esp 15 cm	M3	4,5	973.218	4.379.481	4,5	100%	0,00	0%	0,00	0%	973.218	0	0
6	Pavimento Petreo	M2	2.100	29.300	61.530.000	2.100	92%	0,00	8%	0,00	0%	56.607.600	4.922.400	0
7	Triturada 6ta	M2	2.100	3.700	7.770.000	0,00	0%	0	100%	0,00	0%	0	7.770.000	0
8	Compactación mecánica	M2	2.100	3.810	8.001.000	0,00	0%	0	100%	0,00	0%	0	8.001.000	0
9	Cartel de obra 2x1,50 ml impresión digital	UNID.	1,00	1.834.000	1.834.000	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	1.834.000	0
TOTAL CONTRATO					143.476.877			TOTAL CERTIFICACION				120.949.477	22.527.400	0

CERTIFICACION FINAL		22.527.400
RETENCION DE FONDO DE REPARO		1,126,370
TOTAL FACTURA		21,401,030
TOTAL A COBRAR		21,401,030

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
DIRECCION DE OBRAS

TinP
SERVICIOS Y SUMINISTROS
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay
RUBEN CASCO ESCOBAR