CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO" ID: 433954

CONTRATISTA:	CMG CONSTRUCCIONES	**CONTRATO N°:**	17/2023
UBICACIÓN:	BARRIO STA ROSA DE LIMA	**PLAZO CONTACTUAL:**	45 DIAS
LOTE:	"E"	**MONTO DE LA OFERTA:**	110.917.394 GS.
FECHA DE CERTIFICACION:	26 DE ENERO DE 2024	**INICIO DE OBRA:**	4 DE ENERO DE 2024

ITEM.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Avance de Obra			Avance en Monto		
							Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad Global	1,00	1.323.000	1.323.000	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
2	72131601-013	Retiro de empedrado existente y cordon de prefabricado (con reposición final segun EETT)	Metros cuadrados	627,00	8.801	5.518.227	0,00	**450,00**	450,00	0	3.960.450	3.960.450
3	72131601-9974	Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.255,00	4.881	6.125.655	0,00	**800,00**	800,00	0	3.904.800	3.904.800
4	72131601-002	Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	251,00	11.760	2.951.760	0,00	**150,00**	150,00	0	1.764.000	1.764.000
5	72102905-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.255,00	5.108	6.410.540	0,00	**800,00**	800,00	0	4.086.400	4.086.400
6	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.255,00	51.264	64.336.320	0,00	**310,00**	310,00	0	15.891.840	15.891.840
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	358,00	39.854	14.267.732	0,00	**100,00**	100,00	0	3.985.400	3.985.400
8	72102905-001	Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.255,00	4.930	6.187.150	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
9	72153507-001	Limpieza final de zona de obras	Unidad Global	1,00	3.797.010	3.797.010	0,00	**0,00**	0,00	0	0	0
			TOTAL			**110.917.394**	**Certificado Básico**		**N° 1**	0	33.592.890	33.592.890
							Anticipo de Obra		**0%**	0	0	
							Fondo de reparo		**5%**	0	1.679.645	
							ORDEN DE PAGO			0	**31.913.246**	
AVANCE DE OBRA:	**30,29%**						**MONTO DE CHEQUE**				**31.913.246**	

SON GUARANIES: Treinta un millones novecientos trece mil doscientos sesenta y cuatro. ----------

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel. 0981 333 311

CMG CONSTRUCIONES
Contratista

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129
Municipalidad de Ayolas