MEMORANDUM Nº 544/2022

A: **C.P. Joel Coronel**
Director de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ref: FONACIDE - CERTIFICACIÓN Nº 2 – Adenda Modificatoria del Contrato N.º 26/2022

Fecha: 10 / 08 /2022

Es grato dirigirme a Ud. Con el objeto remitir **CERTIFICADO Nº 2** de la empresa **H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES** referente a la **ADENDA MODIFICATORIA** del **CONTRATO DE OBRA Nº 26/2022** derivado de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2022 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y EMPEDRADO NUEVO CON BADEN PARA LA ESC. BÁS. N° 4.555 REPUBLICA DE TURQUIA", CON ID N° 411887**, firmado con la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE**. -

Se adjunta:

- **Informe de Obras Públicas Municipales.**
- **Planilla de cómputo métrico y presupuesto.**
- **Planilla de certificación de la Municipalidad.**
- **Especificaciones técnicas.**
- **Planos.**
- **Registro Fotográfico**
- **Copia de contrato**
- **Orden de inicio.**
- **Acta de Medición**
- **Pedido de Certificación realizado por el contratista.**

Sin otro particular me despido atentamente.

INFORME D.O. P.M. Nº 174/2022

Corresponde a la solicitud presentada por la empresa **H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES**; referente a pedido de **CERTIFICACIÓN Nro. 2** correspondiente a la adenda modificatoria del **CONTRATO DE OBRA N.º 26/2022** derivado de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nro. 35/2022 "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y EMPEDRADO NUEVO CON BADEN PARA LA ESC. BÁS. N° 4.555 REPUBLICA DE TURQUIA", CON ID N° 411887.** -

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra según **CONTRATO Nº 26/2022** solicita la **CERTIFICACIÓN Nº 2**, por haber culminado la ejecución de los rubros correspondientes al contrato con Adenda Modificatoria, conforme a los parámetros establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato. -

Por esto mismo, se informa que corresponde realizar el pago en conformidad al avance que se registra en la planilla de certificación adjunta. -

Las obras fueron fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas de Municipalidad de Luque.

Se adjuntan la planilla de certificación de obra realizada por esta dirección, las tomas fotográficas y el informe del fiscalizador designado. -

Es mi Informe. –

Luque, 10 de Septiembre del 2022.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 4.555 Republica de Turquia
OBRA: Remocion y reposicion de empedrado, mas empedrado nuevo con baden.
UBICACIÓN: Isla Bogado

CONTRATO N°: 26/2022
CONTRATISTA: H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
FECHA: 10 / 04 /2022

CERTIFICADO DE OBRA N° 02 -ADENDA MODIFICATORIA - CONTRATO DE OBRA N°26/2022

Nº	RUBRO	CONTRATO				MEDICIÓN			MONTO		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparación de la Obra										
1.1	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	450.150	1.080.360	2,40		2,40	1.080.360		1.080.360
1.2	Demolición de vereda/rampa	m2	24,30	9.020	219.186	24,30		24,30	219.186		219.186
2	Rubros Varios										
2.1	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	m2	1.150,00	39.950	45.942.500	1072	78,00	1.150,00	42.826.400	3.116.100	45.942.500
2.2	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	44,00	44.662	1.965.128	44,00		44,00	1.965.128	-	1.965.128
2.3	Carga de arena lavada, incluye material y mano de obra	m3	40,00	53.630	2.145.200	40,00		40,00	2.145.200	-	2.145.200
2.4	Rampa H°A° (incluye pintura)	m2	13,47	257.200	3.464.484	13,47		13,47	3.464.484	-	3.464.484
2.5	Badén	m3	23,30	1.440.400	33.561.320	14,27	9,03	23,30	20.554.508	13.006.812	33.561.320
2.6	Excavación	m3	481,00	33.600	16.161.600	4,62	476,38	481,00	155.232	16.006.368	16.161.600
2.7	Muro de Piedra Bruta	m3	17,78	363.200	6.457.696	4,62	13,16	17,78	1.677.984	4.779.712	6.457.696
3	Pavimento tipo Empedrado									-	
3.1	Marcación y replanteo	m2	292,74	2.975	870.902	292,74		292,74	870.902	-	870.902
3.2	Caja para empedrado	m3	146,37	38.400	5.620.608	146,37		146,37	5.620.608	-	5.620.608
3.3	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	m2	292,74	53.160	15.562.058	292,74		292,74	15.562.058	-	15.562.058
3.4	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	91,00	44.650	4.063.150	91,00		91,00	4.063.150	-	4.063.150
3.5	Enripiado de piedra	m2	274,67	1.730	475.179	274,67		274,67	475.179	-	475.179
4	Limpieza final									-	
4.1	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	m2	140,00	2.975	416.500	140,00		140,00	416.500	-	416.500
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS								-	-	-
5	Escalones de mampostería	glb	1,00	2.870.494	2.870.494	-	1,00	1,00	-	2.870.494	2.870.494
	TOTAL GENERAL				140.876.365			TOTAL A COBRAR	101.096.879	39.779.486	140.876.365
	Son Guaranies: Treinta y nueve millones, setecientos setenta y nueve mil, cuatrocientos ochenta y seis.							AVANCE DE OBRA	72%	28%	100%

Arq. Aldana Caroline Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°6.705.901
ARQ. ALDANA CABRERA
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque
ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: Remoción y reposición de empedrado y empedrado nuevo con badén.
Institución Educativa: Esc. Bas. N° 4555 República de Turquía.
Ubicación: Isla Bogado.
Contratista: H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES.
Contrato Nº: 26/2022

PROCESO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de Obras
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Caroline Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: Remoción y reposición de empedrado y empedrado nuevo con badén.
Institución Educativa: Esc. Bas. N° 4555 República de Turquía.
Ubicación: Isla Bogado.
Contratista: H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES.
Contrato Nº: 26/2022

DESPUÉS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS *

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Caroline Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Remoción y reposición de empedrado y empedrado nuevo con badén.
Institución Educativa: Esc. Bas. N° 4555 República de Turquía.
Ubicación: Isla Bogado.
Contratista: H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES.
Contrato Nº: 26/2022

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra, por pedido de la empresa contratista para su Certificado N°2 conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta. Por lo que se pudo constatar, se tiene un avance del 28% correspondiente a lo restante para la culminación de la obra, por ende, fueron ejecutados en su totalidad los siguientes rubros:

En cuanto a Rubros Varios; Remoción y reposición de cordón y empedrado existente, Badén, Excavación, Muro de Piedra Bruta. **–Limpieza final;** Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.). **–Trabajos Complementarios;** Escalones de mampostería.

Cabe mencionar que ante cualquier inconveniente o problema que pudiera aparecer, el contratista se compromete a resolver para su recepción definitiva.

Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Aldana Caroline Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

Arq. Aldana Cabrera
Fiscal de Obras – Fonacide
Municipalidad de Luque