GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 27 DE DICIEMBRE DE 2019.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, CONTRATO Nº 52/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 GAP.-

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra LUGAR: SAGRADO CORAZON DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO, que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, CONTRATO Nº 52/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **E.A. CONSTRUCCIONES,** representado por el **SR. EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS.**

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 3 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 3 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras

CERTIFICADO DE OBRA 03/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santa Clara de Ciudad Presidente Franco

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
34	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%	4	0	4,0	1.400.000	0	1.400.000	100%
35	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.205	1.750	5.608.750	0	3.205,0	3.205,0	0	5.608.750	5.608.750	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	5.608.750	0	5.608.750	100%	0	0	3.205,0	0	0	5.608.750	100%
36	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%	0	0	3.205,0	0	0	6.730.500	100%
37	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	641	2.100	1.346.100	0	641,0	641,0	0	1.346.100	1.346.100	100%	641,0	0,0	641,0	1.346.100	0	1.346.100	100%	0	0	641,0	0	0	1.346.100	100%
38	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.205	20.300	65.061.500	0	1.602,5	1.602,5	0	32.530.750	32.530.750	50%	1.602,5	800,0	2.402,5	32.530.750	16.240.000	48.770.750	75%	800	802,5	3.205,0	16.240.000	16.290.750	65.061.500	100%
39	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	961,5	961,5	0	2.019.150	2.019.150	30%	961,5	2.243,5	3.205,0	2.019.150	4.711.350	6.730.500	100%	2.244	0,0	3.205,0	4.711.350	0	6.730.500	100%
40	Construccion de cordon	Metro lineal	890	20.300	18.067.000	0	623,0	623,0	0	12.646.900	12.646.900	70%	623,0	267,0	890,0	12.646.900	5.420.100	18.067.000	100%	267	0,0	890,0	5.420.100	0	18.067.000	100%
41	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%	0	0,0	3.205,0	0	0	6.730.500	100%
42	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	2.100	6.730.500	0	3.205,0	3.205,0	0	6.730.500	6.730.500	100%	3.205,0	0,0	3.205,0	6.730.500	0	6.730.500	100%	0	0,0	3.205,0	0	0	6.730.500	100%
43	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	3.205	1.050	3.365.250	0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%	0	3.205,0	3.205,0	0	3.365.250	3.365.250	100%
			Precio Total		**121.770.600**		**Certificado Nº1**			**74.343.150**	**74.343.150**	**63%**		**Certificado Nº2**			**27.771.450**	**102.114.600**	**84%**		**Certificado Nº3**			**19.656.000**	**121.770.600**	**100%**

Monto del Contrato		**121.770.600**
CERTIFICADO Nº 1		**74.343.150**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	3.717.158
MONTO NETO		70.625.993
TOTAL A COBRAR		**70.625.993**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Setenta millones seiscientos veinticinco mil novecientos noventa y tres.

Monto del Contrato		**121.770.600**
CERTIFICADO Nº 2		**27.771.450**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.388.573
MONTO NETO		26.382.878
TOTAL A COBRAR		**26.382.878**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Veintiseis millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos setenta y ocho.

Monto del Contrato		**121.770.600**
CERTIFICADO Nº 3		**19.656.000**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	982.800
MONTO NETO		18.673.200
TOTAL A COBRAR		**18.673.200**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº3 SON GUARANIES: Diesiocho millones seiscientos setenta y tres mil doscientos.

Representante Legal
EA Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Santa Clara de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
34	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4	100%	0	100%	4
35	Preparacion de obra	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205	100%	0	100%	3205
36	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205	100%	0	100%	3205
37	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	641	0	641,0	100%	641	100%	0	100%	641	100%	0	100%	641
38	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.205	0	1.602,5	50%	1602,5	50%	800	75%	2402,5	75%	802,5	100%	3205
39	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	3.205	0	961,5	30%	961,5	30%	2243,5	100%	3205	100%	0	100%	3205
40	Construccion de cordon	Metro lineal	890	0	623,0	70%	623	70%	267	100%	890	100%	0	100%	890
41	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205	100%	0	100%	3205
42	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	3.205	0	3.205,0	100%	3205	100%	0	100%	3205	100%	0	100%	3205
43	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	3.205	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3205	100%	3205

Representante Legal
EA Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 03/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Sagrado Corazón de Ciudad Presidente Franco

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
24	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
25	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.969	1.750	5.195.750	0	2.969,0	2.969,0	0	5.195.750	5.195.750	100%
26	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%
27	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.039	2.100	2.181.900	0	1.039,0	1.039,0	0	2.181.900	2.181.900	100%
28	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.969	20.300	60.270.700	0	1.484,5	1.484,5	0	30.135.350	30.135.350	50%
29	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	1.484,5	1.484,5	0	3.117.450	3.117.450	50%
30	Construccion de cordon	Metro lineal	742	20.300	15.062.600	0	371,0	371,0	0	7.531.300	7.531.300	50%
31	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%
32	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	2.100	6.234.900	0	2.969,0	2.969,0	0	6.234.900	6.234.900	100%
33	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.969	1.050	3.117.450	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
				Precio Total	112.168.000		Certificado Nº1			66.866.450	66.866.450	63%

Item	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
24	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
25	2.969,0	0,0	2.969,0	5.195.750	0	5.195.750	100%
26	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
27	1.039,0	0,0	1.039,0	2.181.900	0	2.181.900	100%
28	1.484,5	800,0	2.284,5	30.135.350	16.240.000	46.375.350	80%
29	1.484,5	1.484,5	2.969,0	3.117.450	3.117.450	6.234.900	100%
30	371,0	371,0	742,0	7.531.300	7.531.300	15.062.600	100%
31	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
32	2.969,0	0,0	2.969,0	6.234.900	0	6.234.900	100%
33	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
		Certificado Nº2			28.288.750	95.155.200	85%

Item	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
24	4	0	4	1.400.000	0	1.400.000	100%
25	0	0	2.969	0	0	5.195.750	100%
26	0	0	2.969	0	0	6.234.900	100%
27	0	0	1.039	0	0	2.181.900	100%
28	800	685	2.969	16.240.000	13.895.350	60.270.700	100%
29	1.485	0	2.969	3.117.450	0	6.234.900	100%
30	371	0	742	7.531.300	0	15.062.600	100%
31	0	0	2.969	0	0	6.234.900	100%
32	0	0	2.969	0	0	6.234.900	100%
33	0	2.969	2.969	0	3.117.450	3.117.450	100%
		Certificado Nº3			17.012.800	112.168.000	100%

Monto del Contrato	112.168.000
CERTIFICADO Nº 1	**66.866.450**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	3.343.323
MONTO NETO	63.523.128
TOTAL A COBRAR	**63.523.128**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Sesenta y tres millones quinientos veintitres mil cientos veintiocho.

Monto del Contrato	112.168.000
CERTIFICADO Nº 2	**28.288.750**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	1.414.438
MONTO NETO	26.874.313
TOTAL A COBRAR	**26.874.313**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Veintiseis millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos trece.

Monto del Contrato	112.168.000
CERTIFICADO Nº 3	**17.012.800**
RETENCION FONDO DE REPAR 5%	850.640
MONTO NETO	16.162.160
TOTAL A COBRAR	**16.162.160**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº3 SON GUARANIES: Diesiseis millones cientos sesenta y dos mil cientos sesenta.

Representante Legal
EA Construcciones

F.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0963-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Sagrado Corazón de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
24	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4	100%	0	100%	4
25	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969	100%	0	100%	2969
26	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969	100%	0	100%	2969
27	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.039	0	1.039,0	100%	1039	100%	0	100%	1039	100%	0	100%	1039
28	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.969	0	1.484,5	50%	1484,5	50%	800	80%	2284,5	80%	685	100%	2969
29	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.969	0	1.484,5	50%	1484,5	50%	1484,5	100%	2969	100%	0	100%	2969
30	Construccion de cordon	Metro lineal	742	0	371,0	50%	371	50%	371	100%	742	100%	0	100%	742
31	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969	100%	0	100%	2969
32	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.969	0	2.969,0	100%	2969	100%	0	100%	2969	100%	0	100%	2969
33	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.969	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2.969	100%	2969

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Representante Legal
EA Construcciones

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 03/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santo Domingo de Ciudad Presidente Franco

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
11	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
12	Preparacion de obra	Metros cuadrados	4.008	1.750	7.014.000	0	4.008,0	4.008,0	0	7.014.000	7.014.000	100%
13	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%
14	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	280.000	7.000.000	0	25,0	25,0	0	7.000.000	7.000.000	100%
15	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	245.000	6.125.000	0	25,0	25,0	0	6.125.000	6.125.000	100%
16	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.403	2.100	2.946.300	0	1.403,0	1.403,0	0	2.946.300	2.946.300	100%
17	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.008	20.300	81.362.400	0	2.004,0	2.004,0	0	40.681.200	40.681.200	50%
18	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	1.603,2	1.603,2	0	3.366.720	3.366.720	40%
19	Construccion de cordon	Metro lineal	416	20.300	8.444.800	0	291,2	291,2	0	5.911.360	5.911.360	70%
20	Construccion de cordon	Metro lineal	568	63.000	35.784.000	0	397,6	397,6	0	25.048.800	25.048.800	70%
21	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%
22	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	2.100	8.416.800	0	4.008,0	4.008,0	0	8.416.800	8.416.800	100%
23	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	4.008	1.050	4.208.400	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		187.952.100	Certificado Nº1				123.343.780	123.343.780	63%

Item	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
11	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
12	4,0	0,0	4,0	7.014.000	0	7.014.000	100%
13	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
14	25,0	0,0	25,0	7.000.000	0	7.000.000	100%
15	25,0	0,0	25,0	6.125.000	0	6.125.000	100%
16	1.403,0	0,0	1.403,0	2.946.300	0	2.946.300	100%
17	2.004,0	1.004,0	3.008,0	40.681.200	20.381.200	61.062.400	75%
18	1.603,2	2.404,8	4.008,0	3.366.720	5.050.080	8.416.800	100%
19	291,2	124,8	416,0	5.911.360	2.533.440	8.444.800	100%
20	397,6	170,4	568,0	25.048.800	10.735.200	35.784.000	100%
21	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
22	4.008,0	0,0	4.008,0	8.416.800	0	8.416.800	100%
23	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
	Certificado Nº2				40.099.920	163.443.700	87%

Item	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
11	4,0	0,0	4,0	1.400.000	0,0	1.400.000	100%
12	0,0	0,0	4.008,0	0	0,0	7.014.000	100%
13	0,0	0,0	4.008,0	0	0,0	8.416.800	100%
14	0,0	0,0	25,0	0	0,0	7.000.000	100%
15	0,0	0,0	25,0	0	0,0	6.125.000	100%
16	0,0	0,0	1.403,0	0	0,0	2.946.300	100%
17	1.004,0	1.000,0	4.008,0	20.381.200	20.300.000	81.362.400	100%
18	2.404,8	0,0	4.008,0	5.050.080	0	8.416.800	100%
19	124,8	0,0	416,0	2.533.440	0	8.444.800	100%
20	170,4	0,0	568,0	10.735.200	0	35.784.000	100%
21	0,0	0,0	4.008,0	0	0	8.416.800	100%
22	0,0	0,0	4.008,0	0	0	8.416.800	100%
23	0,0	4.008	4.008,0	0	4.208.400	4.208.400	100%
	Certificado Nº3				24.508.400,0	187.952.100	100%

Monto del Contrato	187.952.100
CERTIFICADO Nº 1	**123.343.780**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	6.167.189
MONTO NETO	117.176.591
TOTAL A COBRAR	**117.176.591**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Cientos diesiete millones cientos setenta y seis mil quinientos noventa y uno.

Monto del Contrato	187.952.100
CERTIFICADO Nº 2	**40.099.920**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	2.004.996
MONTO NETO	38.094.924
TOTAL A COBRAR	**38.094.924**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: Treinta y ocho millones noventa y cuatro mil novecientos veinticuatro .

Monto del Contrato	187.952.100
CERTIFICADO Nº 3	**24.508.400**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	1.225.420
MONTO NETO	23.282.980
TOTAL A COBRAR	**23.282.980**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº3 SON GUARANIES: Veintitres millones doscientos ochenta y dos mil novecientos ochenta .

Representante Legal,
E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-3
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Santo Domingo de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
11	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	100%	4	100%	4	100%	0	100%	4
12	Preparacion de obra	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008	100%	0	100%	4008
13	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008	100%	0	100%	4008
14	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	0	25,0	100%	25	100%	0	100%	25	100%	0	100%	25
15	Relleno y compactacion de terreno	Hora	25	0	25,0	100%	25	100%	0	100%	25	100%	0	100%	25
16	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.403	0	1.403,0	100%	1403	100%	0	100%	1403	100%	0	100%	1403
17	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.008	0	2.004,0	50%	2004	75%	1004	75%	3008	75%	1000	100%	4008
18	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	4.008	0	1.603,2	40%	1603,2	100%	2404,8	100%	4008	100%	0	100%	4008
19	Construccion de cordon	Metro lineal	416	0	291,2	70%	291,2	100%	124,8	100%	416	100%	0	100%	416
20	Construccion de cordon	Metro lineal	568	0	397,6	70%	397,6	100%	170,4	100%	568	100%	0	100%	568
21	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008	100%	0	100%	4008
22	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	4.008	0	4.008,0	100%	4008	100%	0	100%	4008	100%	0	100%	4008
23	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	4.008	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4.008	100%	4008

Representante Legal
EA Construcciones

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA 03/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 - Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Santa Rosa de Ciudad Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	350.000	1.400.000	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.216	1.750	2.128.000	0	1.216,0	1.216,0	0	2.128.000	2.128.000	100%
3	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%
4	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	243	2.100	510.300	0	243,0	243,0	0	510.300	510.300	100%
5	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.216	20.300	24.684.800	0	608,0	608,0	0	12.342.400	12.342.400	50%
6	Construccion de enriplado	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	608,0	608,0	0	1.276.800	1.276.800	50%
7	Construccion de cordon	Metro lineal	304	20.300	6.171.200	0	243,2	243,2	0	4.936.960	4.936.960	80%
8	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	2.100	2.553.600	0	1.216,0	1.216,0	0	2.553.600	2.553.600	100%
10	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.216	1.050	1.276.800	0	0,0	0,0	0	0	0	0%
			Precio Total		46.385.500	Certificado Nº1			28.855.260	28.855.260		63%

Ítem	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	0,0	4,0	4,0	0	1.400.000	1.400.000	100%
2	1.216,0	0,0	1.216,0	2.128.000	0	2.128.000	100%
3	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
4	243,0	0,0	243,0	510.300	0	510.300	100%
5	608,0	300,0	908,0	12.342.400	6.090.000	18.432.400	75%
6	608,0	608,0	1.216,0	1.276.800	1.276.800	2.553.600	100%
7	243,2	60,8	304,0	4.936.960	1.234.240	6.171.200	100%
8	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
9	1.216,0	0,0	1.216,0	2.553.600	0	2.553.600	100%
10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0%
	Certificado Nº2			10.001.040	38.856.300		84%

Ítem	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			Porcentaje
	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	4,0	0,0	4	1.400.000	0	1.400.000	100%
2	0,0	0,0	1.216	0	0	2.128.000	100%
3	0,0	0,0	1.216	0	0	2.553.600	100%
4	0,0	0,0	243	0	0	510.300	100%
5	300,0	308,0	1.216	6.090.000	6.252.400	24.684.800	100%
6	608,0	0,0	1.216	1.276.800	0	2.553.600	100%
7	60,8	0,0	304	1.234.240	0	6.171.200	100%
8	0,0	0,0	1.216	0	0	2.553.600	100%
9	0,0	0,0	1.216	0	0	2.553.600	100%
10	0,0	1216,0	1.216	0	1.276.800	1.276.800	100%
	Certificado Nº3				7.529.200	46.385.500	100%

Monto del Contrato		46.385.500
CERTIFICADO Nº 1		**28.855.260**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	1.442.763
MONTO NETO		27.412.497
TOTAL A COBRAR		**27.412.497**

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 1 SON GUARANIES: Veintisiete millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos noventa y siete.

Monto del Contrato		46.385.500
CERTIFICADO Nº 2		10.001.040
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	500052
MONTO NETO		9.500.988
TOTAL A COBRAR		9.500.988

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 2 SON GUARANIES: Nueve millones quinientos mil novecientos ochenta y ocho.

Monto del Contrato		46.385.500
CERTIFICADO Nº 3		7.529.200
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	376.460
MONTO NETO		7.152.740
TOTAL A COBRAR		7.152.740

MONTO NETO CERTIFICADO Nº 3 SON GUARANIES: Siete millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta.

Representante Legal
EA Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Fiscal de Obra

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3/2019

Descripción del llamado: LPN "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ" - PLURIANUAL 2020 - ID Nº.: 368.600 Contrato Nº 52/2019

Convocante: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Contratista: EA Construcciones

Fecha: 27 de Diciembre de 2019

Ubicación: Barrio Santa Rosa de Ciudad de Presidente Franco

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	0	0,0	0%	0	0%	4	100%	4	100%	0	100%	4
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216	100%	0	100%	1.216
3	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216	100%	0	100%	1.216
4	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	243	0	243,0	100%	243	100%	0	100%	243	100%	0	100%	243
5	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.216	0	608,0	50%	608	50%	300	75%	908	75%	308	100%	1.216
6	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.216	0	608,0	50%	608	50%	608	100%	1216	100%	0	100%	1.216
7	Construccion de cordon	Metro lineal	304	0	243,2	80%	243,2	80%	60,8	100%	304	100%	0	100%	304
8	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216	100%	0	100%	1.216
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.216	0	1.216,0	100%	1216	100%	0	100%	1216	100%	0	100%	1.216
10	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.216	0	0,0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1216	100%	1.216

E.A. Construcciones
de: Lic. Ever Amarilla
RUC 2951246-8
0983-625392
Minga Guazú - A. Paraná

Representante Legal
EA Construcciones

Fiscal de Obra