CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA ÑANDE YPYKUERA, ACCESO A COSTA IRALA Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA ZONA DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE QUIINDY	AVANCE DE OBRA:	67	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 22/07/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	ARQ. NICOLAS DUARTE		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	REPARACIÓN PLAZA ÑANDEYPYKUERA											
1.1	Destronque	un	2,00	253.500	507.000	100	0,00	2,00	2,00	0	507.000	507.000
1.2	Demolición Piso Baldosón	un	18,00	16900	304.200	10.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0	30.420.000	30.420.000
1.3	Desmonte Suelo Natural	m2	12,00	126.750	1.521.000	100	0,00	12,00	12,00	0	1.521.000	1.521.000
1.4	Sumidero-Ampliación	m3	1,00	2.704.000	2.704.000	100	0,00	1,00	1,00	0	2.704.000	2.704.000
1.5	Reparación Muro Perimetral	m	35,00	50.700	1.774.500	100	0,00	35,00	35,00	0	1.774.500	1.774.500
1.6	Pavimento Tipo Empedrado	m2	47,00	72.800	3.421.600	100	0,00	47,00	47,00	0	3.421.600	3.421.600
1.7	Reposición Borde Piso	m2	120,00	16.900	2.028.000	100	0,00	120,00	120,00	0	2.028.000	2.028.000
1.8	Reparación Banco	un	5,00	169.000	845.000	100	0,00	5,00	5,00	0	845.000	845.000
1.9	Reparación Instalación Eléctrica	gl	1,00	2.028.000	2.028.000	100	0,00	1,00	1,00	0	2.028.000	2.028.000
1.10	Reposición artefactos eléctricos dañados con lámparas LED	un	6,00	221.000	1.326.000	100	0,00	6,00	6,00	0	1.326.000	1.326.000
1.11	Pintura General	gl	1,00	6.760.000	6.760.000	50	0,00	0,50	0,50	0	3.380.000	3.380.000
1.12	Piso Acceso H°A°	m2	0,24	3.120.000	748.800	50	0,00	0,12	0,12	0	374.400	374.400
1.13	Limpieza Final	gl	1,00	1.183.000	1.183.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	REPARACIÓN ACCESO A COSTA IRALA											
2.1	Reparación Sumidero	gl	1,00	6.760.000	6.760.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2	Badén H°A°	m3	7,00	1.943.500	13.604.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.3	Demolición canaleta de Desague	m	170,00	33.800	5.746.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.4	Demolición Piso Baldosón	m2	10,00	12.350	123.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.5	Destronque	un	2,00	253.500	507.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.6	Pavimento tipo Empedrado	m2	215,00	72.800	15.652.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.7	Cordón H°A°	m	50,00	160.550	8.027.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.8	Piso Baldosón	m2	18,00	118.300	2.129.400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.9	Retiro de Escombros	m3	25,00	67.600	1.690.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.10	Limpieza Final	gl	1,00	1.014.000	1.014.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	AMPLIACION DE LA CALLE PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA ZONA DEL HOSPITAL											
3.1	Demolición Vereda	m2	25,00	22.750	568.750	100	0,00	25,00	25,00	0	568.750	568.750
3.2	Desmonte Manual Suelo Natural	m3	25,00	59.150	1.478.750	100	0,00	25,00	25,00	0	1.478.750	1.478.750
3.3	Destronque	un	1,00	253.500	253.500	100	0,00	1,00	1,00	0	253.500	253.500
3.4	Retiro de Tierra y Escombros	m3	28,30	67.600	1.913.080	100	0,00	28,30	28,30	0	1.913.080	1.913.080
3.5	Reposición Vereda	m2	3,50	123.500	432.250	100	0,00	3,50	3,50	0	432.250	432.250

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

3.6	Cordón 0.30x0.08 H°A°	m	39,00	160.550	6.261.450	100	0,00	39,00	39,00	0	6.261.450	6.261.450
3.7	Pavimento Tipo Empedrado	m2	82,10	72.800	5.976.880	70	0,00	57,47	57,47	0	4.183.816	4.183.816
3.8	Señalización	un	3,00	221.000	663.000	50	0,00	1,50	1,50	0	331.500	331.500
3.9	Limpieza Final	gl	1,00	760.500	760.500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTO TOTAL					**98.713.160**					**0**	**65.752.596**	**65.752.596**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	65.752.596
A.2	FONDO DE REPARO	3.287.630
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**62.464.966**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	98.713.160
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	65.752.596
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	3.287.630
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**32.960.564**

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES