GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: Centro de Capacitación Técnica de Luque - C.C.T.L.
OBRA: Construcción de vereda.
UBICACIÓN: Cuarto Barrio.

CONTRATO Nro.: 90/2023
CONTRATISTA: E.M CONSTRUCCIONES
FECHA: 7 / 5 /2024

PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL	78.54%

CERTIFICADO DE OBRA Nro. 01 - CONTRATO DE OBRA Nro. 90/2023

CONSTRUCCION DE VEREDA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICIÓN ANTERIOR	MEDICIÓN ACTUAL	MEDICIÓN ACUMULADO	MONTO ANTERIOR	MONTO ACTUAL	MONTO ACUMULADO
	Preparación de la Obra										
1	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	**495.720**	1.189.728	-	2,4	2,4	-	1.189.728	1.189.728
2	Limpieza y preparación de Terreno	m2	237,95	**6.680**	1.589.506	-	201,22	201,22	-	1.344.150	1.344.150
3	Replanteo y marcación de obras	m2	237,65	**5.320**	1.264.298	-	201,22	201,22	-	1.070.490	1.070.490
4	Demolición de piso de H° (acceso vehicular)	m2	9,64	**45.300**	436.692	-	9,64	9,64	-	436.692	436.692
5	Demolición de piso (incluye demolición de rampas)	m2	12,02	**10.000**	120.200	-	12,02	12,02	-	120.200	120.200
6	Destronque árbol chico, incluye extracción de raices	un	1,00	**106.000**	106.000	-	1	1	-	106.000	106.000
7	Relleno y compactación con tierra gorda	m3	35,69	**110.000**	3.925.900	-	35,69	35,69	-	3.925.900	3.925.900
8	Cordones de HºAº pre fabricados (6X30X60)	ml	207,60	**58.500**	12.144.600	-	139,9	139,9	-	8.184.150	8.184.150
9	Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye material y MDO	m2	7,40	**315.000**	2.331.000	-	7,4	7,4	-	2.331.000	2.331.000
10	Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO	m2	6,56	**295.000**	1.935.200	-	6,38	6,38	-	1.882.100	1.882.100
11	Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm)	m2	205,65	**5.136**	1.056.218	-	154,26	154,26	-	792.279	792.279
12	Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO	m2	205,65	**124.000**	25.500.600	-	154,26	154,26	-	19.128.240	19.128.240
13	Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y alerta – incluye contrapiso de base y carpeta	m2	32,30	**156.774**	5.063.800	-	22,93	22,93	-	3.594.828	3.594.828
14	Área verde (colocación de césped siempre verde en panes con base de abono) Provision + Colocacion + Regadio.	m2	131,70	**52.110**	6.862.887	-	101,23	101,23	-	5.275.095	5.275.095
15	Pintura termoplástica, colocación en caliente, incluye material y mano de obra (sector de acceso peatonal y rampa de acceso vehicular)	m2	7,20	**154.180**	1.110.096	-	7,2	7,2	-	1.110.096	1.110.096
16	Revoque de cordón - material y MDO	ml	207,60	**17.479**	3.628.640	-	139,18	139,18	-	2.432.727	2.432.727
17	Canteros de mampostería h:0,30 mts.(incluye revoque hidrófugo)	ml	7,45	**70.000**	521.500	-	7,45	7,45	-	521.500	521.500
18	Revoque de muros de PBC y de nivelación a dos capas (revoque con hidrófugo)	m2	20,74	**42.343**	878.194	-	20,74	20,74	-	878.194	878.194
19	Pintura de paredes a la cal - incluye muros revocados y cantero (mat + MDO)	m2	164,24	**13.918**	2.285.892	-	164,24	164,24	-	2.285.892	2.285.892
20	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	m2	427,50	**3.000**	1.282.500	-	302,95	302,95		908.850	908.850
	TOTAL GENERAL				**73.233.452**		**TOTAL A COBRAR**		-	**57.518.111**	**57.518.111**
Son Guaraníes: Cincuenta y siete millones, quinientos dieciocho mil, ciento doce							**AVANCE DE OBRA**			**78,54%**	**78,54%**

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

ARQ. PAOLA MIRANDA
Fiscal de Obras - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE