CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	8,96%
EJECUTADO ANTERIOR	7,40%
EJECUTADO ACUMULADO	16,36%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LA CASAS Y AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA - TRAMO 1	Unidad Medida	1	5.191.992.431	5.191.992.431									
1.1		AVENIDA FERNDANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - TRAMO 1													
1.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	2.175,00	27.874	60.625.950	578,58	26,60%	991,10	45,57%	1.569,68	72,17%	16.127.339	27.625.921	43.753.260
1.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	84,00	67.177	5.642.868	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	2.175,00	79.998	173.995.650	578,58	26,60%	991,10	45,57%	1.569,68	72,17%	46.285.243	79.286.018	125.571.261
1.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	653,00	22.219	14.509.007	231,42	35,44%	396,43	60,71%	627,85	96,15%	5.141.921	8.808.278	13.950.199
1.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	2.175,00	9.576	20.827.800	578,58	26,60%	991,10	45,57%	1.569,68	72,17%	5.540.482	9.490.774	15.031.256
1.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	2.175,00	191.730	417.012.750	723,22	33,25%	1.343,62	61,78%	2.066,84	95,03%	138.662.971	257.612.264	396.275.235
1.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	857,00	39.892	34.187.444	298,61	34,84%	541,83	63,22%	840,44	98,06%	11.912.150	21.614.682	33.526.832
1.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 650 m2													
1.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	650,00	27.874	18.118.100	306,22	47,11%	90,98	14,00%	397,20	61,11%	8.535.576	2.535.977	11.071.553
1.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	40,00	68.273	2.730.920	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	650,00	79.998	51.998.700	377,77	58,12%	90,98	14,00%	468,75	72,12%	30.220.844	7.278.218	37.499.062
1.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	260,00	22.219	5.776.940	147,25	56,63%	30,69	11,80%	177,94	68,43%	3.271.748	681.901	3.953.649
1.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	650,00	9.576	6.224.400	368,03	56,62%	90,98	14,00%	459,01	70,62%	3.524.255	871.224	4.395.479
1.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	650,00	267.738	174.029.700	338,16	52,02%	90,98	14,00%	429,14	66,02%	90.538.282	24.358.803	114.897.085
1.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	470,00	192.985	90.702.950	66,45	14,14%	47,40	10,09%	113,85	24,23%	12.823.853	9.147.489	21.971.342
1.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	348,00	39.892	13.882.416	178,34	51,25%	41,43	11,91%	219,77	63,16%	7.114.339	1.652.726	8.767.065

000039

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	8,96%
EJECUTADO ANTERIOR	7,40%
EJECUTADO ACUMULADO	16,36%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1.3		READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP													
1.3.1		REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	1.335,00	27.874	37.211.790	0,00	0,00%	175,47	13,14%	175,47	13,14%	0	4.891.050	4.891.050
1.3.2		REMOCION Y REPARACION DE EMPEDRADO	m^2	1.335,00	62.526	83.472.210	14,40	1,08%	175,47	13,14%	189,87	14,22%	900.374	10.971.438	11.871.812
1.3.3		EXCAVACION	m^3	1.388,40	22.219	30.848.860	11,52	0,83%	194,86	14,03%	206,38	14,86%	255.963	4.329.594	4.585.557
1.3.4		REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	801,00	118.251	94.719.051	206,29	25,75%	175,69	21,93%	381,98	47,68%	24.393.999	20.775.518	45.169.517
1.3.5		ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARENOSO	m^3	173,55	75.406	13.086.711	11,52	6,64%	98,67	56,85%	110,19	63,49%	868.677	7.440.310	8.308.987
1.3.6		EN PEAD de diámetro 2"	ml	2.670,00	32.197	85.965.990	24,00	0,90%	822,30	30,80%	846,30	31,70%	772.728	26.475.593	27.248.321
1.3.7		EN PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Un	267,00	17.395	4.644.465	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.3.8		VALVULA 2"	Un	26,00	671.498	17.458.948	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.3.9		PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS	ml	3.471,00	8.632	29.961.672	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.3.10		INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - Diámetro 50 mm a 150 mm	Un	23,00	551.582	12.686.386	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.4		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 18.750 m2													
1.4.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	14,00	657.237	9.201.318	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.4.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	10,00	429.768	4.297.680	1,00	10,00%	0,00	0,00%	1,00	10,00%	429.768	0	429.768
1.4.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	200,00	122.381	24.476.200	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
1.4.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	652,50	67.282	43.901.505	152,70	23,40%	130,90	20,06%	283,60	43,46%	10.273.961	8.807.214	19.081.175
1.4.5		CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	2.400,00	75.801	181.922.400	1200,00	50,00%	0,00	0,00%	1.200,00	50,00%	90.961.200	0,00	90.961.200
1.4.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	2.300,00	160.272	368.625.600	1150,00	50,00%	0,00	0,00%	1.150,00	50,00%	184.312.800	0,00	184.312.800
1.4.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m2	2.300,00	41.206	94.773.800	1150,00	50,00%	0,00	0,00%	1.150,00	50,00%	47.386.900	0,00	47.386.900
1.4.8		RIEGO DE LIGA	Litros	22.500,00	7.348	165.330.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0
1.4.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.025,00	715.900	733.797.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0
14.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	2.250,00	917.931	2.065.344.750	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

0040

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	8,96%
EJECUTADO ANTERIOR	7,40%
EJECUTADO ACUMULADO	16,36%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
2	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA Y AVENIDA DEFENSORES DEL CHACO - TRAMO 2	Unidad Medida	1	6.831.661.079	6.831.661.079									
2.1		CUNETA de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 1000 m													
2.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	1.000,00	27.874	27.874.000	3,20	0,32%	388,58	38,86%	391,78	39,18%	89.197	10.831.279	10.920.476
2.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	80,00	67.177	5.374.160	3,20	4,00%	63,34	79,18%	66,54	83,18%	214.966	4.254.991	4.469.957
2.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	1.000,00	62.526	62.526.000	3,20	0,32%	452,10	45,21%	455,30	45,53%	200.083	28.268.005	28.468.088
2.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	300	22.219	6.665.700	1,28	0,43%	180,84	60,28%	182,12	60,71%	28.440	4.018.084	4.046.524
2.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	1.000,00	9.576	9.576.000	3,20	0,32%	452,10	45,21%	455,30	45,53%	30.643	4.329.310	4.359.953
2.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	1.000,00	191.730	191.730.000	1,28	0,13%	639,30	63,93%	640,58	64,06%	245.414	122.572.989	122.818.403
2.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	399,00	39.892	15.916.908	1,70	0,43%	185,98	46,61%	187,68	47,04%	67.816	7.419.114	7.486.930
2.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 4.750 m2													
2.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	2.550,00	27.874	71.078.700	641,38	25,15%	200,07	7,85%	841,45	33,00%	17.877.826	5.576.751	23.454.577
2.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	1.450,00	68.273	98.995.850	113,02	7,79%	211,31	14,57%	324,33	22,36%	7.716.214	14.426.768	22.142.982
2.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	4.750,00	79.998	379.990.500	761,52	16,03%	313,11	6,59%	1.074,63	22,62%	60.920.077	25.048.173	85.968.250
2.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.900,00	22.219	42.216.100	295,99	15,58%	125,25	6,59%	421,24	22,17%	6.576.602	2.782.930	9.359.532
2.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	4.750,00	9.576	45.486.000	740,00	15,58%	313,11	6,59%	1.053,11	22,17%	7.086.240	2.998.342	10.084.582
2.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	4.750,00	267.738	1.271.755.500	740,00	15,58%	313,11	6,59%	1.053,11	22,17%	198.126.120	83.831.445	281.957.565
2.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	460,00	192.985	88.773.100	38,55	8,38%	94,35	20,51%	132,90	28,89%	7.439.572	18.208.135	25.647.707
2.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	2.840,00	39.892	113.293.280	393,67	13,86%	125,25	4,41%	518,92	18,27%	15.704.284	4.996.473	20.700.757

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	8,96%
EJECUTADO ANTERIOR	7,40%
EJECUTADO ACUMULADO	16,36%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
2.3		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 25.250 m2													
2.3.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	3,00	657.237	1.971.711	1,00	33,33%	0,00	0,00%	1,00	33,33%	657.237	0	657.237
2.3.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	15,00	429.768	6.446.520	0,00	0,00%	3,00	20,00%	3,00	20,00%	0	1.289.304	1.289.304
2.3.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	300,00	122.381	36.714.300	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	450,00	67.282	30.276.900	204,85	45,52%	30,77	6,84%	235,62	52,36%	13.782.718	2.070.267	15.852.985
2.3.5		CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	20,00	75.801	1.516.020	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	16,00	133.840	2.141.440	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m^2	16,00	41.206	659.296	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.8		RIEGO DE LIGA	Litros	30.300,00	7.348	222.644.400	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.515,00	715.900	1.084.588.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.3.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	3.030,00	679.898	2.060.090.940	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.4		DRENAJE DE NAPA FREÁTICA 40 X 60 - TRAMOS 1 y 2 - LONGITUD: 1.300 m													
2.4.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	70,00	68.273	4.779.110	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.4.2		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	1.300,00	118.251	153.726.300	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.4.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	70,00	62.526	4.376.820	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.4.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.560,00	22.219	34.661.640	0,00	0,00%	19,20	1,23%	19,20	1,23%	0	426.605	426.605
2.4.5		DRENAJE CON GEOTEXTIL	ml	1.300,00	102.204	132.865.200	0,00	0,00%	40,00	3,08%	40,00	3,08%	0	4.088.160	4.088.160
2.4.6		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO DEL LUGAR	m^3	520,00	31.075	16.159.000	0,00	0,00%	19,20	3,69%	19,20	3,69%	0	596.640	596.640
2.4.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	1.565,00	39.892	62.430.980	0,00	0,00%	25,92	1,66%	25,92	1,66%	0	1.034.001	1.034.001

Pedro Oviedo Layas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

000042

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	8,96%
EJECUTADO ANTERIOR	7,40%
EJECUTADO ACUMULADO	16,36%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
2.5		VARIOS (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)													
2.5.1		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA TERMOPLÁSTICA DE COLOR BLANCO Y AMARILLO	m^2	3.770,00	128.377	483.981.290	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.5.2		SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	Un	63,00	870.100	54.816.300	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0	0
2.5.3		CARTEL DE OBRA	Un	2,00	2.781.307	5.562.614	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0	5.562.614	5.562.614
					MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	12.023.653.510							1.077.018.822	889.285.372	1.966.304.194
					TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	1.077.018.822									
					DEDUCCION DE ANTICIPO 20%	215.403.764									
					RETENCION FONDO DE REPARO 5%	53.850.941									
					TOTAL CERTIFICADO Nº 4 GS.	861.615.058									

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y OCHO .----------

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

000043

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CONSORCIO SAJONIA.

CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ S.A.

Fortín Galpón N°712 casi Atanasio González
Barrio Santa María
Teléfono: 021 670097

MESA DE ENTRADA D.G.A.F. Hora: 14:45 Fecha: 20 JUL 2023

Asunción, 25 de julio de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PRESENTE

REF: CONTRATO Nº: UOC3 N° 08/2022" MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ"- ID Nº 388424 (LOTE 1)

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como contratista adjudicada de la Obra de la referencia, a fin de presentar el Certificado de Obra N° 4 y solicitamos su cobro.

Anexamos los siguientes documentos.

- Factura crédito
- Cedula Representante Legal
- Contrato de obra
- Constancia SIPE
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario de informe de Servicios Personales (FIS)
- Formulario de identificación del Personal (FIP)
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- REPSE
- Copia de pólizas
- Orden de Inicio
- Designación de los fiscales
- Certificado de Obras
- Planos de ubicación de los rubros certificados
- Planilla de acta de medición
- Libro de Obras
- Ensayo de calidad de los materiales
- Fotografías de los trabajos ejecutados
- Informe (DINAC)
- Uso del tiempo de plazo de ejecución

Sin otro particular lo saludamos.

CONSORCIO SAJONIA

CONSORCIO SAJONIA
RUC: 80128860-6

0000001