GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO N° 31/2024 "LPN Nº 06/2024 - "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO" - ID Nº 454.455"

CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona

Fecha: 18/12/2024

Avance del mes: 50,22%

Avance de obra: 50,22%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
Grupo 1 - CALLE ARAZA C/ ARATICU - BARRIO GENERAL GENES											
1	Marcación y Replanteo	m2	1072	2.708	2.902.976	-	-	-	-	-	-
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	um	1	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	1072	5.510	5.906.720	-	-	-	-	-	-
4	Colchon de Arena e=0,20cm	m3	214	62.700	13.417.800	-	-	-	-	-	-
5	Movimiento de suelo	m3	80	42.750	3.420.000	-	-	-	-	-	-
6	Relleno y compactación del terreno	m3	43	61.275	2.634.825	-	-	-	-	-	-
7	Pavimento tipo Empedrado	m2	1072	49.875	53.466.000	-	-	-	-	-	-
8	Compactacion y apisonado mecanico	m2	1072	13.300	14.257.600	-	-	-	-	-	-
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ml	268	31.825	8.529.100	-	-	-	-	-	-
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	54	58.425	3.154.950	-	-	-	-	-	-
11	Limpieza de obra	m2	1072	679	727.888	-	-	-	-	-	-
Grupo 2 - CALLE CEDRO E/ YVYRAROMI Y URUNDEY - BARRIO GENERAL GENES											
1	Marcación y replanteo	m2	960	2.708	2.599.680	-	960,00	960,00	-	2.599.680	2.599.680
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	um	1	1.425.000	1.425.000	-	1,00	1,00	-	1.425.000	1.425.000
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	960	5.510	5.289.600	-	960,00	960,00	-	5.289.600	5.289.600
4	Colchon de Arena e=0,20cm	m3	192	62.700	12.038.400	-	153,60	153,60	-	9.630.720	9.630.720
5	Movimiento de suelo	m3	72	42.750	3.078.000	-	72,00	72,00	-	3.078.000	3.078.000
6	Relleno y compactación del terreno	m3	38	61.275	2.328.450	-	38,00	38,00	-	2.328.450	2.328.450
7	Pavimento tipo Empedrado	m2	960	49.875	47.880.000	-	768,00	768,00	-	38.304.000	38.304.000
8	Compactacion y apisonado mecanico	m2	960	13.300	12.768.000	-	768,00	768,00	-	10.214.400	10.214.400
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ml	240	31.825	7.638.000	-	192,00	192,00	-	6.110.400	6.110.400
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	48	58.425	2.804.400	-	48,00	48,00	-	2.804.400	2.804.400
11	Limpieza final	m2	960	679	651.840	-	-	-	-	-	-

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Caballero Alegre
Reg. N° 7426
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO N° 31/2024 "LPN Nº 06/2024 - "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO" - ID Nº 454.455"

CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona

Fecha: 18/12/2024

Avance del mes: 50,22%

Avance de obra: 50,22%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
Grupo 3 - CALLE ARAZA C/ URUNDEY - BARRIO GENERAL GENES											
1	Marcación y Replanteo	m2	952	2.708	2.578.016	-	-	-	-	-	-
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	um	1	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	952	5.510	5.245.520	-	-	-	-	-	-
4	Colchon de Arena e=0,20cm	m3	190	62.700	11.913.000	-	-	-	-	-	-
5	Movimiento de suelo	m3	71	42.750	3.035.250	-	-	-	-	-	-
6	Relleno y compactacion de terreno	m3	36	61.275	2.205.900	-	-	-	-	-	-
7	Pavimento tipo Empedrado	m2	952	49.875	47.481.000	-	-	-	-	-	-
8	Compactacion y apisonado mecanico	m2	952	13.300	12.661.600	-	-	-	-	-	-
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ml	238	31.825	7.574.350	-	-	-	-	-	-
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	48	58.425	2.804.400	-	-	-	-	-	-
11	Limpieza final	m2	952	679	646.408	-	-	-	-	-	-
Grupo 4 - CALLE ADRIANO IRALA BURGOS - BARRIO AMISTAD II											
1	Marcación y Replanteo	m2	4592	2.708	12.435.136	-	4.592,00	4.592,00	-	12.435.136	12.435.136
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	um	1	1.425.000	1.425.000	-	1,00	1,00	-	1.425.000	1.425.000
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	4592	5.510	25.301.920	-	4.592,00	4.592,00	-	25.301.920	25.301.920
4	Colchon de Arena e=0,20cm	m3	918	62.700	57.558.600	-	642,60	642,60	-	40.291.020	40.291.020
5	Movimiento de suelo	m3	344	42.750	14.706.000	-	344,00	344,00	-	14.706.000	14.706.000
6	Relleno y compactacion de terreno	m3	184	61.275	11.274.600	-	184,00	184,00	-	11.274.600	11.274.600
7	Pavimento tipo Empedrado	m2	4592	49.875	229.026.000	-	3.214,40	3.214,40	-	160.318.200	160.318.200
8	Compactacion y apisonado mecanico	m2	4592	13.300	61.073.600	-	3.214,40	3.214,40	-	42.751.520	42.751.520
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ml	1164	31.825	37.044.300	-	814,80	814,80	-	25.931.010	25.931.010
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	230	58.425	13.437.750	-	230,00	230,00	-	13.437.750	13.437.750
11	Limpieza final	m2	4592	679	3.117.968	-	-	-	-	-	-

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Negre
Reg. N° 1423
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO N° 31/2024 "LPN Nº 06/2024 - "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO" - ID Nº 454.455"

CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona

Fecha: 18/12/2024

Avance del mes: 50,22%

Avance de obra: 50,22%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
Grupo 5 - CALLE ALBERTINA VILLA DE JARA - BARRIO AMISTAD II											
1	Marcación y Replanteo	m2	808	2.708	2.188.064	-	-	-	-	-	-
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	um	1	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	m2	808	5.510	4.452.080	-	-	-	-	-	-
4	Colchon de Arena e=0,20cm	m3	162	62.700	10.157.400	-	-	-	-	-	-
5	Movimiento de suelo	m3	61	42.750	2.607.750	-	-	-	-	-	-
6	Relleno y compactacion de terreno	m3	32	61.275	1.960.800	-	-	-	-	-	-
7	Pavimento tipo Empedrado	m2	808	49.875	40.299.000	-	-	-	-	-	-
8	Compactacion y apisonado mecanico	m2	808	13.300	10.746.400	-	-	-	-	-	-
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ml	202	31.825	6.428.650	-	-	-	-	-	-
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	40	58.425	2.337.000	-	-	-	-	-	-
11	Limpieza final	m2	808	679	548.632	-	-	-	-	-	-
Totales					**855.466.323**				**-**	**429.656.806**	**429.656.806**

Fiscal de Obras

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1426
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4