MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA

ID N°: 397,173 CONTRATO N° 18/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: CALIMA S.R.L

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA"	259.870.500	0,00%	22,08%	22,08%	-	57.375.400	57.375.400
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	51.974.100	0,00%	22,08%	22,08%	-	11.475.080	11.475.080
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	12.993.525	0,00%	22,08%	22,08%	-	2.868.770	2.868.770
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**64.967.625**	0,00%	22,08%	22,08%	**-**	**14.343.850**	**14.343.850**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**43.031.550**	**43.031.550**

SON GUARANÍES: CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA.-

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

Livio R. Mir V.
Ingeniero Civil

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA
ID N°: 397,173 CONTRATO N° 18/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: CALIMA S.R.L
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	TRABAJOS PREVIOS													
1.1	Cartel de Obra	UNID	1	1.000.000	1.000.000		1,00	1,00		1.000.000	1.000.000		100,00%	100,00%
1.2	Obrador	m2	30	173.000	5.190.000		30,00	30,00		5.190.000	5.190.000		100,00%	100,00%
1.3	Replanteo	m2	308	4.500	1.386.000		123,20	123,20		554.400	554.400		40,00%	40,00%
2	MOVIMIENTO DE SUELO													
2.1	Excavación común	m3	96	55.000	5.280.000		33,60	33,60		1.848.000	1.848.000		35,00%	35,00%
2.2	Relleno y compactación (sin acarreo)	m3	61,6	58.000	3.572.800									
3	DESAGÜE PLUVIAL													
3.1	Excavación , Nivelación y compactación para base de Canal	m3	70,2	85.000	5.967.000									
3.2	Construcción de Canal a Cielo Abierto de Hormigón Simple esp 0,08m Base 1m altura 0,40m	ml	117	300.000	35.100.000									
3.3	Tapa de Ho Ao esp 10 cm de 2m x 2m p/ vereda s/ apoyo de mampostería de 0,30m revocada con hidrofugo	UNID	1	2.200.000	2.200.000									
4	MURALLA													
4.1	Zapatas de Ho Ao de 0,60 x 0,60 x 0,20 FCK 210	m3	6,77	1.850.000	12.524.500		2,71	2,71		5.013.500	5.013.500		40,03%	40,03%
4.2	Pilares de Ho Ao de 0,15 x 0,30 con una separación max de 3,50e/ ejes con una profundidad min de 1,20m , con terminación a la vista FCK 210	m3	14,5	1.950.000	28.275.000		5,80	5,80		11.310.000	11.310.000		40,00%	40,00%
4.3	Cimiento de PBC de 0,45 x 0,40 de profundidad	m3	56	365.000	20.440.000		22,40	22,40		8.176.000	8.176.000		40,00%	40,00%
4.4	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 p/ revocar (una hilada armada)	m2	125	135.000	16.875.000		50,00	50,00		6.750.000	6.750.000		40,00%	40,00%
4.5	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m p/ revocar con dos hiladas armadas c/u con 2 varillas de 8mm a todo lo largo	m2	616	80.000	49.280.000		184,80	184,80		14.784.000	14.784.000		30,00%	30,00%
4.6	Aislación hidrofuga cin rev hidrofugo y dos manos de pintura asfáltica en "u"	ml	308	23.500	7.238.000		117,00	117,00		2.749.500	2.749.500		37,99%	37,99%
4.7	Revoque hidrofugo a 2 capas, frastachado y fieltrado	m2	785,4	28.000	21.991.200									
4.8	Revoque hidrofugo a 2 capas frastachado	m2	739	26.000	19.214.000									
5	PINTURA													
5.1	Al látex	m2	785,4	20.000	15.708.000									
5.2	A la cal	m2	739	11.000	8.129.000									
6	LIMPIEZA FINAL	Gl.	1	500.000	500.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**259.870.500**					**57.375.400**	**57.375.400**		**22,08%**	**22,08%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina

Livio R. Mir V.
Ingeniero Civil

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2021 CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA
ID N°: 397,173 CONTRATO N° 18/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: CALIMA S.R.L
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 24 días de agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "CALIMA S.R.L", REPRESENTADA POR EL Ing. LIVIO R. MIR, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	TRABAJOS PREVIOS					
1.1	Cartel de Obra	UNID	1,00		1,00	1,00
1.2	Obrador	m2	30,00		30,00	30,00
1.3	Replanteo	m2	308,00		123,20	123,20
2	MOVIMIENTO DE SUELO					0,00
2.1	Excavación común	m3	96,00		33,60	33,60
2.2	Relleno y compactación (sin acarreo)	m3	61,60			0,00
3	DESAGÜE PLUVIAL					0,00
3.1	Excavación , Nivelación y compactación para base de Canal	m3	70,20			0,00
3.2	Construcción de Canal a Cielo Abierto de Hormigón Simple esp 0,08m Base 1m altura 0,40m	ml	117,00			0,00
3.3	Tapa de Ho Ao esp 10 cm de 2m x 2m p/ vereda s/ apoyo de mampostería de 0,30m revocada con hidrofugo	UNID	1,00			0,00
4	MURALLA					0,00
4.1	Zapatas de Ho Ao de 0,60 x 0,60 x 0,20 FCK 210	m3	6,77		2,71	2,71
4.2	Pilares de Ho Ao de 0,15 x 0,30 con una separación max de 3,50e/ ejes con una profundidad min de 1,20m , con terminación a la vista FCK 210	m3	14,50		5,80	5,80
4.3	Cimiento de PBC de 0,45 x 0,40 de profundidad	m3	56,00		22,40	22,40
4.4	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 p/ revocar (una hilada armada)	m2	125,00		50,00	50,00
4.5	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m p/ revocar con dos hiladas armadas c/u con 2 varillas de 8mma todo lo largo	m2	616,00		184,80	184,80
4.6	Aislación hidrofuga cin rev hidrofugo y dos manos de pintura asfáltica en "u"	ml	308,00		117,00	117,00
4.7	Revoque hidrofugo a 2 capas, frastachado y fieltrado	m2	785,40			0,00
4.8	Revoque hidrofugo a 2 capas frastachado	m2	739,00			0,00
5	PINTURA					0,00
5.1	Al látex	m2	785,40			0,00
5.2	A la cal	m2	739,00			0,00
6	LIMPIEZA FINAL	Gl.	1,00			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
CALIMA S.R.L.
Sebastián Gaboto y Rep. Argentina
Livio R. Mir V.
Ingeniero Civil

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto