ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Piso Caminero e Iluminación de la Plaza San José Obrero - Barrio La Esperanza"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 26/2021 - ID N° 398568**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Obra 2x2 ml	100%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Movimiento de Suelo	100%
Rubro Nº 4: Contrapiso de Cascote	100%
Rubro Nº 5: Terminación con piedra tipo canto rodado	100%
Rubro Nº 6: Postes de iluminación de 7200 y artefactos	100%
Rubro Nº 7: Postes de iluminación de 12200 y artefactos	100%
Rubro Nº 8: Panel Led 500w	100%
Rubro Nº 9: Alumbrado Led 100w 6500k power	100%
Rubro Nº 10: Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	100%
Rubro Nº 11: Instalación de agua corriente	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los trece días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ARAMI CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION FINAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA SAN JOSÉ OBRERO - BARRIO LA ESPERANZA

UBICACIÓN: BARRIO LA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 26/2021

FECHA: 13/09/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION FINAL			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	1.900.000	1.900.000	un	1	1.900.000	1.900.000
2	Marcación y replanteo	m2	960	1.200	1.152.000	m2	672	1.200	806.400
3	Movimiento de suelo	m3	150	50.000	7.500.000	m3	105	50.000	5.250.000
4	Contrapiso de cascote	m2	960	45.000	43.200.000	m2	672	45.000	30.240.000
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m3	960	110.000	105.600.000	m3	768	110.000	84.480.000
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	13	1.210.000	15.730.000	un	-	1.210.000	0
7	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	un	4	1.700.000	6.800.000	un	-	1.700.000	0
8	Panel Led 500w	un	8	1.450.000	11.600.000	un	8,00	1.450.000	11.600.000
9	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	20	600.000	12.000.000	un	20	600.000	12.000.000
10	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	470	10.000	4.700.000	ml	470	10.000	4.700.000
11	Instalación de agua corriente	gl	1	1.160.000	1.160.000	gl	1	1.160.000	1.160.000
				TOTAL ADJUDICADO GS	211.342.000			TOTAL CERTIFICADO GS.	152.136.400

Total Certificado:	**152.136.400**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**7.606.820**
Total a Pagar:	**144.529.580**

Son Guaraníes: Ciento cuarenta y cuatro millones quinientos veintinueve mil ochenta.-

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO CAMINERO E ILUMINACIÓN DE LA PLAZA SAN JOSÉ OBRERO - BARRIO LA ESPERANZA
UBICACIÓN: BARRIO LA ESPERANZA
CONTRATO Nº: 26/2021
FECHA: 13/09/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	Cartel de Obra 2x1,50 ml	un	1	-	1	1	100%
2	Marcación y replanteo	m2	960	288	672	960	100%
3	Movimiento de suelo	m3	150	45	105	150	100%
4	Contrapiso de cascote	m2	960	288	672	960	100%
5	Terminación con piedra tipo canto rodado	m3	960	192	768	960	100%
6	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	un	13	13	-	13	100%
7	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	un	4	4	-	4	100%
8	Panel Led 500w	un	8	-	8,00	8	100%
9	Alumbrado Led 100w 6500k power	un	20	-	20	20	100%
10	Cableado tipo pre-ensamblado 4x16	ml	470	-	470	470	100%
11	Instalación de agua corriente	gl	1	-	1	1	100%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0
Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras