CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 03

Ítems del llamado CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80 X 6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA - ID Nº 431.244

Monto del Contrato Inicial 117.396.930

Fecha: 30/12/2023

Periodo Certificado
del: 02/12/23 al: 31/12/23

Avance de obra:
100%

CONTRATO DE OBRAS Nº 42/2023
CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80 X 6,80 ESC. BAS.
3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA

CONSTRUCCION AULA TIPO 5,80X6,80 ESC. BAS. 3924 VIRGEN DE LA CANDELARIA

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.500	399.750	61,5		61,5	399.750		399.750
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	15.000	922.500	61,5		61,5	922.500		922.500
3	Cartel indicador oficial medida 1.00 x 2.00 m	Unidad	1	850.000	850.000		1	1	-	850.000	850.000
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1		1	900.000	-	900.000
5	Excavacion y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	500.000	2.925.000		5,85	5,85	-	2.925.000	2.925.000

Construcciones Civiles en Gra
Ing. Alfredo Lezcano

Rossc... ...ero
Ingeniero Civil

6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.600.000	10.218.000	3,93		3,93	**10.218.000**	-	**10.218.000**
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.700.000	3.888.000	1,44		1,44	**3.888.000**	-	**3.888.000**
8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.700.000	15.444.000	5,72		5,72	**15.444.000**	-	**15.444.000**
9	Losa de HºAº. Altura:10cm	Metros cúbicos	5,4	2.700.000	14.580.000	5,4		5,4	**14.580.000**	-	**14.580.000**
10	Muro De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000	3,6		3,6	**756.000**	-	**756.000**
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	170.000	3.740.000	22		22	**3.740.000**	-	**3.740.000**
12	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,6	100.000	560.000	5,6		5,6	**560.000**	-	**560.000**
13	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	170.000	10.455.000	61,5		61,5	**10.455.000**		**10.455.000**
14	Muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	130.000	3.770.000	29		29	**3.770.000**	-	**3.770.000**
15	Muro de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	120.000	171.600	1,43		1,43	**171.600**	-	**171.600**
16	Muro de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	220.000	1.012.000	4,60		4,60	**1.012.000**	-	**1.012.000**
17	Muros de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	7.203.000	34,30		34,30	**7.203.000**	-	**7.203.000**
18	Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	28.000	336.000	12,00		12,00	**336.000**	-	**336.000**
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	38.000	1.805.000		47,5	47,50	-	**1.805.000**	**1.805.000**
20	Revoque de pilares de HºAº	Metro lineal	21,6	64.000	1.382.400	21,60		21,60	**1.382.400**		**1.382.400**
21	Revoque de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	64.000	5.120.000	80,00		80,00	**5.120.000**		**5.120.000**
22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	42.000	2.352.000		56	56,00	-	**2.352.000**	**2.352.000**
23	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	120.000	6.720.000		56	56,00	-	**6.720.000**	**6.720.000**
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	31	26.000	806.000		31	31,00	-	**806.000**	**806.000**
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000		1	1,00	-	**1.500.000**	**1.500.000**
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	330.000	2.257.200		6,84	6,84	-	**2.257.200**	**2.257.200**
27	Alfeizar de Ventanas De revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20.000	100.000		5	5,00	-	**100.000**	**100.000**

Construcciones Civiles en Gr...
Ina. Alfredo Lezcano

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

28	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	47,5	27.000	1.282.500		47,5	47,50	-	1.282.500	1.282.500
29	Pinturas de pilares al latex	Metros cuadrados	11,7	27.000	315.900		11,7	11,70	-	315.900	315.900
30	Pinturas de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	27.000	2.160.000		80	80,00	-	2.160.000	2.160.000
31	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	12,34	42.000	518.280		12,34	12,34	-	518.280	518.280
32	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	28.000	2.632.000		94	94,00	-	2.632.000	2.632.000
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	220.000	1.504.800		6,84	6,84	-	1.504.800	1.504.800
34	Provision y Colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	130.000	260.000	2,00		2,00	260.000	-	260.000
35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000	1,00		1,00	130.000	-	130.000
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	130.000	780.000		6	6,00	-	780.000	780.000
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifilar de 4mm	Unidad	4	130.000	520.000		4	4,00	-	520.000	520.000
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	130.000	520.000		4	4,00	-	520.000	520.000
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	140.000	560.000		4	4,00	-	560.000	560.000
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	150.000	900.000		6	6,00	-	900.000	900.000
41	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria, focos Led de 50 W con base E27	Unidad	2	150.000	300.000		2	2,00	-	300.000	300.000
42	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	560.000	2.240.000		4	4,00	-	2.240.000	2.240.000
43	Pizarron por la pared	Unidad	1	1.900.000	1.900.000		1	1,00	-	1.900.000	1.900.000
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000		1	1,00	-	700.000	700.000
					117.396.930				**81.248.250**	**36.148.680**	**117.396.930**

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Cerzano

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

MONTO DE CERTIFICADO	36.148.680
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	1.807.434
MONTO A FACTURAR	34.341.246
MONTO NETO A COBRAR	34.341.246

Ing. Alfredo Lezcano
Contratista
Construcciones Civiles en Gra
Ing. Alfredo Lezcano

Roesana Parodi Cantero
Ingeniera Civil