Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná – Paraguay
Teléf. 0632-20234

CERTIFICADO N.º 01

OBRA: Construcción de Tinglado para Taller de las Maquinarias Municipales - Contrato – N.º 02/2022 – ID N.º 407445.

FECHA: 28 de Noviembre 2.022.

Computo Métrico y Presupuesto						Certificado N° 01				
N°	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel de Obra	2,00	m2	600.000	1.200.000	0,00	0,00%	2,00	100,00%	1.200.000
2	Replanteo y marcación	300,00	m2	3.000	900.000	0,00	0,00%	300,00	100,00%	900.000
3	Desbroce del Terreno	300,00	m2	7.600	2.280.000	0,00	0,00%	300,00	100,00%	2.280.000
4	Excavación para zapata (1,00 x 1,00 x 1,00)	11,00	m3	100.000	1.100.000	0,00	0,00%	11,00	100,00%	1.100.000
5	Excavación para Fosa	12,32	m3	100.000	1.232.000	0,00	0,00%	12,32	100,00%	1.232.000
6	Zapata H° A° (1.00 x 1.00 x 0,35)cm	3,85	m3	2.200.000	8.470.000	0,00	0,00%	3,85	100,00%	8.470.000
7	Encadenado Inferior de (0,30 x 0,20)	4,86	m3	2.200.000	10.692.000	0,00	0,00%	4,86	100,00%	10.692.000
8	Encadenado Intermedio (0,30 x 0,20)	3,46	m3	2.200.000	7.612.000	0,00	0,00%	3,46	100,00%	7.612.000
9	Encadenado Superior (0,30 x 0,20)	2,10	m3	2.200.000	4.620.000	0,00	0,00%	2,10	100,00%	4.620.000
10	Pilar de H° A° de (0,25 x 0,40)	7,74	m3	2.300.000	17.802.000	0,00	0,00%	7,74	100,00%	17.802.000
11	Losa de H°A° e= 10 cm	1,70	m2	2.500.000	4.250.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
12	Encadenado Inferior en Fosa (0,15 x 0,30)	0,72	m3	2.000.000	1.440.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
13	Encadenado Superior en Fosa (0,15 x 0,30)	0,72	m3	2.000.000	1.440.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
14	De 0,30 m	50,76	m2	170.000	8.629.200	0,00	0,00%	50,76	100,00%	8.629.200
15	Aislacion Asfaltica	43,44	ml	30.000	1.303.200	0,00	0,00%	43,44	100,00%	1.303.200
16	Relleno y Compactación	90,00	m3	110.000	9.900.000	0,00	0,00%	90,00	100,00%	9.900.000
17	De ladrillo hueco de 0,15 cm - visto	120,00	m2	130.000	15.600.000	0,00	0,00%	120,00	100,00%	15.600.000
18	De ladrillo común de 0,30 cm en área de fosa	14,42	m2	170.000	2.451.400	0,00	0,00%	14,42	100,00%	2.451.400
19	Escalón en Fosa (0,80 x 0,20 x 0,22)	6,00	un	110.000	660.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
20	Construcción de pista de hormigón con parilla del 6 25x25 cm - Espesor de pista 10 cm con helicopteado	296,00	m2	150.000	44.400.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
21	Contrapiso de cascote de 7 cm en Sanitario	4,00	m2	37.000	148.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
22	Carpeta de Regularización en Sanitario	4,00	m2	30.000	120.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
23	Cerámico en Sanitario	4,00	m2	80.000	320.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
24	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 27	349,44	m2	200.000	69.888.000	0,00	0,00%	174,72	50,00%	34.944.000
25	Cabreada metálica	103,20	ml	165.000	17.028.000	0,00	0,00%	103,20	100,00%	17.028.000
26	Tensores de cabreadas	229,50	ml	15.000	3.442.500	0,00	0,00%	229,50	100,00%	3.442.500
27	De Mamposteria	35,52	m2	38.000	1.349.760	0,00	0,00%	-	0,00%	-
28	De Pilares y Vigas	158,00	ml	28.000	4.424.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
29	Puerta Metálica de 1,00 x 2,10, incluye cerradura	1,00	un	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
30	Puerta Metálica de 0,60 x 2,10, incluye cerradura	1,00	un	900.000	900.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
31	Ventana Balancin	2,00	m2	450.000	900.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
32	Canaleta	42,00	ml	73.500	3.087.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
33	Bajada	36,00	ml	60.000	2.160.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
34	Desagüe Cloacal - cañerias para desagüe	1,00	un	1.330.000	1.330.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
35	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts) en sanitario	15,92	m2	76.400	1.216.288	0,00	0,00%	-	0,00%	-
36	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas baja tipo pulsador	1,00	un	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
37	Provisión y colocación de Mingitorio	1,00	un	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
38	Lavatorio de mano con pedestal y canilla de metal	1,00	un	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
39	Provision e instalacion de ducha	1,00	un	319.000	319.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
40	Cámara Séptica 2,00 x 2,50	1,00	un	3.100.000	3.100.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
41	Pozo Ciego de 3,00 x 2,50	1,00	un	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
42	Acometida según reglamento ANDE	1,00	un	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
43	Nicho para Medidor según reglamento de la ANDE	1,00	un	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
44	Tablero general	1,00	un	2.880.000	2.880.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
45	Cableado con cables de 4 mm para tomas y 2 mm para iluminación	1,00	gl	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
46	Provisión y colocación de Artefactos Luminarios	1,00	gl	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
47	Provisión y Colocación de Alumbrado tipo AP	2,00	un	804.000	1.608.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
48	De Piso color gris	296,00	m2	25.300	7.488.800	0,00	0,00%	-	0,00%	-
49	De Mamposteria a la Vista	204,48	m2	22.000	4.498.560	0,00	0,00%	-	0,00%	-
50	De Mamposteria látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	33,00	m2	26.200	864.600	0,00	0,00%	-	0,00%	-
51	De Recuadro de Pilares y Vigas látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	158,00	ml	24.200	3.823.600	0,00	0,00%	-	0,00%	-
52	De aberturas metálicas	8,72	m2	25.000	218.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
53	De Canaletas y bajadas	78,00	ml	25.000	1.950.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
54	Limpieza final y retiro de desechos y materiales restantes	1,00	gl	1.800.000	1.800.000	0,00	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				300.845.908	TOTAL CERTIFICACIÓN				149.206.300
										49,60%

Líder Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616
Ing. Líder Jiménez
Fiscal de Obras

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0984) 144 511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

Construcciones Mercosur
Edgar Isidro Mendoza Vera.

Monto de Certificado	149.206.300
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	7.460.315
Total a pagar por Certificado	**141.745.985**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ – INTENDENCIA

Ing. Mauro M. Kawano A.
Intendente
Municipalidad de Yguazu