Informe Técnico

Nro.: 071-22

Fecha: 11/11/2022

Asunto: Transformador 750 kVA N°050227 Marca: TRAFOSUR

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL ASUNCION- HOSPITAL DE CLINICAS.-

---

Ha sido realizado el mantenimiento y mediciones de resistencia de bobinado al Transformador de 750 kva Marca TRAFOSUR:

- Mantenimiento preventivo de transformador N° 1 Sector C.M.I Marca TRAFOSUR
- Desmontaje y montaje del Transformador (retiro del transformador).
- Desgasificar y filtrar el aceite (termo vacio)
- Limpieza general de accesorios y aisladores conectores.
- Mano de obra por reajuste de circuito magnético.
- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 38.5 Homs.
- Puesta en servicio y control de tensión y secuencia de fase.
- Provisión de cruceta polimérica.
- Pintura del trafo
- Provisión de filtro
- Provisión de goma AT
- Juntas de hermetizarían por posibles filtraciones
- Provisión de Seccionador para MT
- Provisión de fusibles y descargador
- Mano de obra especializada

---------- Fin Informe Técnico----------

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Mariscal López 2321

Oscar Benítez
Jefe

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - SL Telefax: 683.930 - Int. 232
ENTRADA Nº: 773
HORA: 09:05 FECHA: 09/12/2022
RECIBIDO POR: Esther Ocampo