# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

**LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**
**CONTRATO Nº 29/2024 - LOTE 02**

**OBRA: REPARACION DEL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL** **20/12/2024**

## CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | SEGUN CONTRATO | | CANTIDADES | | | | | | MONTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. UNIT. | P. TOTAL | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | % |
| 1 | Cartel de obra | m2 | 2 | 742.500 | 1.485.000 | 2,0 | 100% | 0,00 | 0% | 2,00 | 100% | 1.485.000 | - | 1.485.000 | 100,00% |
| 2 | Remoción de azulejos | m2 | 30 | 24.750 | 742.500 | 30,0 | 100% | 0,00 | 0% | 30,00 | 100% | 742.500 | - | 742.500 | 100,00% |
| 3 | Colocación de mamparas | m2 | 70 | 18.810 | 1.316.700 | 70,0 | 100% | 0,00 | 0% | 70,00 | 100% | 1.316.700 | - | 1.316.700 | 100,00% |
| 4 | Colocación de piso porcelanato sobre piso existente | m2 | 190 | 237.600 | 45.144.000 | 50,0 | 26% | 140,00 | 74% | 190,00 | 100% | 11.880.000 | 33.264.000 | 45.144.000 | 100,00% |
| 5 | Colocación de zócalo porcelanato | ml | 200 | 39.600 | 7.920.000 | 0,0 | 0% | 200,00 | 100% | 200,00 | 100% | 0 | 7.920.000 | 7.920.000 | 100,00% |
| 6 | Aislación de losa con membrana y pintura | m2 | 365 | 103.455 | 37.761.075 | 365,0 | 100% | 0,00 | 0% | 365,00 | 100% | 37.761.075 | - | 37.761.075 | 100,00% |
| 7 | Reparación de techo | m2 | 220 | 105.930 | 23.304.600 | 220,0 | 100% | 0,00 | 0% | 220,00 | 100% | 23.304.600 | - | 23.304.600 | 100,00% |
| 8 | Reparación de cielo raso de Yeso | m2 | 100 | 108.900 | 10.890.000 | 100,0 | 100% | 0,00 | 0% | 100,00 | 100% | 10.890.000 | - | 10.890.000 | 100,00% |
| 9 | Reparación de fisuras | Unidad | 1 | 930.600 | 930.600 | 1,0 | 100% | 0,00 | 0% | 1,00 | 100% | 930.600 | - | 930.600 | 100,00% |
| 10 | Alfombra | m2 | 180 | 118.800 | 21.384.000 | 0,0 | 0% | 180,00 | 100% | 180,00 | 100% | 0 | 21.384.000 | 21.384.000 | 100,00% |
| 11 | Pintura de paredes | m2 | 600 | 44.055 | 26.433.000 | 215,0 | 36% | 385,00 | 64% | 600,00 | 100% | 9.471.825 | 16.961.175 | 26.433.000 | 100,00% |
| 12 | Instalación de azulejos | m2 | 30 | 94.050 | 2.821.500 | 30,0 | 100% | 0,00 | 0% | 30,00 | 100% | 2.821.500 | - | 2.821.500 | 100,00% |
| 13 | Provisión y colocación de cerradura de puertas y accesorios | unidad | 1 | 232.650 | 232.650 | 0,0 | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 232.650 | 232.650 | 100,00% |
| 14 | Divisoria de blindex | m2 | 38 | 396.000 | 15.048.000 | 0,0 | 0% | 38,00 | 100% | 38,00 | 100% | 0 | 15.048.000 | 15.048.000 | 100,00% |
| 15 | Puerta de vidrio templado | unidad | 1 | 960.300 | 960.300 | 0,0 | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 960.300 | 960.300 | 100,00% |
| 16 | Puerta de 2,80 x 2,10 | unidad | 1 | 1.683.000 | 1.683.000 | 0,0 | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 1.683.000 | 1.683.000 | 100,00% |
| 17 | Puerta de 0,90 x 2,10 | unidad | 2 | 1.287.000 | 2.574.000 | 2,0 | 100% | 0,00 | 0% | 2,00 | 100% | 2.574.000 | - | 2.574.000 | 100,00% |
| 18 | Puerta de 0,90 x 2,10 corrediza | unidad | 2 | 1.544.400 | 3.088.800 | 2,0 | 100% | 0,00 | 0% | 2,00 | 100% | 3.088.800 | - | 3.088.800 | 100,00% |
| 19 | Lampara tubo LED | unidad | 40 | 49.500 | 1.980.000 | 0,0 | 0% | 40,00 | 100% | 40,00 | 100% | 0 | 1.980.000 | 1.980.000 | 100,00% |
| 20 | Luz led de 30 x 30 cm | unidad | 1 | 157.905 | 157.905 | 1,0 | 100% | 0,00 | 0% | 1,00 | 100% | 157.905 | - | 157.905 | 100,00% |
| 21 | Espejo de 4 mm con marco de aluminio | m2 | 1,5 | 198.000 | 297.000 | 0,0 | 0% | 1,50 | 100% | 1,50 | 100% | 0 | 297.000 | 297.000 | 100,00% |
| 22 | Instalación de Acondicionador de Aire | unidad | 5 | 935.550 | 4.677.750 | 0,0 | 0% | 5,00 | 100% | 5,00 | 100% | 0 | 4.677.750 | 4.677.750 | 100,00% |
| 23 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU | unidad | 1 | 2.702.700 | 2.702.700 | 1,0 | 100% | 0,00 | 0% | 1,00 | 100% | 2.702.700 | - | 2.702.700 | 100,00% |
| 24 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 60000 BTU | unidad | 1 | 17.349.750 | 17.349.750 | 1,0 | 100% | 0,00 | 0% | 1,00 | 100% | 17.349.750 | - | 17.349.750 | 100,00% |
| 25 | Trabajo de limpieza | global | 1 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0,0 | 0% | 1,00 | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 | 100,00% |
| | **TOTAL CONTRATO** | | | | **232.369.830** | | | | | **TOTAL CERTIFICACION** | | **126.476.955** | **105.892.875** | **232.369.830** | **100%** |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO Nº 2 | | 105.892.875 |
| DEDUCCION DE ANTICIPO | | 0 |
| RETENCION FONDO DE REPARO | 5% | 5.294.644 |
| **TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2** | | **100.598.231** |

Arq. Ronald Justiniano
**Director de Obras y Urbanismo**

Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Legaizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4377

ARQ. CAROLINA ARIAS
**Residente de obras**

CAROLINA ARIAS
Arquitecta
M.O.P.C. Nº 3.045

ALICIA EDITH MEDINA RODAS
**JAM CONSTRUCCIONES**

Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## ACTA DE MEDICION

**ACTA N° 02/2024**

**En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 20 días del mes de Diciembre del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**

**LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**

**CONTRATO N° 29/2024 - LOTE 02**

**UBICACION: MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**

**OBRA: REPARACION DEL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL**

| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra | m2 | 2 | 2,0 | 100% | **0,00** | 0% | 2,0 | 100% |
| 2 | Remoción de azulejos | m2 | 30 | 30,0 | 100% | **0,00** | 0% | 30,0 | 100% |
| 3 | Colocación de mamparas | m2 | 70 | 70,0 | 100% | **0,00** | 0% | 70,0 | 100% |
| 4 | Colocación de piso porcelanato sobre piso existente | m2 | 190 | 50,0 | 26% | **140,00** | 74% | 190,0 | 100% |
| 5 | Colocación de zócalo porcelanato | ml | 200 | 0,0 | 0% | **200,00** | 100% | 200,0 | 100% |
| 6 | Aislación de losa con membrana y pintura | m2 | 365 | 365,0 | 100% | **0,00** | 0% | 365,0 | 100% |
| 7 | Reparación de techo | m2 | 220 | 220,0 | 100% | **0,00** | 0% | 220,0 | 100% |
| 8 | Reparación de cielo raso de Yeso | m2 | 100 | 100,0 | 100% | **0,00** | 0% | 100,0 | 100% |
| 9 | Reparación de fisuras | Unidad | 1 | 1,0 | 100% | **0,00** | 0% | 1,0 | 100% |
| 10 | Alfombra | m2 | 180 | 0,0 | 0% | **180,00** | 100% | 180,0 | 100% |
| 11 | Pintura de paredes | m2 | 600 | 215,0 | 36% | **385,00** | 64% | 600,0 | 100% |
| 12 | Instalación de azulejos | m2 | 30 | 30,0 | 100% | **0,00** | 0% | 30,0 | 100% |
| 13 | Provisión y colocación de cerradura de puertas y accesorios | unidad | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 14 | Divisoria de blindex | m2 | 38 | 0,0 | 0% | **38,00** | 100% | 38,0 | 100% |
| 15 | Puerta de vidrio templado | unidad | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 16 | Puerta de 2,80 x 2,10 | unidad | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 17 | Puerta de 0,90 x 2,10 | unidad | 2 | 2,0 | 100% | **0,00** | 0% | 2,0 | 100% |
| 18 | Puerta de 0,90 x 2,10 corrediza | unidad | 2 | 2,0 | 100% | **0,00** | 0% | 2,0 | 100% |
| 19 | Lampara tubo LED | unidad | 40 | 0,0 | 0% | **40,00** | 100% | 40,0 | 100% |
| 20 | Luz led de 30 x 30 cm | unidad | 1 | 1,0 | 100% | **0,00** | 0% | 1,0 | 100% |
| 21 | Espejo de 4 mm con marco de aluminio | m2 | 1,5 | 0,0 | 0% | **1,50** | 100% | 1,5 | 100% |
| 22 | Instalación de Acondicionador de Aire | unidad | 5 | 0,0 | 0% | **5,00** | 100% | 5,0 | 100% |
| 23 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU | unidad | 1 | 1,0 | 100% | **0,00** | 0% | 1,0 | 100% |
| 24 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 60000 BTU | unidad | 1 | 1,0 | 100% | **0,00** | 0% | 1,0 | 100% |
| 25 | Trabajo de limpieza | global | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Legaspi
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ARQ. SOLEDAD PLANT
**Director de Obras y Urbanismo**

MUNICIPALIDAD HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. CAROLINA ARIAS
**Residente de obras**

CAROLINA ARIAS
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. N° 3.045

ALICIA EDITH MEDINA RODAS
**JAM CONSTRUCCIONES**

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
## DIRECCION DE OBRAS

### PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**

**CONTRATO Nº 29/2024 - LOTE 02**

**UBICACION: MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**

| OBRA: REPARACION DEL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEGÚN CONTRATO | | | |
| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| 1 | Cartel de obra | m2 | 2 | 742.500 | 1.485.000 |
| 2 | Remoción de azulejos | m2 | 30 | 24.750 | 742.500 |
| 3 | Colocación de mamparas | m2 | 70 | 18.810 | 1.316.700 |
| 4 | Colocación de piso porcelanato sobre piso existente | m2 | 190 | 237.600 | 45.144.000 |
| 5 | Colocación de zócalo porcelanato | ml | 200 | 39.600 | 7.920.000 |
| 6 | Aislación de losa con membrana y pintura | m2 | 365 | 103.455 | 37.761.075 |
| 7 | Reparación de techo | m2 | 220 | 105.930 | 23.304.600 |
| 8 | Reparación de cielo raso de Yeso | m2 | 100 | 108.900 | 10.890.000 |
| 9 | Reparación de fisuras | Unidad | 1 | 930.600 | 930.600 |
| 10 | Alfombra | m2 | 180 | 118.800 | 21.384.000 |
| 11 | Pintura de paredes | m2 | 600 | 44.055 | 26.433.000 |
| 12 | Instalación de azulejos | m2 | 30 | 94.050 | 2.821.500 |
| 13 | Provisión y colocación de cerradura de puertas y accesorios | unidad | 1 | 232.650 | 232.650 |
| 14 | Divisoria de blindex | m2 | 38 | 396.000 | 15.048.000 |
| 15 | Puerta de vidrio templado | unidad | 1 | 960.300 | 960.300 |
| 16 | Puerta de 2,80 x 2,10 | unidad | 1 | 1.683.000 | 1.683.000 |
| 17 | Puerta de 0,90 x 2,10 | unidad | 2 | 1.287.000 | 2.574.000 |
| 18 | Puerta de 0,90 x 2,10 corrediza | unidad | 2 | 1.544.400 | 3.088.800 |
| 19 | Lampara tubo LED | unidad | 40 | 49.500 | 1.980.000 |
| 20 | Luz led de 30 x 30 cm | unidad | 1 | 157.905 | 157.905 |
| 21 | Espejo de 4 mm con marco de aluminio | m2 | 1,5 | 198.000 | 297.000 |
| 22 | Instalación de Acondicionador de Aire | unidad | 5 | 935.550 | 4.677.750 |
| 23 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU | unidad | 1 | 2.702.700 | 2.702.700 |
| 24 | Provisión e Instalación de Aire Acondicionado tipo Split de 60000 BTU | unidad | 1 | 17.349.750 | 17.349.750 |
| 25 | Trabajo de limpieza | global | 1 | 1.485.000 | 1.485.000 |
| | | | | Total: | **232.369.830** |

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Legaspe
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. CAROLINA ARIAS
Residente de obras
CAROLINA ARIAS
Arquitecta

ALICIA MEDINA
JAM CONSTRUCCIONES
Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

**LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**
**CONTRATO N° 29/2024 - LOTE 01**

**OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS**

**19/12/2024**

## CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | SEGUN CONTRATO | | CANTIDADES | | | | | | MONTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. UNIT. | P. TOTAL | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | % |
| 1 | Cartel de Obra | m² | 2 | 742.500 | 1.485.000 | 2,0 | 100% | **0,00** | 0% | 2,00 | 100% | 1.485.000 | - | 1.485.000 | 100% |
| 2 | Demolicion de pisos y azulejos | m² | 89 | 59.400 | 5.880.600 | 99,0 | 100% | **0,00** | 0% | 89,00 | 100% | 5.880.600 | - | 5.880.600 | 100% |
| 3 | Excavación para pozo absorvente, camara y registros | m³ | 20 | 94.050 | 1.881.000 | 10,0 | 50% | **10,00** | 50% | 20,00 | 100% | 940.500 | 940.500 | 1.881.000 | 100% |
| 4 | Aislación de Losa | m2 | 66 | 54.450 | 3.593.700 | 66,0 | 100% | **0,00** | 0% | 66,00 | 100% | 3.593.700 | - | 3.593.700 | 100% |
| 5 | Revoque de paredes | m2 | 88 | 44.055 | 3.876.840 | 10,0 | 11% | **78,00** | 89% | 88,00 | 100% | 440.550 | 3.436.290 | 3.876.840 | 100% |
| 6 | Carpeta de nivelación | m2 | 66 | 34.650 | 2.286.900 | 16,0 | 24% | **50,00** | 76% | 66,00 | 100% | 554.400 | 1.732.500 | 2.286.900 | 100% |
| 7 | Piso Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico | m² | 66 | 94.050 | 6.207.300 | 16,0 | 24% | **50,00** | 76% | 66,00 | 100% | 1.504.800 | 4.702.500 | 6.207.300 | 100% |
| 8 | Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO) | ml | 41 | 29.700 | 1.217.700 | 0,0 | 0% | **41,00** | 100% | 41,00 | 100% | 0 | 1.217.700 | 1.217.700 | 100% |
| 9 | Pintura de losa interior con sellador, enduido acrilico y pintura látex a dos manos | m² | 120 | 49.500 | 5.940.000 | 85,0 | 71% | **35,00** | 29% | 120,00 | 100% | 4.207.500 | 1.732.500 | 5.940.000 | 100% |
| 10 | Pintura esmalte sintético para aberturas | m² | 16 | 31.680 | 506.880 | 0,0 | 0% | **16,00** | 100% | 16,00 | 100% | 0 | 506.880 | 506.880 | 100% |
| 11 | Instalación de Azulejos | m² | 92 | 94.050 | 8.652.600 | 10,0 | 11% | **82,00** | 89% | 92,00 | 100% | 940.500 | 7.712.100 | 8.652.600 | 100% |
| 12 | Instalación Eléctrica (Provision de Luces LED de 40W) | un | 15 | 188.100 | 2.821.500 | 15,0 | 100% | **0,00** | 0% | 15,00 | 100% | 2.821.500 | - | 2.821.500 | 100% |
| 13 | Instalación Sanitaria - Regilla de piso | un | 6 | 148.500 | 891.000 | 6,0 | 100% | **0,00** | 0% | 6,00 | 100% | 891.000 | - | 891.000 | 100% |
| 14 | Instalación Sanitaria - Agua corriente | un | 6 | 990.000 | 5.940.000 | 6,0 | 100% | **0,00** | 0% | 6,00 | 100% | 5.940.000 | - | 5.940.000 | 100% |
| 15 | Instalación Sanitaria - Provision y colocacion de Canillas | un | 20 | 158.400 | 3.168.000 | 20,0 | 100% | **0,00** | 0% | 20,00 | 100% | 3.168.000 | - | 3.168.000 | 100% |
| 16 | Instalación Sanitaria - Llave de paso con accesorios | un | 8 | 198.000 | 1.584.000 | 8,0 | 100% | **0,00** | 0% | 8,00 | 100% | 1.584.000 | - | 1.584.000 | 100% |
| 17 | Desagüe cloacal | un | 3 | 990.000 | 2.970.000 | 3,0 | 100% | **0,00** | 0% | 3,00 | 100% | 2.970.000 | - | 2.970.000 | 100% |
| 18 | Cámara de Inspección | gl | 1 | 2.673.000 | 2.673.000 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 2.673.000 | 2.673.000 | 100% |
| 19 | Camara Séptica | gl | 1 | 2.871.000 | 2.871.000 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 2.871.000 | 2.871.000 | 100% |
| 20 | Pozo Absorbente | gl | 1 | 6.831.000 | 6.831.000 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 6.831.000 | 6.831.000 | 100% |
| 21 | Provision y colocacion de Inodoro | un | 4 | 707.850 | 2.831.400 | 4,0 | 100% | **0,00** | 0% | 4,00 | 100% | 2.831.400 | - | 2.831.400 | 100% |
| 22 | Provision y colocacion de Espejo | m² | 4 | 396.000 | 1.584.000 | 0,0 | 0% | **4,00** | 100% | 4,00 | 100% | 0 | 1.584.000 | 1.584.000 | 100% |
| 23 | Limpieza Final | gl | 1 | 1.633.500 | 1.633.500 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,00 | 100% | 0 | 1.633.500 | 1.633.500 | 100% |
| | **TOTAL CONTRATO** | | | | **77.326.920** | | | | | **TOTAL CERTIFICACION** | | **39.753.450** | **37.573.470** | **77.326.920** | **100%** |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO Nº 2 | | 37.573.470 |
| DEDUCCION DE ANTICIPO | | 0 |
| RETENCION FONDO DE REPARO | 5% | 1.878.674 |
| **TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2** | | 35.694.797 |

Arq. Ronald Justiniano
**Director de Obras y Urbanismo**

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Legislamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4577

ARQ. CAROLINA ARIAS
**Residente de obras**

CAROLINA ARÍAS
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. Nº 3.947

ALICIA EDITH MEDINA RODAS
JAM CONSTRUCCIONES

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.939-5

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## ACTA DE MEDICION

**ACTA Nº 02/2024**

**En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 19 días del mes de Diciembre del año 2024, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**

## LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453

**CONTRATO Nº 29/2024 - LOTE 01**

**UBICACION: MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**

**OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS**

| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | m² | 2 | 2,0 | 100% | **0,00** | 0% | 2,0 | 100% |
| 2 | Demolicion de pisos y azulejos | m² | 99 | 99,0 | 100% | **0,00** | 0% | 99,0 | 100% |
| 3 | Excavación para pozo absorvente, camara y registros | m³ | 20 | 10,0 | 50% | **10,00** | 50% | 20,0 | 100% |
| 4 | Aislación de Losa | m2 | 66 | 66,0 | 100% | **0,00** | 0% | 66,0 | 100% |
| 5 | Revoque de paredes | m2 | 88 | 10,0 | 11% | **78,00** | 89% | 88,0 | 100% |
| 6 | Carpeta de nivelación | m2 | 66 | 16,0 | 24% | **50,00** | 76% | 66,0 | 100% |
| 7 | Piso Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico | m² | 66 | 16,0 | 24% | **50,00** | 76% | 66,0 | 100% |
| 8 | Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO) | ml | 41 | 0,0 | 0% | **41,00** | 100% | 41,0 | 100% |
| 9 | Pintura de losa interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | m² | 120 | 85,0 | 71% | **35,00** | 29% | 120,0 | 100% |
| 10 | Pintura esmalte sintético para aberturas | m² | 16 | 0,0 | 0% | **16,00** | 100% | 16,0 | 100% |
| 11 | Instalación de Azulejos | m² | 92 | 10,0 | 11% | **82,00** | 89% | 92,0 | 100% |
| 12 | Instalación Eléctrica (Provision de Luces LED de 40W) | un | 15 | 15,0 | 100% | **0,00** | 0% | 15,0 | 100% |
| 13 | Instalación Sanitaria - Regilla de piso | un | 6 | 6,0 | 100% | **0,00** | 0% | 6,0 | 100% |
| 14 | Instalación Sanitaria - Agua corriente | un | 6 | 6,0 | 100% | **0,00** | 0% | 6,0 | 100% |
| 15 | Instalación Sanitaria - Provision y colocacion de Canillas | un | 20 | 20,0 | 100% | **0,00** | 0% | 20,0 | 100% |
| 16 | Instalación Sanitaria - Llave de paso con accesorios | un | 8 | 8,0 | 100% | **0,00** | 0% | 8,0 | 100% |
| 17 | Desagüe cloacal | un | 3 | 3,0 | 100% | **0,00** | 0% | 3,0 | 100% |
| 18 | Cámara de Inspección | gl | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 19 | Cámara Séptica | gl | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 20 | Pozo Absorbente | gl | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |
| 21 | Provision y colocacion de inodoro | un | 4 | 4,0 | 100% | **0,00** | 0% | 4,0 | 100% |
| 22 | Provision y colocacion de Espejo | m² | 4 | 0,0 | 0% | **4,00** | 100% | 4,0 | 100% |
| 23 | Limpieza Final | gl | 1 | 0,0 | 0% | **1,00** | 100% | 1,0 | 100% |

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Arq. Ronald Iustiniano
**Director de Obras y Urbanismo**
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. CAROLINA ARIAS
**Residente de obras**
CAROLINA ARIAS
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. N° 3.045

ALICIA EDITH MEDINA RODAS
**JAM CONSTRUCCIONES**
JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.: 3.512.9

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
## DIRECCION DE OBRAS

### PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**LICITACION DE MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2024 "REPARACION DE BAÑOS Y LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL".CON ID : 455453**

**CONTRATO Nº 29/2024 - LOTE 01**

**UBICACION: MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**

| OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEGÚN CONTRATO | | | |
| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| 1 | Cartel de Obra | m² | 2 | 742.500 | 1.485.000 |
| 2 | Demolicion de pisos y azulejos | m² | 99 | 59.400 | 5.880.600 |
| 3 | Excavación para pozo absorvente, camara y registros | m³ | 20 | 94.050 | 1.881.000 |
| 4 | Aislación de Losa | m2 | 66 | 54.450 | 3.593.700 |
| 5 | Revoque de paredes | m2 | 88 | 44.055 | 3.876.840 |
| 6 | Carpeta de nivelación | m2 | 66 | 34.650 | 2.286.900 |
| 7 | Piso Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico | m² | 66 | 94.050 | 6.207.300 |
| 8 | Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO) | ml | 41 | 29.700 | 1.217.700 |
| 9 | Pintura de losa interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | m² | 120 | 49.500 | 5.940.000 |
| 10 | Pintura esmalte sintético para aberturas | m² | 16 | 31.680 | 506.880 |
| 11 | Instalación de Azulejos | m² | 92 | 94.050 | 8.652.600 |
| 12 | Instalación Eléctrica (Provision de Luces LED de 40W) | un | 15 | 188.100 | 2.821.500 |
| 13 | Instalación Sanitaria - Regilla de piso | un | 6 | 148.500 | 891.000 |
| 14 | Instalación Sanitaria - Agua corriente | un | 6 | 990.000 | 5.940.000 |
| 15 | Instalación Sanitaria - Provision y colocacion de Canillas | un | 20 | 158.400 | 3.168.000 |
| 16 | Instalación Sanitaria - Llave de paso con accesorios | un | 8 | 198.000 | 1.584.000 |
| 17 | Desagüe cloacal | un | 3 | 990.000 | 2.970.000 |
| 18 | Cámara de Inspección | gl | 1 | 2.673.000 | 2.673.000 |
| 19 | Cámara Séptica | gl | 1 | 2.871.000 | 2.871.000 |
| 20 | Pozo Absorbente | gl | 1 | 6.831.000 | 6.831.000 |
| 21 | Provision y colocacion de inodoro | un | 4 | 707.850 | 2.831.400 |
| 22 | Provision y colocacion de Espejo | m² | 4 | 396.000 | 1.584.000 |
| 23 | Limpieza Final | gl | 1 | 1.633.500 | 1.633.500 |
| | | | | Total: | **77.326.920** |

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Aguinamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Arq. Ronald Justiniano
**Director de Obras y Urbanismo**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

ARQ. CAROLINA ARIAS
**Residente de obras**

CAROLINA ARIAS
Arquitecta
M.O.P.C. Nº 3.045

ALICIA EDITH MEDINA RODAS
**JAM CONSTRUCCIONES**

JAM Construcciones
Alicia Medina
RUC: 3.312.939-5