MUNICIPALIDAD DE GRAL ELIZARDO AQUINO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-527
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino – Paraguay

ACTA DE AVANCE DE OBRA N°1

OBRA: "REPARACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA DE CORRALES con ID: 397767"

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ

R.U.C.: 3.002.924-4

MONTO: GS. 148.140.000- (Guaraníes Ciento cuarenta y ocho millones ciento cuarenta mil.-).

FECHA DE CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2021

En la Ciudad de **General Elizardo Aquino**, a los **03** días del mes de **junio** del año **2021**, siendo las **07:50** horas, se reúne por una parte el Señor **Arq. Carlos Almirón**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Señor **Miguel Patiño** en carácter de Contratado, a fin de realizar la **primera certificación** de la obra **"REPARACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA DE CORRALES con ID: 397767".**

Se le otorga el **41 % (Cuarenta y uno)** por ciento como Avance Financiero de la Obra.

Verificados todos los documentos pertinentes según planilla y no existiendo objeción alguna firman el **Acta de Avance de Obra N° 1** las personas anteriormente mencionadas.

Se adjunta la planilla de **Acta de Avance de Obra N° 1.**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad de **General Elizardo Aquino**, a los **03** días del mes de **junio** de **2021.**

CONTRU.MAPCH
Arq. Miguel Patiño

ARQ. CARLOS ALMIRON
FISCAL DE OBRAS

MIGUEL PATIÑO
CONTRATADO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

OBRA :REPARACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA DE CORRALES
con ID: 397767

UBICACIÓN: CORRALES - GENERAL AQUINO SUPERFICIE M2

No	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unit.	PrecioTotal	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje de la Obra
	"REPARACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA DE CORRALES con ID: 397767".											
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
	Trabajos a Ejecutar											
1	Construccion de obrador	Metros cuadrados	30.00	287,000	8,610,000	-	30.00	30.00	-	8,610,000	8,610,000	100%
2	Tablero de Obra	Unidad Medida Global	1.00	1,547,000	1,547,000	-	1.00	1.00	-	1,547,000	1,547,000	100%
3	Demolicion de techo	Metros cuadrados	160.00	36,500	5,840,000	-	160.00	160.00	-	5,840,000	5,840,000	100%
4	Viga encadenado de H°A°	Metro lineal	74.00	244,000	18,056,000	-	74.00	74.00	-	18,056,000	18,056,000	100%
5	Mamposteria 0.15 m	Metros cuadrados	40.00	92,000	3,680,000	-	40.00	40.00	-	3,680,000	3,680,000	100%
6	Pilares 0,40x0,40 m c/ H°A°	Metro lineal	22.00	204,000	4,488,000	-	22.00	22.00	-	4,488,000	4,488,000	100%
7	Puerta Tablero c/ marco	Metros cuadrados	11.00	739,000	8,129,000	-	11.00	11.00	-	8,129,000	8,129,000	100%
8	Balancines	Metros cuadrados	26.00	479,000	12,454,000	-	21.69	21.69	-	10,387,400	10,387,400	83%
9	Vidrios dobles	Metros cuadrados	26.00	193,000	5,018,000	-	-	-	-	-	-	0%
10	Revoque 1 capa	Metros cuadrados	140.00	43,000	6,020,000	-	-	-	-	-	-	0%
11	Reparacion de fisuras	Metros cuadrados	36.00	53,000	1,908,000	-	-	-	-	-	-	0%
12	Techo con estructura metalica y chapa	Metros cuadrados	220.00	231,500	50,930,000	-	-	-	-	-	-	0%
13	Cielo razo de PVC	Metros cuadrados	220.00	88,500	19,470,000	-	-	-	-	-	-	0%
14	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1.00	1,990,000	1,990,000	-	-	-	-	-	-	0%
			TOTAL		148,140,000	0%	41%	41%	0	60,737,400	60,737,400	41%
	SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL.-											

		Descuento	%	A Cobrar	Saldo	Fecha
Contrato	148,140,000	0				25/05/2021
Anticipo			-			
Cert. 1	60,737,400		41%	60,737,400	87,402,600	03/06/2021
			A Cobrar	60,737,400		03/06/2021
SON GUARANIES: SESENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS.-						

Arq. Miguel Patiño
CONTRATISTA

CONTRU.MAPCH
Arq. Miguel Patiño

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Escaneado con CamScanner