CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DISTRITO DE MBUTUY - 2º CERTIFICADO - ID N° 417259- FECHA 22/11/2022

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	**72131701-002**	**Construccion de Empedrado calle Ñatiurymi**	Gl	1	0					
1.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.116.000	1.116.000	0%	100%	100%	0
1.2		Replanteo de obra	M2	3.500	1.860	6.510.000	50%	50%	100%	3.255.000
1.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	3.500	2.790	9.765.000	50%	50%	100%	4.882.500
1.4		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Ml	3.500	6.975	24.412.500	50%	50%	100%	12.206.250
1.5		Cordon de hormigon	M2	1.000	27.900	27.900.000	50%	50%	100%	13.950.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	M2	3.500	55.000	192.500.000	50%	50%	100%	96.250.000
1.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	3.500	4.185	14.647.500	100%	0%	100%	14.647.500
1.8		Limpieza Final	M2	3.500	930	3.255.000	100%	0%	100%	3.255.000
2	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle Potrero Jardin**	Gl	1	0	0				
2.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.116.000	1.116.000	0%	100%	100%	0
2.2		Replanteo de obra	M2	1.600	1.860	2.976.000	50%	50%	100%	1.488.000
2.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.600	2.790	4.464.000	50%	50%	100%	2.232.000
2.4		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	Ml	1.600	6.975	11.160.000	50%	50%	100%	5.580.000
2.5		Cordon de hormigon	M2	400	27.900	11.160.000	50%	50%	100%	5.580.000
2.6		Pavimento tipo empedrado	M2	1.600	55.000	88.000.000	50%	50%	100%	44.000.000
2.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.600	4.185	6.696.000	50%	50%	100%	3.348.000
2.8		Limpieza Final	M2	1.600	930	1.488.000	100%	0%	100%	1.488.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Empedrado calle San Agustin**	Gl	1	0	0				
3.1		Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Un	1	1.116.000	1.116.000	0%	100%	100%	0
3.2		Replanteo de obra	M2	2.100	1.860	3.906.000	50%	50%	100%	1.953.000
3.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	2.100	2.790	5.859.000	50%	50%	100%	2.929.500
3.4		Cordon de hormigon	Ml	600	27.900	16.740.000	50%	50%	100%	8.370.000
3.5		Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	2.100	6.975	14.647.500	50%	50%	100%	7.323.750

Víctor Mendieta
Arq. de Obras Públicas
Mbutuy de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES

3.6		Pavimento tipo empedrado	M2	2.100	55.000	115.500.000	50%	50%	100%	57.750.000
3.7		Colocación de triturada 6ta terminación	M2	2.100	4.185	8.788.500	100%	0%	100%	8.788.500
3.8		Limpieza Final	M2	2.100	930	1.953.000	100%	0%	100%	1.953.000
						575.676.000				**301.230.000**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**52,33**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**60.246.000**
							NETO A COBRAR			**240.984.000**
							FONDO DE REPARO 5%			**15.061.500**
							TOTAL A COBRAR			**225.922.500**

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Publicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado Lopez RUC: 3.703.340 0