ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 1 (CONVENIO MODIFICATORIO Nº1)
PERIODO ENERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
1	72131701-002	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	29,00	16,00	13,00	29,00	804.540	12.872.640	10.459.020	23.331.660
2	72131701-002	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	18,00	16,00	2,00	18,00	516.120	8.257.920	1.032.240	9.290.160
3	72131701-002	Desmonte para caja	Metros cúbicos	12.904,59	12.904,59	0,00	12.904,586	18.216	235.069.939	-	235.069.939
4	72131701-002	Compactación de base	Metros cuadrados	31.720,00	31.720,00	0,00	31.720,00	11.765	373.185.800	-	373.185.800
5	72131701-002	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	3.285,000	3.284,365	0,635	3.285,000	37.950	124.641.652	24.098	124.665.750
6	72131701-002	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	Metro lineal	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	37.114	55.671.000	-	55.671.000
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	31.720,00	31.719,50	0,50	31.720,00	44.298	1.405.110.411	22.149	1.405.132.560
8	72131701-002	Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	15.968,00	14.867,80	1.100,20	15.968,00	22.770	338.539.806	25.051.554	363.591.360
9	72131701-002	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400	Unidad Medida Global	1					-	-	-
9.1		Excavación de suelo	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216	-	-	
9.2		Compactación de base	Metros cuadrados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765	-	-	
9.3		Relleno con piedra triturada	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	99.277	-	-	
9.4		Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	Metro lineal	0,00	0,00	0,00	0,00	182.706	-	-	
9.5		Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00	850.080	-	-	
9.6		Relleno y compactación con suelo del lugar	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950	-	-	
9.7		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770	-	-	
10	72131701-002	Rubros varios	Unidad Medida Global	1					-	-	
10.1		Cartel de obra 3.00x1.50 m	Unidad	2,00	2,00	0,00	2,00	1.593.900	3.187.800		
			TOTAL						**2.556.536.968**	**36.589.061**	**2.593.126.029**

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 1 (CONVENIO MODIFICATORIO Nº1)
PERIODO ENERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
1		Cordon de hormigon simple de (0,40x0,10x1,00 m)	ml	4.333,00	0,00	2.053,00	2.053,00	63.132	-	129.609.996	129.609.996
2		Cordon Cuneta (0,40x0,10x1,00) + (0,10x0,40x1,00 m)	ml	923,00	0,00	663,00	663,00	119.251	-	79.063.413	79.063.413
3		Viga de Cierre de hormigon (0,40x0,30x1,00 m)	ml	223,00	0,00	159,00	159,00	175.714	-	27.938.526	27.938.526
4		Muro de PBC	m3	251,00	0,00	251,00	251,00	589.463	-	147.955.213	147.955.213
5		Baden cruce de calle (0,17x1,00x1,00 m) - resistencia FCK 260	m2	118,00	0,00	87,00	87,00	315.730	-	27.468.510	27.468.510
6		Relleno con ripio(rechazo de cantera)	m3	1.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00	193.463	-	380.348.258	380.348.258
7		Revestimiento de canal con hormigon simple de espesor 0,15 m y resistencia FCK 260, apoyado sobre contrapiso de piedra cero.	m3	45,00	0,00	45,00	45,00	1.915.238	-	86.185.710	86.185.710
TOTAL									-	878.569.626	878.569.626

TOTAL GENERAL CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	2.556.536.968	915.158.687	3.471.695.655

Itinera S.A.
Contratista
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ing. Jose Torres
Fiscalización

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.
Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO Nº 1 (CONVENIO MODIFICATORIO Nº1) - PERIODO ENERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades															
				Estimadas	Presente	Barrio: Itay		Barrio: Zeballos Cue		Barrio: Ita Enramada									
						Calle:Juan Dahlquist	Calle:Juan Pablo Gorostiaga	Calle: Pura Agüero Vera	Calle: San Ramon	Calle: Acacia	Calle: Yvaro	Calle: Jacaranda	Calle: Eucalipto	Calle: 10 de Junio	Calle: Sin nombre	Calle: Mytu	Calle:Arary	Calle:Ceibo	Calle:Colinas del Cerro
1	72131701-002	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	29,00	13,00					4			2		1	1	3	1	1
2	72131701-002	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	18,00	2,00					1			1						
3	72131701-002	Desmonte para caja	Metros cúbicos	12.904,59	-														
4	72131701-002	Compactación de base	Metros cuadrados	31.720,00	-														
5	72131701-002	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	3.285,00	0,635											0,635			
6	72131701-002	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	Metro lineal	1.500,00	-														
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	31.720,00	0,50							0,50							
8	72131701-002	Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	15.968,00	1.100,20											1.100,20			
9	72131701-002	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400	Unidad Medida Global	1,00	-														
9.1		Excavación de suelo	Metros cúbicos	-	-														
9.2		Compactación de base	Metros cuadrados	-	-														
9.3		Relleno con piedra triturada	Metros cúbicos	-	-														
9.4		Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	Metro lineal	-	-														
9.5		Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	Unidad	-	-														
9.6		Relleno y compactación con suelo del lugar	Metros cúbicos	-	-														
9.7		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	-	-														
10	72131701-002	Rubros varios	Unidad Medida Global	1,00	-														
10.1		Cartel de obra 3.00x1.50 m	Unidad	2,00	-														

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades												
				Estimadas	Presente	Barrio: Itay		Barrio: Zeballos Cue		Barrio: Ita Enramada						
						Calle:Juan Dahlquist	Calle:Juan Pablo Gorostiaga	Calle: Pura Agüero Vera	Calle: San Ramon	Calle: Acacia	Calle: Yvaro	Calle: Jacaranda	Calle: Eucalipto	Calle: 10 de Junio	Calle: Sin nombre	Calle: Mytu
1		Cordon de hormigon simple de (0,40x0,10x1,00 m)	ml	4.333,00	2053,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00	106,00	870,00	260,00	132,00	85,00	0,00
2		Cordon Cuneta (0,40x0,10x1,00) + (0,10x0,40x1,00 m)	ml	923,00	663,00	0,00	267,00	0,00	160,00	0,00	0,00	17,00	0,00	154,50	64,50	0,00
3		Viga de Cierre de hormigon (0,40x0,30x1,00 m)	ml	223,00	159,00	5,00	14,00	21,00	27,00	20,00	9,00	15,00	12,00	28,00	8,00	0,00
4		Muro de PBC	m3	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
5		Baden cruce de calle (0,17x1,00x1,00 m) - resistencia FCK 260	m2	118,00	87,00	18,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	16,00	20,00	0,00	14,00	0,00
6		Relleno con ripio(rechazo de cantera)	m3	1.966,00	1966,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	50,00	1236,00
7		Revestimiento de canal con hormigon simple de espesor 0,15 m y resistencia FCK 260, apoyado sobre contrapiso de piedra cero.	m3	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Itinera S.A.
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072876-0

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ing. Jose Torres
Fiscalización

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

CONTRATISTA ITINERA S.A.	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN CONTRATACION DE OBRAS**						
	CONTRATACION POR LPN "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863						**CERTIFICADO DE TRABAJOS N° 1 PERIODO ENERO**
Dirección: Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos, Luque Paraguay TELEFONO: 021 642 198	**Contrato N° 05/2020**			**Orden de Inicio:**	**13/01/2023**		
	Fecha de Contrato:		**24/06/2020**	**Plazo contratual:**	**48días.**		
	Monto Contrato (Gs.):		**3.056.642.024**	**Fondo de reparo:**	**5%**		
	Convenio Modificatorio Nº1(Gs.):		**611.033.177**				
	Monto Total (Gs.):		**3.667.675.201**				
DESCRIPCIÓN	**Monto del Contrato**	**CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**CERTIFICADO ACTUAL**		**CERTIFICADO ACUMULADO**	
		% DE AVANCE	**MONTO DE AVANCE**	**% DE AVANCE**	**MONTO DE AVANCE**	**% DE AVANCE**	**MONTO DE AVANCE**
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	3.667.675.201	69,70%	2.556.536.968	24,95%	915.158.687	94,66%	3.471.695.655
TOTALES Guaranies	3.667.675.201						3.471.695.655

	Monto del Contrato	CERTIFICACIONES ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
Monto de los trabajos	3.667.675.201	2.556.536.968	915.158.687	3.471.695.655
Devolución del Anticipo 20%	611.328.405	611.328.405	-	611.328.405
Fondo de Reparo 5%	183.383.760	127.826.847	45.757.934	173.584.781
Saldo Neto	2.872.963.036	1.817.381.716	869.400.753	2.686.782.469

Itinera S.A.
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Ing. Jose Torres
Fiscalización

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION ***DEPARTAMENTO DE OBRAS*** **OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN** **LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**	**Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.** Director Dirección de Obras Municipales Ing. Jose Torres Fiscalización **MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** **CERTIFICADO Nº 1 (CONVENIO MODIFICATORIO Nº1)** **PERIODO ENERO**

RESUMEN DE CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 1

	A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	**GUARANÍES**
	A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	915.158.687
	A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	2.556.536.968
	A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**3.471.695.655**

	B	**DETALLE DE LA FACTURA DE TRABAJOS REALIZADOS**	
	B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	915.158.687
	B.2	SUB TOTAL	915.158.687
	B.3	RETENCION DE FONDOS DE REPARO	45.757.934
	B.4	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE MES	-
	B.5	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	**915.158.687**

	C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
	C.1	**ANTICIPO**	
	C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	611.328.405
	C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	611.328.405
	C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	-
	C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	611.328.405
	C.1.e	**SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO**	-
	C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
	C.2.a	RETENCIONES DE CERTIFICADO	45.757.934
	C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	127.826.847
	C.2.c	**RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**173.584.781**
	C.3	**RESUMEN**	
	C.3.a	ESTIMACIONES DEL PRESENTE MES	915.158.687
	C.3.b	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL MES CERTIFICADO ANTERIOR	2.556.536.968
	C.3.c	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	3.471.695.655
	C.3.d	SALDO DEL ANTICIPO	-
	C.3.e	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	173.584.781
	C.3.g	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	**3.298.110.874**

Itinera S.A.
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Ing. Jose Torres
Fiscalización

Ing. Juan Jimenez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel: 021 642 198 – 0981 960 824

Luque, 16 de marzo del 2023

Nota Nro.: 001/2023

Señores.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

PRESENTE:

Referencia: CONVENIO MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO N° 05/2020; "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 1, correspondiente al periodo Enero del 2023.

El monto a ser pagado es de Gs. 915.158.687 (novecientos quince millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete. -) IVA incluido. -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 1 (ENERO/2023)
Descripción de la Obra	"PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" ID N° 372.863
Contratista	ITINERA S.A
Monto Contrato	Gs. 3.667.675.201
% de Avance Físico Financiero	24,95 %
Fecha de Contrato	19 de julio 2022
Plazo de ejecución Original	48 días
Orden de Inicio	13 de enero 2023

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

.....

Ing. Juan F. Canatta R.

Representante Legal

ITINERA S.A.

RUC:80072876-9