CERTIFICADO - 2

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO HASTA CALLE ALEMANIA

SUP. A CONSTRUIR: 1538 m2

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 26 dias mes de julio de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9, del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:2 corresponde al CONTRATO N° 07/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 04/2022 - ID N° 414085

Pavimento tipo Empedrado						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Trabajos Preliminares											
1.1	Replanteo y marcación	m2	1538	1.281	1.970.178	1538,00		1538,00	1.970.178	0	1.970.178	100,0%
1.2	Cartel de obra	un	1	1.199.000	1.199.000			0,00	0	0	0	0,0%
2	Movimiento de suelo											
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	153,8	23.900	3.675.820	153,80		153,80	3.675.820	0	3.675.820	100,0%
2.2	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	153,8	30.000	4.614.000	153,80		153,80	4.614.000	0	4.614.000	100,0%
3	PAVIMENTO											
3.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1350,5	30.000	40.515.000	138,96	**522,95**	661,90	4.168.740	**15.688.389**	19.857.129	49,0%
3.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	36,6344	683.967	25.056.721	25,00	**11,63**	36,63	17.099.175	**7.957.546**	25.056.721	100,0%
3.3	Cordón de retención 0,2x0,4	m3	1,68	683.967	1.149.065			0,00	0	0	0	0,0%
4	Limpieza final	gl	1	640.000	640.000			0,00	0	0	0	0,0%
	Total :				**78.819.783**				31.527.913	23.645.935	55.173.848	70,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 23.645.935

RESUMEN		
Monto Total de Obra	**Gs**	**78.819.783**
Cetificación N°:1	**Gs**	**31.527.913**
Cetificación N°:2	**Gs**	**23.645.935**

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5883794 - 9
Cel.: 0982 400 289
Obligado - Itapúa - Paraguay