MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta y drenaje en la Calle Adolfo Ariste del Barrio Espiritu Santo con ID: 395714

Contrato N° 21/2021

Certificado n° 1

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/8/2021
FECHA DE INICIO	12/7/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	4
PLAZO PRORROGADO	124
DIAS TRANSCURRIDOS	31
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**137.084.135**	**137.084.135**							82%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.035	277	563.695	0	1949,53	1949,53	-	540.020	540.020	96%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.885	28.396	53.526.460	0	1667	1667	-	47.336.132	47.336.132	88%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	445	107.913	48.021.285	0	356	356	-	38.417.028	38.417.028	80%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	25	289.984	7.249.600	0	25	25	-	7.249.600	7.249.600	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	48.485	436.365	0	9	9	-	436.365	436.365	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	445	2.830	1.259.350	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Losa de Hº Aº para registro. No incluye excavación	Metros cúbicos	2	2.089.787	4.179.574	0	2	2	-	4.179.574	4.179.574	100%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0,50 m. No incluye excavación	Metro lineal	93	203.089	18.887.277	0	66,5	66,5	-	13.505.419	13.505.419	72%
1.9	Drenaje subterráneo con caño de 100 mm. Según detalles.	Metro lineal	21	57.464	1.206.744	0	21	21	-	1.206.744	1.206.744	100%
1.10	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	580.800	1.161.600	0	0	0	-	-	-	0%
1.11	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.035	291	592.185	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**137.084.135**							

Total certificado	-	112.870.882	112.870.882
Fondo de reparo 5%:	-	5.643.544	5.643.544
Neto a cobrar Gs.:	-	107.227.338	107.227.338

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes
Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá