JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA — ITAPÚA

INFORME DE OBRAS

Fiscal de obra: Ing. Carlos Javier Amarilla.

Entidad: Gobernación de Itapúa.

Dependencia: Secretaria de Obras Públicas y transporte.

Periodo de Fiscalización: AGOSTO

Orden N°	ID N°	Distrito	Localidad / Beneficiario	Detalle	ADJUDICADO	Contacto	Contrato	Tipo de Licitación		Fiscal Asignado	Monto Contrato	Anticipo 20%	Prórroga(días)	Plazo de Ejecución (días corridos)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación Prevista	Avance de Ejecución %	Observ
1	434.738	Mayor Otaño	Arroyo San Juan	Puente de Hormigon Armado - - 20 mts x 9 mts	CONSTRUMAQ SUR SRL	3261940	76/23	LPN N°	05/23	Ing. Carlos Amarilla	998.056.537	199.611.307	86	240	22/12/23	12/11/24	96,53%	
2		Carlos A. López	Escuela Agrícola / Arroyo 22	Puente de Hormigon Armado -- 18 mts x 9 mts	Ing. Jorge Diaz Lavigne	675 475	83/23	LPN N°	05/23	Ing. Carlos Amarilla	985.000.000	197.000.000	107	240	22/12/23	03/12/24	65,20%	
3		San Rafael del Paraná	Naranjito / Arroyo Tembey´mi	Puente de Hormigon Armado - 20 mts x 9 mts	Miguel Angel Chaves	0981-281-899	84/23	LPN N°	05/23	Ing. Carlos Amarilla	1.035.253.760	207.050.752	75	240	22/12/23	01/11/24	86,96%	
4		Encarnación	4 Potrero / Arroyo Ka´yguangue	Puente de Hormigon Armado - 18 mts x 9 mts	Jaime Becrko Garcia	0717-20354	95/23	LPN N°	05/23	Ing. Carlos Amarilla	797.778.680	159.555.736	122	240	22/12/23	18/12/24	80,05%	
5		San Juan del Paraná		Empedrado - 406 ml (Lote N° 1)				LCO N°	34/23	Ing. Carlos Amarilla	269.559.058	53.911.812	73	105	19/12/23	14/06/24	100,00%	Obra concluida
6	435.860	Tomás R. Pereira	María Auxiliadora	Empedrado con Cordón Escondido - 760 ml	Gregorio Vera Jara LAPACHO CONSTRUCCIONES	0741 252 024	74/23	LCO N°	36/23	Ing. Carlos Amarilla	398.621.800	79.724.360	79	150	19/12/23	04/08/24	100,00%	Obra concluida
7		Itapúa Poty	Pirapo'i - Cruce Ita	Empedrado - 500 ML	JL y Compañía SA	0983-578 600	96/23	LCO N°	36/23	Ing. Carlos Amarilla	266.428 908	53.285.781	50	135	19/12/23	21/06/24	100,00%	Obra concluida
8	437.007	Carlos A. López	Frente a la Escuela Básica N.° 2515 General Pedro Duarte. - Km 2	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón escondido 448 ml	Dionel Olmedo Núñez	0985 910 459	59/23	LCD N°	34/23	Ing. Carlos Amarilla	180.615.506	36.123.101	53	90	22/12/23	13/05/24	100,00%	Obra concluida
9	437.009	Carlos A. López	Km 20	Construcción de Pavimento tipo **Empedrado** con cordón cuneta 425 ml -	Edgar Wilfrido Alfonso Arzamendia	0986 449 580	57/23	LCD N°	36/23	Ing. Carlos Amarilla	189.975.874	37.995.175	84	90	09/01/24	01/07/24	90,92%	Obra concluida
10	437.023	Yatytay	Barrio San Antonio Km. 17 - Yatytay.	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con Cordón Escondido de Hormigón. Long. 425 metros lineales,	Dionel Olmedo Núñez	0985-910 459	58/23	LCO N°	38/23	Ing. Carlos Amarilla	139.183.032	27.836.606	53	90	22/12/23	13/05/24	100,00%	Obra concluida
11	437.010	Mayor Otaño	Calle Presidente Franco	Construccion de Empedrado con Cordon Cuneta de Hormigon en la - 297 metros lineales	José Domingo Ferreira Martinez	985758947	92/23	LCD N°	37/23	Ing. Carlos Amarilla	151.505.541	30.301.108		90	22/12/23	21/03/24	100,00%	Obra concluida

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS – AGOSTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO – SOBRE ARROYO SAN JUAN – LOTE NRO 1

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	**Nº DE TELÉFONO:** 0981 104 390	**UBICACIÓN:** SOBRE ARROYO SAN JUAN - MAYOR OTAÑO	**MONTO DEL CONTRATO:** 998.056.537 Gs.
MODALIDAD / LOTE: LPN Nº 05/2023	**Nº CONTRATO:** 76/2023	**LOTE:** LOTE NRO 1	**FECHA DE INICIO:** 22-12-2023
PLAZO CONTRACTUAL: 240DÍAS	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-08-2023.	**PRORROGA:** 86 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:** 12-11-2024.

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: AGOSTO del 2024

Avance de Obra: 96.53%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee un buen avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Ing. Carlos Javier A...
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Fiscalización de Obras

Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +595/1204566
Correos: general@itapua.gov.py
gobernacionitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS – AGOSTO 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CARLOS ANTONIO LÓPEZ

EMPRESA CONTRATISTA: ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE	**Nº DE TELÉFONO:** 0981 - 448866	**UBICACIÓN:** CARLOS ANTONIO LÓPEZ	**MONTO DEL CONTRATO:** 985.000.000 Gs.
MODALIDAD / LOTE: LPN Nº 05/2023	**Nº CONTRATO:** 83/2023	**LOTE:** Lote N° 2	**FECHA DE INICIO:** 22-12-2023
PLAZO CONTRACTUAL: 240 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-08-2024.	**PRORROGA:** 107 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:** 03-12-2024.

Fiscalización: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: AGOSTO del 2024

Avance de Obra: 65.20%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee atraso en el avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido Orden de servicios solicitando mayor avance.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Cristhian Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +595710204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Fiscalización de Obras

INFORME DE OBRAS – MES DE AGOSTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE ARROYO TEMBE´YMI NARANJITO SAN RAFAEL DEL PARANÁ – LOTE 2

EMPRESA CONTRATISTA: ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	**Nº DE TELÉFONO:** 0981 - 281899	**UBICACIÓN:** Naranjito – San Rafael del Paraná	**MONTO DEL CONTRATO:** 1.035.253.760 Gs.
MODALIDAD / LOTE: LPN Nº 05/2023	**Nº CONTRATO:** 84/2023	**LOTE:** Lote N° 3	**FECHA DE INICIO:** 22-12-2023
PLAZO CONTRACTUAL: 240DÍAS	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-08-2024	**PRORROGA:** 75 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:** 01-11-2024

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: AGOSTO del 2024

Avance de Obra: 86.96%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee un buen avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Gobernación de Itapúa

Itapúa
lugar de
OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

Teléf: +595 [illegible]
Correos: [illegible]tapua.gov.py
generalitapua[illegible]@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Teléf: +595 204 [illegible]
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
30009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Fiscalización de Obras

INFORME DE OBRAS – AGOSTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – SOBRE EL ARROYO KA´YGUANGUE CERRITO - LOTE N° 4

EMPRESA CONTRATISTA:	Nº DE TELÉFONO:	UBICACIÓN:	MONTO DEL CONTRATO:
ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	0985 - 777880	KA´YGUANGUE CERRITO	797.778.860 Gs.
MODALIDAD / LOTE:	**Nº CONTRATO:**	**LOTE:**	**FECHA DE INICIO:**
LPN Nº 05/2023	95/2023	Lote N° 4	22-12-2023
PLAZO CONTRACTUAL:	**TERMINACIÓN PREVISTA:**	**PRORROGA:**	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:**
240DÍAS	18-08-2023.	222 Días	18-12-2024

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: AGOSTO del 2024

Avance de Obra: 80.05%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee atraso con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido orden de servicio solicitando acelerar el avance.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59[illegible]
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay