MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN

ID N°:417,125 CONTRATO Nº 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: ENERO 2023

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN	145.237.716	49,65%	19,44%	69,09%	72.112.000	28.232.500	100.344.500
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	29.047.543	49,65%	19,44%	69,09%	14.422.400	5.646.500	20.068.900
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	7.261.886	49,65%	19,44%	69,09%	3.605.600	1.411.625	5.017.225
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**36.309.429**	49,65%	19,44%	69,09%	**18.028.000**	**7.058.125**	**25.086.125**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**54.084.000**	**21.174.375**	**75.258.375**

Son guaranies: Veintiun millones ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
GAMARRA CONSTRUCCIONES
de Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6736-ALIDER VARA GUILLEN
ID N°:417,125 CONTRATO N° 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04
PERIODO: ENERO 2023

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6736-ALIDER VARA GUILLEN

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1,00											
1.1	Demolición de techo de teja	Metros cuadrados	140,00	30.500	4.270.000	140,00		140,00	4.270.000		4.270.000	100,00%		100,00%
1.2	Demontar Electricidad	Unidad	230,00	5.500	1.265.000	150,00		150,00	825.000		825.000	65,22%		65,22%
2	Mamposteria; de elevación con ladrillo común de 0,15m.	Metros cuadrados	8,00	35.000	280.000	8,00		8,00	280.000		280.000	100,00%		100,00%
3	Colocación de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	1,00											
3.1	Zapata	Metros cúbicos	1,00	2.250.000	2.250.000	1,00		1,00	2.250.000		2.250.000	100,00%		100,00%
3.2	Pilares	Metros cúbicos	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00		1,00	2.600.000		2.600.000	100,00%		100,00%
3.3	Viga cumbrera y dado	Metros cúbicos	1,50	3.000.000	4.500.000	1,50		1,50	4.500.000		4.500.000	100,00%		100,00%
3.4	Encadenado Superior	Metro lineal	65,00	129.000	8.385.000	65,00		65,00	8.385.000		8.385.000	100,00%		100,00%
4	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1,00											
4.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	5,00	41.000	205.000		5,00	5,00		205.000	205.000		100,00%	100,00%
4.2	Colocacion de Piso	Metros cuadrados	8,00	100.000	800.000		8,00	8,00		800.000	800.000		100,00%	100,00%
4.3	Colocación de Zocalo	Metro lineal	30,00	18.500	555.000		30,00	30,00		555.000	555.000		100,00%	100,00%
5	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5,00	100.000	500.000									
6	Revoques, de paredes	Metros cuadrados	90,00	34.500	3.105.000	75,00	15,00	90,00	2.587.500	517.500	3.105.000	83,33%	16,67%	100,00%
7	Colocacion de Techo - de tejas sobre tejuelones y Tirantes de H°A°	Metros cuadrados	140,00	257.000	35.980.000	140,00		140,00	35.980.000		35.980.000	100,00%		100,00%
8	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1,00											
8.1	Instalacion del Tablero Ppal	Unidad	1,00	969.000	969.000	0,50		0,50	484.500		484.500	50,00%		50,00%
8.2	Instalacion del tablero TS	Unidad	9,00	520.000	4.680.000									
8.3	Alimentacion de los circuitos de Luces	Unidad	200,00	115.000	23.000.000	50,00		50,00	5.750.000		5.750.000	25,00%		25,00%
8.4	Alimentacion 4x10mm, NYY al tablero Ppal.	Metro lineal	70,00	65.000	4.550.000									
8.5	Artefactos de iluminación	Unidad	65,00	210.000	13.650.000	20,00	30,00	50,00	4.200.000	6.300.000	10.500.000	30,77%	46,15%	76,92%
9	Aberturas; puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	5,00	850.000	4.250.000									
10	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1,00											
10.1	De Paredes al latex	Metros cuadrados	700,00	22.000	15.400.000		700,00	700,00		15.400.000	15.400.000		100,00%	100,00%
10.2	De Pilar al Latex	Metro lineal	35,00	21.000	735.000		35,00	35,00		735.000	735.000		100,00%	100,00%
10.3	De tejas al barniz y tirantes al latex	Metros cuadrados	120,00	31.000	3.720.000		120,00	120,00		3.720.000	3.720.000		100,00%	100,00%
11	Colocacion de vidrios; DE 4mm doble	Metros cuadrados	3,00	179.572	538.716									
12	Mobiliario - Pizarrones	Unidad	1,00	1.350.000	1.350.000									
13	Instalación y Montaje de Ventiladores de Techo	Unidad	10,00	650.000	6.500.000									
14	Limpieza Final de obra y retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**145.237.716**				**72.112.000**	**28.232.500**	**100.344.500**	**49,65%**	**19,44%**	**69,09%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
GAMARRA CONSTRUCCIONES
de Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN
C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN
ID N°:417,125 CONTRATO N° 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04
PERIODO: ENERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 07 días de febrero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GAMARRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. Mario Abilio Gamarra Gonzalez, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1			0,00
1.1	Demolición de techo de teja	Metros cuadrados	140	140,00		140,00
1.2	Demontar Electricidad	Unidad	230	150,00		150,00
2	Mamposteria; de elevacion con ladrillo común de 0.15m	Metros cuadrados	8	8,00		8,00
3	Colocación de Hormigón Armado	Unidad Medida	1			0,00
3.1	Zapata	Metros cúbicos	1	1,00		1,00
3.2	Pilares	Metros cúbicos	1	1,00		1,00
3.3	Viga cumbrera y dado	Metros cúbicos	1,5	1,50	0,00	1,50
3.4	Encadenado Superior	Metro lineal	65	65,00		65,00
4	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida	1			0,00
4.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	5		5,00	5,00
4.2	Colocacion de Piso	Metros cuadrados	8		8,00	8,00
4.3	Colocación de Zocalo	Metro lineal	30		30,00	30,00
5	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5			0,00
6	Revoques, de paredes	Metros cuadrados	90	75,00	15,00	90,00
7	Colocacion de Techo - de tejas sobre tejuelones y Tirantes de H°A°	Metros cuadrados	140	140,00	0,00	140,00
8	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1			0,00
8.1	Instalacion del Tablero Ppal	Unidad	1	0,50		0,50
8.2	Instalacion del tablero TS	Unidad	9			0,00
8.3	Alimentacion de los circuitos de Luces	Unidad	200	50,00		50,00
8.4	Alimentacion 4x10mm. NYY al tablero Ppal.	Metro lineal	70			0,00
8.5	Artefactos de iluminación	Unidad	65	20,00	30,00	50,00
9	Aberturas; puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	5			0,00
10	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			0,00
10.1	De Paredes al latex	Metros cuadrados	700		700,00	700,00
10.2	De Pilar al Latex	Metro lineal	35		35,00	35,00

GAMARRA CONSTRUCCIONES
RUC: 2412798-1

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 32/2022- REPARACION DE AULA EN 140M2 ESCUELA BASICA N°: 6735-ALIDER VARA GUILLEN

ID N°:417,125 CONTRATO Nº 30/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: GAMARRA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 04

PERIODO: ENERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 07 días de febrero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "GAMARRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. Mario Abilio Gamarra Gonzalez, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
10.3	De tejas al barniz y tirantes al latex	Metros cuadrados	120		120,00	120,00
11	Colocacion de vidrios; DE 4mm doble	Metros cuadrados	3			0,00
12	Mobiliario - Pizarrones	Unidad	1			0,00
13	Instalación y Montaje de Ventiladores de Techo	Unidad	10			0,00
14	Limpieza Final de obra y retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
GAMARRA CONSTRUCCIONES
de Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner