PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA:URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS POR LA EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO"con ID 414981
UBICACIÓN: DISTRITO DE CNEL MARTINEZ; ITAPE Y TEBICUARY — DPTO: GUAIRA
CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA — CE:
CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ — RUC. : 4.244.397-0
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 1.049.994.500 — FECHA:06/06/2022

LOTE N° 1

UBICACION: CNEL MARTINEZ

Tramo Tte Bogado a Potrero Villar a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153611,90 ; X:540878,75	Fin del tramo: Y: 7157483,32 ; X:540854,67	Distancia: 5.300,00 metros
Tramo 1 (Capellan) a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7150368,07 ; X:537792,05	Fin del tramo: Y: 7149838,93 ; X:535631,77	Distancia: 2.275,00 metros
Tramo 2 (capellan) a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7150581,98 ; X:536325,94	Fin del tramo: Y: 7150254,78 ; X:536405,80	Distancia: 335,00 metros
Tramo 1 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153131,25 ; X:540532,29	Fin del tramo: Y: 7153588,77 ; X:539943,37	Distancia: 700,00 metros
Tramo 2 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153658,16 ; X:540467,84	Fin del tramo: Y: 7153920,07 ; X:539731,17	Distancia: 850,00 metros
Tramo 3 en Tte Bogado a enripiar (Coordenadas en UTM)	Inicio del tramo: Y: 7153203,83 ; X:540327,63	Fin del tramo: Y: 7153782,44 ; X:540249,77	Distancia: 550,00 metros

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1.1	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	10,00	6.500.000	65.000.000	0	7,00	7,00	70%	0	45.500.000	45.500.000
1.2	Limpieza de canal con retroexcavadora	km	6,00	7.500.000	45.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	45.000.000	45.000.000
1.3	Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	10,00	6.530.000	65.300.000	0	7,00	7,00	70%	0	45.710.000	45.710.000
1.4	Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	5.954,00	35.000	208.390.000	0	3650,00	3.650,00	61%	0	127.750.000	127.750.000
	Sub Total				**383.690.000**				69%	0	263.960.000	263.960.000

ENTUBAMIENTO EN CAMINOS VECINALES COMPAÑÍA TTE. BOGADO Y TRAMO COSTA BARRIOS A MONGES HUGUA

Coordenadas en UTM (Y: 7153391,67; X:540360,17)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
2.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
2.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000	0	10,00	10,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
2.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	4.500.000	4.500.000
2.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
2.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	125.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**12.797.500**				65%	0	8.314.500	8.314.500

Coordenadas en UTM (Y: 7153436,81; X:540039,64)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
3.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
3.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000	0	10,00	10,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
3.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	4.500.000	4.500.000
3.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
3.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	125.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**12.797.500**				65%	0	8.314.500	8.314.500

Coordenadas en UTM (Y: 7153570,40; X:539948,64)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
4.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
4.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000	0	10,00	10,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
4.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	8,00	500.000	4.000.000	0	8,00	8,00	100%	0	4.000.000	4.000.000

DANIEL GAUTO B
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVIC

Ing. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
MOPC N° 4156

4.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
4.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
4.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
4.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
4.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**11.324.500**				**69%**	**0**	**7.814.500**	**7.814.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153157,94; X:540508,25)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
5.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
5.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000	0	8,00	8,00	100%	0	1.200.000	1.200.000
5.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
5.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
5.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
5.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
5.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
5.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.444.500**				**61%**	**0**	**4.514.500**	**4.514.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153639,87; X:540282,49)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
6.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
6.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000	0	8,00	8,00	100%	0	1.200.000	1.200.000
6.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
6.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
6.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
6.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
6.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
6.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.444.500**				**61%**	**0**	**4.514.500**	**4.514.500**

Coordenadas en UTM (Y: 715396,94; X:539807,06)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
7.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
7.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	8,00	150.000	1.200.000	0	8,00	8,00	100%	0	1.200.000	1.200.000
7.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
7.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
7.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
7.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
7.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
7.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.444.500**				**61%**	**0**	**4.514.500**	**4.514.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153652,75; X:540364,71)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
8.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
8.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000	0	9,00	9,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
8.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	3.000.000	3.000.000
8.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
8.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
8.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
8.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
8.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**10.174.500**				**66%**	**0**	**6.664.500**	**6.664.500**

DANIEL GAUTO F
RUC: 4.244.397-0

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

Coordenadas en UTM (Y: 7153287,17; X:540353,86)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
9.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
9.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000	0	9,00	9,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
9.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	3.000.000	3.000.000
9.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
9.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
9.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
9.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
9.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**10.174.500**				**66%**	**0**	**6.664.500**	**6.664.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7153305,08; X:540212,46)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
10.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
10.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000	0	9,00	9,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
10.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	3.000.000	3.000.000
10.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
10.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
10.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
10.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
10.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**10.174.500**				**66%**	**0**	**6.664.500**	**6.664.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7156012,26; X:538989,14)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
11.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
11.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000	0	9,00	9,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
11.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	3.000.000	3.000.000
11.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
11.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
11.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
11.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
11.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**10.174.500**				**66%**	**0**	**6.664.500**	**6.664.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7152764,76; X:537720,92)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
12.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
12.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	150.000	1.350.000	0	9,00	9,00	100%	0	1.350.000	1.350.000
12.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,60m.	un	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	100%	0	3.000.000	3.000.000
12.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
12.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	125.000	650.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
12.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	30.000	300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
12.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
12.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**10.174.500**				**66%**	**0**	**6.664.500**	**6.664.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7150447,76; X:536378,82)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado

DANIEL GAUTO B
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVIC

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

13.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
13.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000	0	10,00	10,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
13.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	4.500.000	4.500.000
13.4	Cabecera de piedra bruta colocada	m3	7,00	455.500	3.188.500	0	3,50	3,50	50%	0	1.594.250	1.594.250
13.5	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
13.6	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
13.7	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**14.171.500**				**68%**	**0**	**9.594.250**	**9.594.250**

Coordenadas en UTM (Y: 7150336,74; X:536384,30)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
14.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	2.000.000	2.000.000
14.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	150.000	1.500.000	0	10,00	10,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
14.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	6,00	750.000	4.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	4.500.000	4.500.000
14.4	Cabecera de piedra bruta colocada	m3	7,00	455.500	3.188.500	0	3,50	3,50	50%	0	1.594.250	1.594.250
14.5	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	30.000	423.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
14.6	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
14.7	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**14.171.500**				**68%**	**0**	**9.594.250**	**9.594.250**

LOTE N° 2

UBICACIÓN: ITAPE

Tramo a enripiar (Coordenadas en UTM) Inicio del tramo: Y: 7140252,94 ; X:538654,47

Descripcion: Mantenimiento de Caminos Vecinales.

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1.1	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	7,30	6.500.000	47.450.000	0	5,00	5,00	68%	0	32.500.000	32.500.000
1.2	Movimiento de suelo y canalizaciones con retroexcavadora	m3	200,00	130.000	26.000.000	0	150,00	150,00	75%	0	19.500.000	19.500.000
1.3	Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	7,30	6.530.000	47.669.000	0	5,00	5,00	68%	0	32.650.000	32.650.000
1.4	Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	3.695,00	35.000	129.325.000	0	2300,00	2.300,00	62%	0	80.500.000	80.500.000
	Sub Total				**250.444.000**				**66%**	**0**	**165.150.000**	**165.150.000**

Coordenadas en UTM (Y: 7138831,07; X:539213,11)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
2.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
2.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000	0	7,00	7,00	100%	0	1.050.000	1.050.000
2.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
2.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
2.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	2,80	2,80	58%	0	350.000	350.000
2.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.294.500**				**65%**	**0**	**4.714.500**	**4.714.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7137978,20 ; X:540219,69)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
3.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
3.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000	0	7,00	7,00	100%	0	1.050.000	1.050.000
3.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
3.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
3.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	2,80	2,80	58%	0	350.000	350.000
3.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0

DANIEL GAUTO F
RUC: 4.244.397-0
ABARY POTY SERVIC

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
MOPC N° 4156

Sub Total					7.294.500				65%	0	4.714.500	4.714.500

LOTE N° 3

UBICACIÓN: Tebicuary

Tramo 1 a enripiar (Coordenadas en UTM) — Inicio del tramo: Y: 7147460,01 ; X:535532,96

Tramo 2 a enripiar (Coordenadas en UTM) — Inicio del tramo: Y: 7141544,21 ; X:533687,56

Tramo 3 a enripiar (Coordenadas en UTM) — Inicio del tramo: Y: 7141804,02 ; X:534517,43

DESCRIPCION: Mantenimiento de Caminos Vecinalses - Tebicuary

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1.1	Trabajo preliminares (limpieza y perfilada con motoniveladora) 6,00 metros de anchos	km	4,30	6.500.000	27.950.000	0	3,00	3,00	70%	0	19.500.000	19.500.000
1.2	Movimiento de suelo y canalizaciones con retroexcavadora	m3	350,00	130.000	45.500.000	0	200,00	200,00	57%	0	26.000.000	26.000.000
1.3	Construccion y limpieza de cunetas/Ensachamiento de calles con motoniveladora	km	4,30	6.530.000	28.079.000	0	3,00	3,00	70%	0	19.590.000	19.590.000
1.4	Relleno con ripios y compactacion mecanica	m3	4.191,00	35.000	146.685.000	0	2837,37	2.837,37	68%	0	99.308.117	99.308.117
	Sub Total				**248.214.000**				66%	0	**164.398.117**	**164.398.117**

Coordenadas en UTM (Y: 7147029,71 ; X:535900,24)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
2.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
2.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000	0	7,00	7,00	100%	0	1.050.000	1.050.000
2.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
2.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
2.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	2,80	2,80	58%	0	350.000	350.000
2.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
2.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.294.500**				65%	0	**4.714.500**	**4.714.500**

Coordenadas en UTM (Y: 7141510,85 ; X:533803,35)

Item* No	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
3.1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
3.2	Movimiento de suelo y excavación	m3	7,00	150.000	1.050.000	0	7,00	7,00	100%	0	1.050.000	1.050.000
3.3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,40m.	un	6,00	250.000	1.500.000	0	6,00	6,00	100%	0	1.500.000	1.500.000
3.4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.000	314.500	0	1,70	1,70	100%	0	314.500	314.500
3.5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	125.000	600.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	30.000	270.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.7	Platea de Hormigón armado e= 12 cm.	m2	3,50	160.000	560.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
3.8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Sub Total				**7.294.500**				60%	0	**4.364.500**	**4.364.500**
	MONTO TOTAL				**1.049.994.500**				67%	0	**702.514.117**	**702.514.117**

DANIEL GAUTO BENITEZ
CONTRATISTA
DANIEL GAUTO I
RUC: 4.244.397-0
ABARY POTY SERVIC

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA
Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156