DCV N° 1308/2022

Asunción, 06 de mayo de 2022

CONSORCIO SAN JORGE
Itá Ybate 1907 c/José Félix Bogado, Asunción.
Teléfono: (+595 21) 302 – 470
Correo: caldetec@rieder.net.py;
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 39/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPÁ, GUAIRÁ Y MISIONES. LOTE 4. ID N° 364.659. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 460/2019**.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco del Contrato de la referencia, en respuesta a la solicitud del Consorcio del reconocimiento de plazo por lluvias y sus consecuencias por cuarenta y seis (46) días, del periodo de Setiembre 2021 hasta el mes de Marzo del 2022.

Al respecto, luego del análisis de lo solicitado, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2), no presenta objeciones a la prórroga del plazo en cuarenta y seis días calendarios (46), por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias.

Teniendo en cuenta la fecha de la Orden de Inicio, el plazo de ejecución de las obras y la fecha de finalización de las obras vigente, la nueva fecha de terminación de obras es el 22 de junio de 2022, que debe ser regularizado por Convenio Modificatorio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

MOPyC
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales