CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,88%
EJECUTADO ANTERIOR	5,52%
EJECUTADO ACUMULADO	7,40%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LA CASAS Y AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA - TRAMO 1	Unidad Medida	1	5.191.992.431	5.191.992.431									
1.1		AVENIDA FERNDANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - TRAMO 1													
1.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	2.175,00	27.874	60.625.950	404,52	19%	586,58	27%	991,10	46%	11.275.590	16.350.331	27.625.921
1.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	84,00	67.177	5.642.868	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	2.175,00	79.998	173.995.650	404,52	19%	586,58	27%	991,10	46%	32.360.791	46.925.227	79.286.018
1.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	653,00	22.219	14.509.007	161,80	25%	234,63	36%	396,43	61%	3.595.034	5.213.244	8.808.278
1.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	2.175,00	9.576	20.827.800	404,52	19%	586,58	27%	991,10	46%	3.873.684	5.617.090	9.490.774
1.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	2.175,00	191.730	417.012.750	505,65	23%	837,97	39%	1.343,62	62%	96.948.275	160.663.988	257.612.263
1.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	857,00	39.892	34.187.444	282,33	33%	259,50	30%	541,83	63%	11.262.708	10.351.974	21.614.682
1.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 650 m2									0,00				
1.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	650,00	27.874	18.118.100	90,98	14%	0	0%	90,98	14%	2.535.977	0	2.535.977
1.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	40,00	68.273	2.730.920	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	650,00	79.998	51.998.700	90,98	14%	0	0%	90,98	14%	7.278.218	0	7.278.218
1.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	260,00	22.219	5.776.940	30,69	12%	0	0%	30,69	12%	681.901	0	681.901
1.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	650,00	9.576	6.224.400	90,98	14%	0	0%	90,98	14%	871.224	0	871.224
1.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	650,00	267.738	174.029.700	90,98	14%	0	0%	90,98	14%	24.358.803	0	24.358.803
1.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	470,00	192.985	90.702.950	47,40	10%	0	0%	47,40	10%	9.147.489	0	9.147.489
1.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	348,00	39.892	13.882.416	41,43	12%	0	0%	41,43	12%	1.652.726	0	1.652.726

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,88%
EJECUTADO ANTERIOR	5,52%
EJECUTADO ACUMULADO	7,40%

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1.3		READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP									0,00				
1.3.1		REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	1.335,00	27.874	37.211.790	0	0%	175,47	13%	175,47	13%	0	4.891.051	4.891.051
1.3.2		REMOCION Y REPARACION DE EMPEDRADO	m^2	1.335,00	62.526	83.472.210	0	0%	175,47	13%	175,47	13%	0	10.971.437	10.971.437
1.3.3		EXCAVACION	m^3	1.388,40	22.219	30.848.860	0	0%	194,86	14%	194,86	14%	0	4.329.594	4.329.594
1.3.4		REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	801,00	118.251	94.719.051	0	0%	175,69	22%	175,69	22%	0	20.775.518	20.775.518
1.3.5		ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARENOSO	m^3	173,55	75.406	13.086.711	0	0%	98,67	57%	98,67	57%	0	7.440.310	7.440.310
1.3.6		EN PEAD de diámetro 2"	ml	2.670,00	32.197	85.965.990	0	0%	822,30	31%	822,30	31%	0	26.475.593	26.475.593
1.3.7		EN PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Un	267,00	17.395	4.644.465	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.3.8		VALVULA 2"	Un	26,00	671.498	17.458.948	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.3.9		PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS	ml	3.471,00	8.632	29.961.672	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.3.10		INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - Diámetro 50 mm a 150 mm	Un	23,00	551.582	12.686.386	0	0%	0	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 18.750 m2									0,00				
1.4.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	14,00	657.237	9.201.318	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	10,00	429.768	4.297.680	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	200,00	122.381	24.476.200	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	652,50	67.282	43.901.505	0	0%	130,90	20%	130,90	20%	0	8.807.214	8.807.214
1.4.5		CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	2.400,00	75.801	181.922.400	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	2.300,00	160.272	368.625.600	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m2	2.300,00	41.206	94.773.800	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.8		RIEGO DE LIGA	Litros	22.500,00	7.348	165.330.000	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.025,00	715.900	733.797.500	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	2.250,00	917.931	2.065.344.750	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0

Pedro Daniel Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,88%
EJECUTADO ANTERIOR	5,52%
EJECUTADO ACUMULADO	7,40%

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

LOTE 1.			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
2	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA Y AVENIDA DEFENSORES DEL CHACO - TRAMO 2	Unidad Medida	1	6.831.661.079	6.831.661.079					0,00				
2.1		CUNETA de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 1000 m									0,00				
2.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	1.000,00	27.874	27.874.000	36,72	4%	351,86	35%	388,58	39%	1.023.533	9.807.746	10.831.279
2.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	80,00	67.177	5.374.160	0	0%	63,34	79%	63,34	79%	0	4.254.991	4.254.991
2.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	1.000,00	62.526	62.526.000	36,72	4%	415,38	42%	452,10	46%	2.295.955	25.972.050	28.268.005
2.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	300	22.219	6.665.700	14,69	5%	166,15	55%	180,84	60%	326.397	3.691.687	4.018.084
2.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	1.000,00	9.576	9.576.000	36,72	4%	415,38	42%	452,10	46%	351.631	3.977.679	4.329.310
2.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	1.000,00	191.730	191.730.000	45,90	5%	593,40	59%	639,30	64%	8.800.407	113.772.582	122.572.989
2.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	399,00	39.892	15.916.908	19,83	5%	166,15	42%	185,98	47%	791.058	6.628.056	7.419.114
2.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 4.750 m2									0,00				
2.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	2.550,00	27.874	71.078.700	0	0%	200,07	8%	200,07	8%	0	5.576.751	5.576.751
2.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	1.450,00	68.273	98.995.850	0	0%	211,31	15%	211,31	15%	0	14.426.768	14.426.768
2.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	4.750,00	79.998	379.990.500	0	0%	313,11	7%	313,11	7%	0	25.048.174	25.048.174
2.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.900,00	22.219	42.216.100	0	0%	125,25	7%	125,25	7%	0	2.782.930	2.782.930
2.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	4.750,00	9.576	45.486.000	0	0%	313,11	7%	313,11	7%	0	2.998.341	2.998.341
2.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	4.750,00	267.738	1.271.755.500	0	0%	313,11	7%	313,11	7%	0	83.831.445	83.831.445
2.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	460,00	192.985	88.773.100	0	0%	94,35	21%	94,35	21%	0	18.208.135	18.208.135
2.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	2.840,00	39.892	113.293.280	0	0%	125,25	4%	125,25	4%	0	4.996.473	4.996.473

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

ATISTA: CONSORCIO SAJONIA

ENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

ATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,88%
EJECUTADO ANTERIOR	5,52%
EJECUTADO ACUMULADO	7,40%

		SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
						Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 25.250 m2									0,00				
	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	3,00	657.237	1.971.711	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	15,00	429.768	6.446.520	0	0%	3,00	20%	3,00	20%	0	1.289.304	1.289.304
	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	300,00	122.381	36.714.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	450,00	67.282	30.276.900	0	0%	30,77	7%	30,77	7%	0	2.070.267	2.070.267
	CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	20,00	75.801	1.516.020	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	16,00	133.840	2.141.440	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m^2	16,00	41.206	659.296	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	RIEGO DE LIGA	Litros	30.300,00	7.348	222.644.400	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.515,00	715.900	1.084.588.500	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	3.030,00	679.898	2.060.090.940	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	DRENAJE DE NAPA FREÁTICA 40 X 60 - TRAMOS 1 y 2 - LONGITUD: 1.300 m									0,00				
	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	70,00	68.273	4.779.110	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	1.300,00	118.251	153.726.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	70,00	62.526	4.376.820	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	EXCAVACIÓN	m^3	1.560,00	22.219	34.661.640	19,20	1%	0,00	0%	19,20	1%	426.605	0	426.605
	DRENAJE CON GEOTEXTIL	ml	1.300,00	102.204	132.865.200	40,00	3%	0,00	0%	40,00	3%	4.088.160	0	4.088.160
	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO DEL LUGAR	m^3	520,00	31.075	16.159.000	19,20	4%	0,00	0%	19,20	4%	596.640	0	596.640
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	1.565,00	39.892	62.430.980	25,92	2%	0,00	0%	25,92	2%	1.034.001	0	1.034.001

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

ATISTA: CONSORCIO SAJONIA

SENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

ATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	1,88%
EJECUTADO ANTERIOR	5,52%
EJECUTADO ACUMULADO	7,40%

		SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
						Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
	VARIOS (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)									0,00				
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA TERMOPLÁSTICA DE COLOR BLANCO Y AMARILLO	m^2	3.770,00	128.377	483.981.290	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	Un	63,00	870.100	54.816.300	0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
	CARTEL DE OBRA	Un	2,00	2.781.307	5.562.614	0	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	5.562.614	5.562.614
				MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	12.023.653.510							225.576.807	663.708.564	889.285.371
				TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	225.576.807									
				DEDUCCION DE ANTICIPO 20%	45.115.361									
				RETENCION FONDO DE REPARO 5%	11.278.840									
				TOTAL CERTIFICADO Nº 3 GS.	180.461.446									

N GUARANIES: CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS .----------

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CONSORCIO SAJONIA.

CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ S.A.

Fortín Galpón N°712 casi Atanasio González
Barrio Santa María
Teléfono: 021 670097

Asunción, 22 de mayo de 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PRESENTE

REF: CONTRATO Nº: UOC3 N° 08/2022" MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ"- ID Nº 388424 (LOTE 1)

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como contratista adjudicada de la Obra de la referencia, a fin de presentar el Certificado de Obra N° 3 y solicitamos su cobro.

Anexamos los siguientes documentos.

- Factura crédito
- Cedula Representante Legal
- Contrato de obra
- Constancia SIPE
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario de informe de Servicios Personales (FIS)
- Formulario de identificación del Personal (FIP)
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- REPSE
- Copia de pólizas
- Orden de Inicio
- Designación de los fiscales
- Certificado de Obras
- Planos de ubicación de los rubros certificados
- Planilla de acta de medición
- Libro de Obras
- Ensayo de calidad de los materiales
- Fotografías de los trabajos ejecutados
- Informe (DINAC)
- Uso del tiempo de plazo de ejecución

Sin otro particular lo saludamos.

CONSORCIO SAJONIA
RUC: 80128860-6

00000001

CONSORCIO SAJONIA