INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

Caaguazú, 15 de junio de 2023

Señor
Lic. Cesar Britez
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar la planilla de certificación de obras N°2 y a la vez por este medio solicitar el pago del mismo, perteneciente al Contrato Nº 05/2023 Licitación por Concurso de Ofertas ***(LCO) N° 08/2023, para CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ID: 430432.***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 2.119
FECHA: 15/06/2023 HORA: 11:38

CONTRATO Nº 5/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - ID: 430432

CERTIFICADO Nº 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	72141510-001	Demolicion y retiro de Estructura Preexistente	Metros cuadrados	374	26.000	9.724.000		100%	100%	-
2	72131601-9974	Marcacion Y Replanteo	Metros cuadrados	690	12.500	8.625.000		100%	100%	-
3	72102905-001	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	58	185.000	10.730.000		100%	100%	-
4	82101502-004	Cartel de obra 1.20 x 1.80 con marco metalico y plotter	Unidad	1	1.650.000	1.650.000		100%	100%	-
5	72131601-004	Zapatas H° Aisladas	Metros cúbicos	22,6	2.200.000	49.720.000		100%	100%	-
6	72131601-004	Pilares H° de 30 x 40 con acavado de Hormigon a la vista	Metros cúbicos	7,7	2.570.000	19.789.000	50%	50%	100%	9.894.500
7	72131601-004	Vigas H° De Arriostramiento Inf.	Metros cúbicos	6,8	2.200.000	14.960.000		100%	100%	-
8	72131601-004	Piso de Hormigon Armado Acavado Helicoterado	Metros cúbicos	55,6	2.685.000	149.286.000	85%	15%	100%	126.893.100
9	72131601-007	Cubierta superior de Chapa zinc tipo acanalada Sobre estructura metalica de Perfil y angulos con Columnas de varilla conformada 20x40 (Varillas de 20mm-10mm-8mm) con 2 Arcos metalicos	Metros cuadrados	690	315.000	217.350.000	80%	20%	100%	173.880.000
10	72131601-001	Circuito de Alimentacion electrica	Unidad	1	5.750.000	5.750.000	100%	0%	100%	5.750.000
11	72131601-001	Circuito de Distribucion electrica	Unidad	1	7.800.000	7.800.000	100%	0%	100%	7.800.000
12	72131601-001	Colocación de Artefactos Luminicos tipo reflector Led	Unidad	24	687.000	16.488.000	100%	0%	100%	16.488.000
13	72131601-001	Tablero electrico Principal	Unidad	1	4.480.000	4.480.000	100%	0%	100%	4.480.000
14	72131601-012	Pintura de marcacion para pista	Unidad	1	6.700.000	6.700.000	100%	0%	100%	6.700.000
15	72131601-012	Pintura tipo recina acrilica para pista	Metros cuadrados	685	35.500	24.317.500	100%	0%	100%	24.317.500
16	72131601-012	Pintura Acrilica a dos manos en Columnas de H°A°	Metros cuadrados	75	62.000	4.650.000	100%	0%	100%	4.650.000
17	72102304-005	Canaleta pluvial de chapa Galvanizada Nro. 26	Metro lineal	65,4	120.000	7.848.000	100%	0%	100%	7.848.000
18	72102304-005	Ductos de Bajada Pluvial	Metro lineal	96	82.000	7.872.000	100%	0%	100%	7.872.000
19	72102304-005	Ductos de desague Pluvial Subterraneo	Metro lineal	40	115.000	4.600.000		100%	100%	-
20	72131601-004	Canaleta de Hormigon a Cielo Avierto	Metros cúbicos	11,5	2.245.000	25.817.500		100%	100%	-
21	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.843.000	1.843.000	100%	0%	100%	1.843.000
		Precio Total				600.000.000				398.416.100

PORCENTAJE CERTIFICACION	66,40	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		79.683.220
NETO A COBRAR		318.732.880
FONDO DE REPARO 5%		19.920.805
TOTAL A COBRAR		298.812.075

Firma

Nombre: DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ

En calidad de: PROPIETARIO

innovara Empresa constructora (0975) 265 971 (0975) 487 561 Caaguazú - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú