MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Licitación por Contratación Directa N.º 15/2023 (LCD) para la CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 7664 SAN FILIPPO SMALDONE con ID N.º 434.414.

ACTA DE MEDICION N.º1

En el lugar de la obra , distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucu, el dia 18 del mes de enero del año 2024, se reunen la empresa Contratista R.A.S. CONSTRUCCIONES, representada por el Sr. Ramon Alberto Sosa Roldan, la FISCALIZACION DE OBRAS, en representación de la Municipalidad de Pilar, con el objeto de proceder a la verificación de los items de la presente ACTA DE MEDICION N.º 1. A continuación se detalla las mediciones correspondientes:

"CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL N° 7664 SAN FILIPPO SMALDONE" - CONTRATO 28/2023.

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Preparacion de la obra: a- Limpieza y preparacion del terreno (Incluye destronque de arbol mediano)	Metros cuadrados	70,8	0	70,8	70,8
2	Preparacion de la obra: b- Replanteo	Metros cuadrados	70,8	0	70,8	70,8
3	Preparacion de la obra: c- Demolicion de pared	Metros cuadrados	21	0	21	21
4	Excavacion y carga de cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	17,72	0	17,72	17,72
5	Extructura de H°A°: a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	0	1,29	1,29
6	Extructura de H°A°: b- Zapatas y pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,33	0	0,33	0,33
7	Extructura de H°A°: c- Encadenados inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	2,98	0	2,98	2,98
8	Muros de nivelacion: a- De 0,60 mts para pilares	Metros cuadrados	0,72	0	0,72	0,72
9	Muros de nivelacion: b- De 0,45 mts	Metros cuadrados	3,75	0	3,75	3,75
10	Muros de nivelacion:c- De 0,30 mts	Metros cuadrados	11,63	0	11,63	11,63
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	0	28,65	28,65
12	Aislacion asfaltica: a- Asilacion horizontal	Metros cuadrados	18,51	0	18,51	18,51
13	Aislacion asfaltica: b- De cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	0	3,54	3,54
14	Muros de elevacion: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	51,75	0	51,75	51,75
15	Muros de elevacion: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	0	37,65	37,65
16	Muros de elevacion: c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	21,91	0	21,91	21,91
17	Muros de elevacion: d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	0	31,72	31,72
18	Muros de elevacion: e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Mililitros	4	0	4	4
19	Muros de elevacion: f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	0	1	1
20	Muros de elevacion: g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	0	44,7	44,7
21	Pilares: a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	9,2	0	9,2	9,2
22	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a maquinas y tirantes de H°A° 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x 3"	Metros cuadrados	94,2	0	94,2	94,2
23	Revoques: a- De paredes interior, exterior con hidrofugo una capa	Metros cuadrados	215,38	0	215,38	215,38

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación y Obras

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramon A. Sosa R.
RUC: 3199170-0

Escaneado con CamScanner

24	Revoques: b- De pilares de galeria con hidrogufo 0,40 x 0,40mts	Metros cuadrados	9,2	0	9,2	9,2
25	Revoques: c- De cantero con hidrofugo-exterior	Metros cuadrados	7,84	0	7,48	7,48
26	Revoques: d- De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados	Metros cuadrados	22,08	0	22,08	22,08
27	Revoques: e- De nivelacion y de panderete encadenado interior	Metros cuadrados	10,19	0	10,19	10,19
28	Revoques: f- De moldeduras 1:3 (moldeduras de ventanas) 10 cm de espansor	Metro lineal	30,8	0	3,23	3,23
29	Revoques: g- De mochetas	Metro lineal	42,8	0	0	0
30	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	67,29	0	0	0
31	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	67,29	0	0	0
32	Zocalo mosaico granitico base gris pulido	Metro lineal	36,7	0	0	0
33	Aberturas de maderas: a- Puerta Placa 0,70 x 2,10 c/ marc, contramarco y herrajes	Unidad	1	0	1	1
34	Aberturas de maderas: b- Puerta Placa 0,60 x 1,20 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	0	2	2
35	Aberturas de maderas: c- Puerta Placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	0	1	1
36	Aberturas metalicas: a- Puerta metalica de 1,10 x 2,10 con marco y herrajas	Unidad	1	0	1	1
37	Aberturas metalicas: b- Ventanas blindex de 1.50 x 1.70 mts	Metros cuadrados	5,1	0	0	0
38	Aberturas metalicas: c- Ventanas blindex de 1,50 x 1,00 mts	Metros cuadrados	9	0	0	0
39	Pinturas: a- De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	0	0	0
40	Pinturas: b- De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	0	0	0
41	Pinturas: C- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijadas)	Metros cuadrados	80,39	0	0	0
42	Pinturas: d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	0	0	0
43	Pinturas: e- De mamposteria a la vista al latex	Metros cuadrados	68,03	0	0	0
44	Pinturas: f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	19,16	0	0	0
45	Pinturas: g- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	0	0	0
46	Pinturas: h- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2	0	0	0
47	Pinturas: i- De tirantes y liston de boca de H°A° al latex	Metros cuadrados	56,6	0	0	0
48	Pinturas: j- De viga cumbrera	Metros cuadrados	22,08	0	0	0
49	Pinturas: k- De canaleta y caño de bajada	Metros	36,9	0	0	0
50	Desague pluvial: a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40cm	Metro lineal	36,9	0	0	0
51	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	0	0	0
52	Pizarron fijo de 1.30 x 3.60mts. Con marco	Unidad	1	0	0	0
53	Grada de acceso frontal	Unidad	1	0	1	1
54	Rampa Peatonal	Unidad	1	0	1	1
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	0	23,04	23,04
56	Instalacion sanitaria: a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	0	1	0
57	Instalacion sanitaria: b- Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20mts	Unidad Medida Global	1	0	1	1
58	Instalacion sanitaria: c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50mt	Unidad Medida Global	1	0	1	1

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación
y Obras

CONSTRUCCIONES
de Ramón Sosa R
RUC: 3199
Cel: 0975-6063

Escaneado con CamScanner

59	Instalacion electrica: Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	1	0	1	1
60	Instalacion electrica: Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	0	1	1
61	Instalacion electrica: Bocas de luces	Unidad	9	0	9	9
62	Instalacion electrica: Bocas de tomas	Unidad	3	0	3	3
63	Instalacion electrica: Bocas de ventiladores de techo	Unidad	2	0	2	2
64	Instalacion electrica: Circuito para A.A	Unidad	1	0	1	1
65	Artefactos electricos: Artefactos	Unidad	4	0	0	0
66	Artefactos electricos: Artefactos fluosrescentes de 1x40 W c/ fotocelula en galeria (o led de similares caracteristicas)	Unidad	5	0	0	0
67	Instalacion electrica: Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	0	0	0
68	Instalacion electrica: Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist.Split	Unidad	1	0	0	0
69	Extintor de 6 kilos (con soporte)	Unidad	1	0	0	0
70	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	70,8	0	0	0
71	Cartel de obra con portal cartel de 2,40m x	Unidad	1	0	1	1
72	Cartel de Obra 0,40m x 0,60m	Unidad	1	0	0	0

Elaborado por:
Abg. Alfredo Pérez
Administrador de Contrataciones

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación y Obras

Verificado por:
Ing. Desiderio López Álvarez
Fiscal de Obra de la Municipalidad de Pilar

Sr. Ramon Alberto Sosa Roldan
Propietario de R.A.S. CONSTRUCCIONES

R.A.S. CONSTRUCCIONES
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199172-9
Cel. 0975-606345 - Pilar

Escaneado con CamScanner