EMTAUSA

Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Importaciones - Exportaciones - Consultoría

Ingeniería en Sistemas

*Informáticos *Electromecánicos *Eléctricos *Electrónicos *Civiles *Viales

Compra - Venta de Mercaderías en Gral.

Capiatá, 17 de AGOSTO de 2019

Obra: Trabajos de Reparaciones de Instalaciones Eléctricas en el Colegio Nacional de Capiatá

Propietario: Municipalidad de Capiatá

Llamado: CD Nº 79/2019 -ID Nº 366681

Contrato Nº 77/2019

Trabajos de Reparaciones de Instalaciones Eléctricas en el Colegio Nacional de Capiatá

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		Porcentaje de trabajos certificados			Montos Certificación 1		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72102201-002	Cambio de acometida (servicio), cable preensamblado 3x70 mm2, 14 mts	Unidad	1	2.278.000	2.278.000	_	100%	100%	_	2.278.000	2.278.000
2	72102201-002	Cambio de acometida (entrada), cable NYY 4x35 mm2, 5 mts	Unidad	2	1.283.000	2.566.000	_	100%	100%	_	2.566.000	2.566.000
3	72102201-002	Puesta a tierra con jabalinas de 2,4 m 5/8 de diametro y 254 micrómetros de cobertura de recubrimiento de cobre, 6 metros de conductor de cobre desnudo de 50 mm2. En linea recta, unión entre jabalina y conductor con soldadura exotérmica	Unidad Medida Global	1	3.080.000	3.080.000	_	100%	100%	_	3.080.000	3.080.000
4	72131701-002	Provisión e instalación de tablero TSI PA (Tablero metálico para 60 TM, TM corte 3x100A, 1 TM 3x 32A, 13 TM 3x20A, 3TM 1x16A, 3TM 1x10A, alimentación 4x35Nyy	Unidad Medida Global	1	8.229.000	8.229.000	_	100%	100%	_	8.229.000	8.229.000
5	72102201-002	Provisión e instalación de tablero TSI PA (Tablero metálico para 60 TM, TM corte 3x100A, 1TM 3x 32A, 14 TM 3x20A, 3TM 1x16A, 3TM 1x10A, alimentación 4x35Nyy	Unidad Medida Global	1	7.744.000	7.744.000	_	100%	100%	_	7.744.000	7.744.000

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios

Ruta N° 1, Km 19. Calle Itapúa casi México – Capiatá – Paraguay
Tel.: (+595 21) 329 0242 – Email: info@emtausa.com

EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

Carlos R. Paredes
Ingeniero

6	72102201-002	Provisión e instalación de tablero TA para (Aulas, Laboratorio, Sala de Profesores, Sala de Supervisión), tablero para 12 TM , TM corte 3x20A, 2TM 1x16A, 2TM 1x10A	Unidad	25	520.000	13.000.000	_	100%	100%	_	13.000.000	13.000.000
7	72102201-002	Reacondicionamiento General de las Instalaciones Eléctricas y Cableado independiente conforme a cómputo métrico expuesto en la sección de descripción de la obra en el PBC.	Unidad	25	2.265.000	56.625.000	_	100%	100%	_	56.625.000	56.625.000
8	72131701-002	Provisión e instalación de bandeja metalica tipo perforada galvanizado de 100 mm x 50 mm, tipo perforada galvanizao, instalación de soportes de 1,5 m max.	Metros	141	63.818	8.998.338	_	100%	100%	_	8.998.338	8.998.338
TOTAL						102.520.338	_	100%	100%	_	102.520.338	102.520.338

TOTAL AVANCE 1	100,00%	102.520.338
FONDO DE REPARO (5%)	5%	5.126.017

Total: guaraníes noventa y siete millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos veintiunos. ----------	**97.394.321**

EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

Lic. Ma. Teresa Irala Caceres
Contratista
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil
Fiscalizador
Municipalidad de Capiatá