OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

	Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 2509 VIRGEN DEL CARMEN			**CERTIFICADO 3**					FECHA DEL CERTIFICADO:		8/7/2025	
	Empresa: HM CONSTRUCCIONES								FECHA INICIO		7/4/2025	
	CONTRATO N°: 01/2025	PLAZO	100 DIAS						FECHA ENTREGA		17/7/2025	
	FECHA DE CONTRATO: 28/03/2025					CERTIFICADO ANTERIOR			CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
	PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO											
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	INCIDENCIA %	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Limpieza de terreno	M2	372,00	6.819	2.536.668	1,11	0,78	1.775.668	0,33	761.000	1,11	2.536.668
2	Replanteo	M2	372,00	5.970	2.220.840	0,97	0,68	1.554.588	0,29	666.252	0,97	2.220.840
3	Preparacion de obra Obrador	GL.	1,00	3.326.596	3.326.596	1,46	1,02	2.328.617	0,44	997.979	1,46	3.326.596
4	Cartel de obra 1.50x2.00m impreso en lona	GL.	1,00	1.308.783	1.308.783	0,57	0,40	916.148	0,17	392.635	0,57	1.308.783
5	Excavacion y carga de cimiento PBC	M3	54,00	563.704	30.440.016	13,33	9,33	21.308.011	4,00	9.132.005	13,33	30.440.016
6	Mamposteria de nivelacion de 0,30 mts de espesor	m2	144,00	201.000	28.944.000	12,67	8,87	20.260.800	3,80	8.683.200	12,67	28.944.000
7	Revoque de mamposteria de nivelacion	m2	288,00	40.000	11.520.000	5,04	3,53	8.064.000	1,51	3.456.000	5,04	11.520.000
8	Cercado con postes metalico cada 2,5 mts malla electrosoldada de 50x100mm (80 mts - frente)	ml	69,00	345.000	23.805.000	10,42	7,30	16.663.500	3,13	7.141.500	10,42	23.805.000
9	Cercado con tejido de alambre y postes de hormigon	ml	350,00	298.167	104.358.450	45,69	31,98	73.050.915	13,71	31.307.535	45,69	104.358.450
10	Porton acceso vehicular	un	1,00	4.663.128	4.663.128	2,04	1,43	3.264.190	0,61	1.398.938	2,04	4.663.128
11	Porton acceso peatonal	un	1,00	2.861.128	2.861.128	1,25	0,88	2.002.790	0,38	858.338	1,25	2.861.128
12	Carteleria de lona ploteado	m2	3,20	955.513	3.057.642	1,34	0,94	2.140.349	0,40	917.292	1,34	3.057.642
13	Pilares de H°A°	m3	2,76	2.894.400	7.988.544	3,50	2,45	5.591.981	1,05	2.396.563	3,50	7.988.544
14	Limpieza final de obra	GL.	1,00	1.377.563	1.377.563	0,60	0,42	964.294	0,18	413.269	0,60	1.377.563
		TOTALES			**228.408.358**	100,00	**70,00**	159.885.850	**30,00**	**68.522.507**	**100**	**228.408.358**
		DESCUENTO ANTICIPO				**10,00**				**6.852.251**		
		FONDO REPARO				**5,00**				**3.426.125**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**58.244.131**		

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Meneles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202