TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarendahe
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO LOTE 11 - CONTRATO N° 36/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	4.043.367.228	190.670.897	1.563.691.759	1.754.362.656	28,25%	495.634.157	6,93%	121.619.853	35,18%	617.254.010
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**4.043.367.228**	**190.670.897**	**1.563.691.759**	**1.754.362.656**	**28,25%**	**495.634.157**	**6,93%**	**121.619.853**	**35,18%**	**617.254.010**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	808.673.446				12,26%	99.126.831	3,01%	24.323.971	15,27%	123.450.802
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	87.718.133				28,25%	24.781.708	6,93%	6.080.993	35,18%	30.862.701
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**896.391.578**					**123.908.539**		**30.404.964**		**154.313.503**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	91.214.889
C.2	MULTAS	Gs.	-
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	91.214.889

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVA.-

Ing. Miguel Zarate Irala
Residente de obra

Lic. Cesar Ortiz Gaona
Representante Legal

Fiscal de Obra

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Miguel V. Zárate
Residente de Obra

Consorcio Constructor Norteño

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal

Consorcio Constructor Norteño

Verenivee Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Ingel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEHDIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTEÑO LOTE 11 - CONTRATO N° 36/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Escuela Básica N° 154 Gral. Eugenio A. Garay	100%	258.785.548	23.249.057	235.536.491	258.785.548	24,19%	62.599.748	10,58%	27.383.545	34,77%	89.983.293
2	Escuela Básica N° 368 Cnel. Jose Maria Argaña	100%	178.419.059	22.209.522	156.209.537	178.419.059	32,36%	57.741.415	7,85%	14.001.785	40,21%	71.743.200
3	Escuela Básica N° 1302 Braulio Mendoza Areco	100%	180.823.165	22.425.687	158.397.478	180.823.165	33,87%	61.246.255	2,58%	4.660.374	36,45%	65.906.630
4	Escuela Básica N° 384 Cap. Pedro Juan Caballero	100%	446.832.730	33.933.104	412.899.626	446.832.730	30,24%	135.130.516	6,11%	27.299.501	36,35%	162.430.018
5	Escuela Básica N° 1960 Juana Maria de Lara	100%	178.701.858	22.173.494	156.528.364	178.701.858	26,03%	46.512.387	8,15%	14.563.400	34,18%	61.075.787
6	Escuela Básica N° 188 Bella Vista	100%	149.871.152	22.194.081	127.677.071	149.871.152	15,04%	22.535.896	3,38%	5.058.750	18,41%	27.594.647
7	Escuela Básica N°106 Mcal. Lopez	100%	177.858.168	22.286.724	155.571.444	177.858.168	26,22%	46.625.617	8,19%	14.563.400	34,40%	61.189.017
8	Escuela Básica N° 1783 Gral. Jose E. Diaz	100%	183.070.976	22.199.228	160.871.748	183.070.976	34,55%	63.242.323	7,70%	14.089.098	42,24%	77.331.421
	Total por Obra - (A)	100%	1.754.362.656	190.670.897	1.563.691.759	1.754.362.656	28,25%	495.634.157	6,93%	121.619.853	35,18%	617.254.010

Ing. Miguel Zarate Irala
Residente de obra

Lic. Cesar Ortiz Gaona
Representante Legal

Fiscal de Obra

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ing. Miguel V. Zárate
Residente de Obra

Consorcio Constructor Norteño

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal

Consorcio Constructor Norteño

Verenice Solaeche Leiva
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.446

Ángel Rodríguez González
Rector