| CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A | ANDE Administración Nacional de Electricidad | RESUMEN<br>CERTIFICADO N° 29<br>JUNIO--2022 |
|---|---|---|

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

| CONCEPTO | Contractual Gs. | Anterior Gs | Presente CERTIFICADO N° 29 Gs | Acumulado Gs | Saldo Gs |
|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | |
| 1. Salarios del Personal (IVA incluido) | 7.175.520.000 | 6.840.300.000 | **104.190.000** | 6.944.490.000 | 231.030.000 |
| 2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido) | 953.680.000 | 919.620.000 | **34.060.000** | 953.680.000 | 0 |
| **Monto Certificado (IVA incluido)** | 8.129.200.000 | 7.759.920.000 | **138.250.000** | 7.898.170.000 | 231.030.000 |
| DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) | 812.920.000 | 812.920.000 | **0** | 812.920.000 | 0 |

**DETALLE DE LAS FACTURAS**

**Monto Certificado (IVA incluido)** **138.250.000 Gs.**

**DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)** **0 Gs.**

**TOTAL (IVA INCLUIDO)** **138.250.000 Gs.**

**MONTO SOLICITADO:** **ciento treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil**

**Lic. José Acosta**

**Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.**

Scanned with CamScanner