MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2021 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR, SANITARIOS Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS".

CONTRATO Nº 22/2022 - LOTE 05

UBICACION: Escuela Basica N° 855 San Antonio de Padua Y Escuela Basica San Ramon

FECHA: 01/12/2022

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de obra- Reparacion de techo de 1 aula NIVEL INICIAL Escuela Basica N° 855 San Antonio de Padua	Metros cuadrados	3	480.000	1.440.000	0,0	0%	3,00	100%	3,00	100%	0	1.440.000	1.440.000	100,00%
2	Desmonte de techo teja para restauracion	Metros cuadrados	22	55.000	1.210.000	0,0	0%	22,0	100%	22,00	100%	0	1.210.000	1.210.000	100,00%
3	Demolicion de Piso, guarda obra	Metros cuadrados	12	45.000	540.000	0,0	0%	12,0	100%	12,00	100%	0	540.000	540.000	100,00%
4	Piso cementicio guarda obra 1,50mts sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	12	165.000	1.980.000	0,0	0%	12,00	100%	12,00	100%	0	1.980.000	1.980.000	100,00%
5	Piso Ceramico	Metros cuadrados	53,75	95.000	5.106.250	0,0	0%	53,75	100%	53,75	100%	0	5.106.250	5.106.250	100,00%
6	Zocalo	Metros cuadrados	17,75	25.000	443.750	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
7	Reparacion de tejas y tejuelones (cambio de viga 4x8 existente en mal estado)	Metros cuadrados	22	385.000	8.470.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
8	Pintura exterior base sellador y terminacion al latex	Metros cuadrados	65	43.000	2.795.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
9	Pintura interior con enduido y terminacion al latex	Metros cuadrados	185	43.000	7.955.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
10	Pintura de vigas nueva al barniz	Metros cuadrados	26	25.000	650.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
11	Pintura de abertura de Madera	Metros cuadrados	38	25.000	950.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
12	Instalacion electrica con artefactos	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000	0,0	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	4.750.000	4.750.000	100,00%
13	Artefactos sanitarios, 4 bachas de losa ceramica y dos inodoros	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
14	Canilla cromada metalica de 1/2	Unidad Medida Global	4	480.000	1.920.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
15	Llave de paso metalica con campana 3/4	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
16	Caños y afines para conexión A. corr. Y cloacal	Unidad Medida Global	1	4.850.000	4.850.000	0,0	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	4.850.000	4.850.000	100,00%
17	Registro cloacal 50x50	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	0,0	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	650.000	650.000	100,00%
18	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	42	135.000	5.670.000	0,0	0%	42,00	100%	42,00	100%	0	5.670.000	5.670.000	100,00%
19	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	6	380.000	2.280.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
20	Caño de 100mm conexión entre rejillas	Metro lineal	15	160.000	2.400.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
21	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
22	Cartel de obra - Reparacion de techo de 3 aula NIVEL INICIAL en la ESC BAS San Ramon	Metros cuadrados	3	480.000	1.440.000	0,0	0%	3,00	100%	3,00	100%	0	1.440.000	1.440.000	100,00%
23	Desmonte de techo según EETT	Metros cuadrados	158	55.000	8.690.000	0,0	0%	158,00	100%	158,00	100%	0	8.690.000	8.690.000	100,00%
24	Apuntalamiento de estructura de techo según EETT	Metros cuadrados	26	25.000	650.000	0,0	0%	26,00	100%	26,00	100%	0	650.000	650.000	100,00%
25	Demolicion de muro según EETT	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000	0,0	0%	23,00	100%	23,00	100%	0	1.265.000	1.265.000	100,00%
26	Demolicion de piso según EETT	Metros cuadrados	150	60.000	9.000.000	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	9.000.000	9.000.000	100,00%
27	Demolicion de cielorraso PVC existente	Metros cuadrados	85	40.000	3.400.000	0,00	0%	85,00	100%	85,00	100%	0	3.400.000	3.400.000	100,00%
28	Viga Cadena de Hormigon Armado(en sector A según diseño, ver plano de obra)	Metros cúbicos	1	1.765.000	1.765.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	1.765.000	1.765.000	100,00%
29	chapa simil teja metalica con isoport de 30mm y Correas 80x40	Metros cuadrados	158,1	215.000	33.991.500	0,00	0%	70,00	44%	70,00	44%	0	15.050.000	15.050.000	44,28%
30	Cielorraso de yeso suspendido 60x60 c/ dilatador	Metros cuadrados	85	155.000	13.175.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
31	Contrapiso de cascotes de ladrillo	Metros cuadrados	121,5	48.000	5.832.000	0,00	0%	121,50	100%	121,50	100%	0	5.832.000	5.832.000	100,00%
32	Carpeta cementicia	Metros cuadrados	121,5	65.000	7.897.500	0,00	0%	121,50	100%	121,50	100%	0	7.897.500	7.897.500	100,00%
33	Pisos, Zocalos Ceramicos 40x40	Metros cuadrados	135	125.000	16.875.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
34	Revoques de muro según EETT	Metros cuadrados	23	47.000	1.081.000	0,00	0%	23,00	100%	23,00	100%	0	1.081.000	1.081.000	100,00%
35	Revoques de pilares según EETT	Metros cuadrados	21	47.000	987.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
36	Pintura exterior según EETT	Metros cuadrados	95	43.000	4.085.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
37	Pintura interior según EETT	Metros cuadrados	155	43.000	6.665.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narvaez
RUC 1056732-1

38	Pintura de vigas según EETT	Metros cuadrados	194	25.000	4.850.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
39	Pintura de abertura de Maderas	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
40	Pintura de cielorraso c/ terminacion al latex	Metros cuadrados	85	55.000	4.675.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
41	Instalacion electrica con artefactos de luz	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	5.000.000	5.000.000	100,00%
42	ventiladores	Unidad	6	650.000	3.900.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
43	Pizarra acrilica con porta borrador	Unidad Medida Global	3	1.500.000	4.500.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
44	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	32	155.000	4.960.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
45	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	4	380.000	1.520.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
46	Caño de 100 mm conexión entre rejillas	Metro lineal	25	145.000	3.625.000	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0	3.625.000	3.625.000	100,00%
47	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puerta de aulas	Unidad	3	95.000	285.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
49	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	-	-	0,00%
TOTAL CONTRATO					**217.504.000**			**TOTAL CERTIFICACION**					**90.891.750**		

CERTIFICADO Nº 1		**90.891.750**
DEDUCCION DE ANTICIPO		**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**4.544.588**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**86.347.163**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Arq. Hugo Giménez Fretes
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

PRESERGEN
de Cecilio Benítez Narvaez
RUC 1056725-1

CECILIO BENITEZ NARVAEZ
PRESENGUER

LOTE 05

OBRA: Reparacion de techo de 1 aula Nivel Inicial y Reparacion de techo de 3 aula Nivel Inicial en la Escuela Basica San Ramon

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obra- Reparacion de techo de 1 aula NIVEL INICIAL Escuela Basica N° 855 San Antonio de Padua	Metros cuadrados	3,00	0,0	0%	3,00	0%	3,0	100,00%
2	Desmonte de techo teja para restauracion	Metros cuadrados	22,00	0,0	0%	22,00	0%	22,0	100,00%
3	Demolicion de Piso, guarda obra	Metros cuadrados	12,00	0,0	0%	12,00	0%	12,0	100,00%
4	Piso cementicio guarda obra 1,50mts sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	12,00	0,0	0%	12,00	0%	12,0	100,00%
5	Piso Ceramico	Metros cuadrados	53,75	0,0	0%	53,75	0%	53,8	100,00%
6	Zocalo	Metros cuadrados	17,75	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
7	Reparacion de tejas y tejuelones (cambio de viga 4x8 existente en mal estado)	Metros cuadrados	22,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
8	Pintura exterior base sellador y terminacion al latex	Metros cuadrados	65,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
9	Pintura interior con enduido y terminacion al latex	Metros cuadrados	185,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
10	Pintura de vigas nueva al barniz	Metros cuadrados	26,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
11	Pintura de abertura de Madera	Metros cuadrados	38,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
12	Instalacion electrica con artefactos	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	1,00	0%	1,0	100,00%
13	Artefactos sanitarios, 4 bachas de losa ceramica y dos inodoros	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
14	Canilla cromada metalica de 1/2	Unidad Medida Global	4,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
15	Llave de paso metalica con campana 3/4	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
16	Caños y afines para conexión A. corr. Y cloacal	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	1,00	0%	1,0	100,00%
17	Registro cloacal 50x50	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	1,00	0%	1,0	100,00%
18	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	42,00	0,0	0%	42,00	0%	42,0	100,00%
19	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	6,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
20	Caño de 100mm conexión entre rejillas	Metro lineal	15,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
21	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
22	Cartel de obra - Reparacion de techo de 3 aula NIVEL INICIAL en la ESC BAS San Ramon	Metros cuadrados	3,00	0,0	0%	3,00	0%	3,0	100,00%
23	Desmonte de techo según EETT	Metros cuadrados	158,00	0,0	0%	158,00	0%	158,0	100,00%
24	Apuntalamiento de estructura de techo según EETT	Metros cuadrados	26,00	0,0	0%	26,00	0%	26,0	100,00%
25	Demolicion de muro según EETT	Metros cuadrados	23,00	0,0	0%	23,00	0%	23,0	100,00%
26	Demolicion de piso según EETT	Metros cuadrados	150,00	0,0	0%	150,00	0%	150,0	100,00%
27	Demolicion de cielorraso PVC existente	Metros cuadrados	85,00	0,0	0%	85,00	0%	85,0	100,00%
28	Viga Cadena de Hormigon Armado(en sector A según diseño, ver plano de obra)	Metros cúbicos	1,00	0,0	0%	1,00	0%	1,0	100,00%
29	chapa simil teja metalica con isoport de 30mm y Correas 80x40	Metros cuadrados	158,10	0,0	0%	70,00	0%	70,0	44,28%
30	Cielorraso de yeso suspendido 60x60 c/ dilatador	Metros cuadrados	85,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
31	Contrapiso de cascotes de ladrillo	Metros cuadrados	121,50	0,0	0%	121,50	0%	121,5	100,00%
32	Carpeta cementicia	Metros cuadrados	121,50	0,0	0%	121,50	0%	121,5	100,00%
33	Pisos, Zocalos Ceramicos 40x40	Metros cuadrados	135,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
34	Revoques de muro según EETT	Metros cuadrados	23,00	0,0	0%	23,00	0%	23,0	100,00%
35	Revoques de pilares según EETT	Metros cuadrados	21,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
36	Pintura exterior según EETT	Metros cuadrados	95,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
37	Pintura interior según EETT	Metros cuadrados	155,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
38	Pintura de vigas según EETT	Metros cuadrados	194,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
39	Pintura de abertura de Maderas	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
40	Pintura de cielorraso c/ terminacion al latex	Metros cuadrados	85,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
41	Instalacion electrica con artefactos de luz	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	1,00	0%	1,0	100,00%
42	ventiladores	Unidad	6,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
43	Pizarra acrilica con porta borrador	Unidad Medida Global	3,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
44	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	32,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
45	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	4,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
46	Caño de 100 mm conexión entre rejillas	Metro lineal	25,00	0,0	0%	25,00	0%	25,0	100,00%
47	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puerta de aulas	Unidad	3,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%
49	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1,00	0,0	0%	0,00	0%	0,0	0,00%

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

CECILIO BENITEZ NARVAEZ
PRESENTANTE

PRESENTANTE
de Cecilio Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

LOTE 05					
OBRA: Reparacion de techo de 1 aula Nivel Inicial y Reparacion de techo de 3 aula Nivel Inicial en la Escuela Basica San Ramon					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obra- Reparacion de techo de 1 aula NIVEL INICIAL Escuela Basica N° 855 San Antonio de Padua	Metros cuadrados	3,00	480.000	1.440.000
2	Desmonte de techo teja para restauracion	Metros cuadrados	22,00	55.000	1.210.000
3	Demolicion de Piso, guarda obra	Metros cuadrados	12,00	45.000	540.000
4	Piso cementicio guarda obra 1,50mts sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	12,00	165.000	1.980.000
5	Piso Ceramico	Metros cuadrados	53,75	95.000	5.106.250
6	Zocalo	Metros cuadrados	17,75	25.000	443.750
7	Reparacion de tejas y tejuelones (cambio de viga 4x8 existente en mal estado)	Metros cuadrados	22,00	385.000	8.470.000
8	Pintura exterior base sellador y terminacion al latex	Metros cuadrados	65,00	43.000	2.795.000
9	Pintura interior con enduido y terminacion al latex	Metros cuadrados	185,00	43.000	7.955.000
10	Pintura de vigas nueva al barniz	Metros cuadrados	26,00	25.000	650.000
11	Pintura de abertura de Madera	Metros cuadrados	38,00	25.000	950.000
12	Instalacion electrica con artefactos	Unidad Medida Global	1,00	4.750.000	4.750.000
13	Artefactos sanitarios, 4 bachas de losa ceramica y dos inodoros	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000
14	Canilla cromada metalica de 1/2	Unidad Medida Global	4,00	480.000	1.920.000
15	Llave de paso metalica con campana 3/4	Unidad Medida Global	1,00	380.000	380.000
16	Caños y afines para conexión A. corr. Y cloacal	Unidad Medida Global	1,00	4.850.000	4.850.000
17	Registro cloacal 50x50	Unidad Medida Global	1,00	650.000	650.000
18	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	42,00	135.000	5.670.000
19	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	6,00	380.000	2.280.000
20	Caño de 100mm conexión entre rejillas	Metro lineal	15,00	160.000	2.400.000
21	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.500.000	2.500.000
22	Cartel de obra - Reparacion de techo de 3 aula NIVEL INICIAL en la ESC BAS San Ramon	Metros cuadrados	3,00	480.000	1.440.000
23	Desmonte de techo según EETT	Metros cuadrados	158,00	55.000	8.690.000
24	Apuntalamiento de estructura de techo según EETT	Metros cuadrados	26,00	25.000	650.000
25	Demolicion de muro según EETT	Metros cuadrados	23,00	55.000	1.265.000
26	Demolicion de piso según EETT	Metros cuadrados	150,00	60.000	9.000.000
27	Demolicion de cielorraso PVC existente	Metros cuadrados	85,00	40.000	3.400.000
28	Viga Cadena de Hormigon Armado(en sector A según diseño, ver plano de obra)	Metros cúbicos	1,00	1.765.000	1.765.000
29	chapa simil teja metalica con isoport de 30mm y Correas 80x40	Metros cuadrados	158,10	215.000	33.991.500
30	Cielorraso de yeso suspendido 60x60 c/ dilatador	Metros cuadrados	85,00	155.000	13.175.000
31	Contrapiso de cascotes de ladrillo	Metros cuadrados	121,50	48.000	5.832.000
32	Carpeta cementicia	Metros cuadrados	121,50	65.000	7.897.500
33	Pisos, Zocalos Ceramicos 40x40	Metros cuadrados	135,00	125.000	16.875.000
34	Revoques de muro según EETT	Metros cuadrados	23,00	47.000	1.081.000
35	Revoques de pilares según EETT	Metros cuadrados	21,00	47.000	987.000
36	Pintura exterior según EETT	Metros cuadrados	95,00	43.000	4.085.000
37	Pintura interior según EETT	Metros cuadrados	155,00	43.000	6.665.000
38	Pintura de vigas según EETT	Metros cuadrados	194,00	25.000	4.850.000
39	Pintura de abertura de Maderas	Unidad Medida Global	1,00	1.100.000	1.100.000
40	Pintura de cielorraso c/ terminacion al latex	Metros cuadrados	85,00	55.000	4.675.000
41	Instalacion electrica con artefactos de luz	Unidad Medida Global	1,00	5.000.000	5.000.000
42	ventiladores	Unidad	6,00	650.000	3.900.000
43	Pizarra acrilica con porta borrador	Unidad Medida Global	3,00	1.500.000	4.500.000
44	Canaleta con bajada desarrollo 25cm, con pintura antioxido	Metro lineal	32,00	155.000	4.960.000
45	Rejilla abierta, albañileria y rejilla metalica 30x30	Unidad	4,00	380.000	1.520.000
46	Caño de 100 mm conexión entre rejillas	Metro lineal	25,00	145.000	3.625.000
47	Vidrios de 4mm en paños rotos de aberturas del tipo balancin	Unidad Medida Global	1,00	350.000	350.000
48	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puerta de aulas	Unidad	3,00	95.000	285.000
49	Limpieza final con disposicion de residuos de obra	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000
					217.504.000

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

CECILIO BENITEZ NARVAEZ
PRESENGUER

PRESERGEN
Ce Benitez Narvaez
RUC 1056732-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo