OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONTRATISTA: N.A. CONSTRUCCIONES

ZONA: YKA´A - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 30/06/ 2023

AVANCE DE OBRA	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 27/2023.

RUBROS DEL CONTRATO N°27/2023						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	455.000	873.600	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 873.600	₲ 873.600
2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	200,00	4.900	980.000	0,00	200,00	200,00	₲ 0	₲ 980.000	₲ 980.000
3	Marcacion y Replanteo	M2	1432,24	1.210	1.733.010	0,00	1432,24	1432,24	₲ 0	₲ 1.733.010	₲ 1.733.010
4	Caja para empedrado e= 0,30	M3	429,67	34.500	14.823.615	0,00	429,67	429,67	₲ 0	₲ 14.823.615	₲ 14.823.615
5	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1432,24	53.155	76.130.717	0,00	1432,24	1432,24	₲ 0	₲ 76.130.717	₲ 76.130.717
6	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ML	216,00	33.650	7.268.400	0,00	194,00	194,00	₲ 0	₲ 6.528.100	₲ 6.528.100
7	Enripiado de piedra	M2	1432,24	1.750	2.506.420	0,00	1432,24	1432,24	₲ 0	₲ 2.506.420	₲ 2.506.420
8	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	102,32	36.999	3.785.738	0,00	102,32	102,32	₲ 0	₲ 3.785.738	₲ 3.785.738
9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	102,32	419.000	42.872.080	0,00	102,32	102,32	₲ 0	₲ 42.872.080	₲ 42.872.080
10	Tapa de Canal abierto de HºAº material MDO	M3	3,06	2.630.000	8.047.800	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
11	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	1.357.760	1.357.760	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.357.760	₲ 1.357.760
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	160.379.140			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 151.591.040	₲ 151.591.040
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	94,52%	94,52%
									NETO A COBRAR	₲ 151.591.040	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez E.
Dpto. de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Director de Obras Publicas
Municipalidad de Luque
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez