INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Arq. Cristian Gauto – Fiscal de Obra de la Gobernación del Guairá.

Mes de agosto.

1. Recorrido de las obras para verificación de avance de obras.

E.D.R. CONSTRUCCIONES – DE EDUARDO DUARTE

Construcciones – Varias (Tinglados, Comedor, Bloques de Aulas).

- **Tinglados: 20 x 40 metros.**
  - Colegio Centro Regional. Un Tinglado ciclo 2 – Villarrica.

    Se pudo constatar que el tinglado es de estructura metálica y que las dimensiones son de 24.53 metros de largo y 21 metros de ancho. **Esta obra ya está culminada.**
  - Escuela Integral Eirete. Un tinglado – Villarrica.

    Se pudo constatar que el tinglado es de estructura metálica ya terminada, los pilares ya están cargadas con hormigón armado y posee la viga superior, sin embargo, aún faltan trabajos de piso de hormigón armado, construcción de baño y graderías.
  - Centro Educativo integral Don Idelfonso Ríos Barrios – José Fassardi.

    Las dimensiones del tinglado son las siguiente. 40 metros de largo por 20 metros de ancho. La estructura metálica ya está culminada en su totalidad y cargadas todos los pilares con hormigón armado, sin embargo, aún no posee el piso de hormigón armado ni los baños.
  - Colegio Manuel Ortiz Guerrero – Villarrica

    Se pudo constatar que el tinglado posee una dimensión de 40 metros de largo por 20 metros de ancho. La estructura metálica ya está en su totalidad, pero aún carece de canaletas embutidas. Esta obra ya posee piso de Hormigón armado.
- **Comedor:**
  - Colegio Natalicio Talavera – Pañetevy San Pedro (Natalicio Talavera).

    Esta obra se encuentra en 63% de avance, aún faltan trabajos de contrapiso, provisión y colocación de piso, falta mejorar la terminación del techo, cablerios de instalaciones eléctricas y conexiones de agua para el lavadero.
  - Escuela Básica N°5284 Maestro Fermín López. – Kaaguy Kupé.

    Esta obra está muy retrasada, razón por la cual ya se solicitó el avance con mayor rapidez por parte del contratista, la obra está en un 35% de avance.
  - Escuela Cervantes – Villarrica.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

Esta obra ya está culminada solo falta retiro de escombros.

- Escuela San Jorge – José Fasardi.

Esta obra está en 75% de terminación, aún no posee guarda obras, rampa para acceso, pintura ni cablerio para instalaciones eléctricas.

- Escuela Permetuo Socorro – Itape

Esta obra ya está culminada en su totalidad.

- Escuela San Benito – Eugenio A. Garay.

La obra se encuentra en un 93% de avance, aún falta la colocación de vidrios en ventanas y mejor terminación en los tirantes de hormigón.

- Escuela Santa Elena – Ñumi.

La obra está muy retrasada, tiene un avance del 45% por la cual ya se le comunico a la empresa que tenga un avance las rápida.

- Escuela San Pascual – Troche.

La obra tiene un avance del 60%, le falta aún terminaciones y colocación de piso, pintura, provisión y colocación de canaleta embutida.

- Escuela San José Obrero – Ñumi.

El comedor tiene un avance del 63%, falta provisión y colocación de pisos, pintura, colocación de vidrios y puertas.

- **Bloque de Aula:**
  - Escuela Sagrado Corazón de Jesús – Villarrica.
    - **Un bloque de 2 aulas ya se encuentra culminada.**
    - Un bloque de 3 aulas está en proceso, tiene un avance del 70 % de los trabajos.
  - Escuela San José Obrero – Ñumi.

    El bloque de aula ya se encuentra culminada.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

Fonacide – Plurianual. Bloque de Aula 5,80 x 6,80 mts.

- Escuela Virgilio Ramón Legal. Un bloque de aula – Eugenio A. Garay.

  El bloque de aula ya se encuentra culminada.

- Escuela Virgen de Fátima. Dos bloques de aula – Tororo.

  La obra ya se encuentra en etapa de terminación, falta pintura y colocación de vidrios.

- Escuela Telemaco Silvera. Un bloque de aula – Iturbe

  El bloque de aula ya se encuentra culminada.

- Escuela San Blas. Un bloque de aula – Iturbe.

  El bloque de aula ya se encuentra culminada.

- Escuela San José Obrero. Un bloque de aula – Ñumi.

  La obra se encuentra con un avance del 95%, falta aún la colocación de vidrios en las ventanas.

- Escuela San Blas. Un bloque de aula – Félix Pérez Cardozo.

  El bloque de 2 aulas ya se encuentra culminada.

Plurianual. Contrato de construcción.

- Refacción de la supervisión del Guairá- Villarrica.

  La obra se encuentra muy retrasada con respecto al plazo de entrega.

- Contrato de Tape Pyta. Construcción de empedrado con apertura de camino – Detrás de la UNVES – Villarrica.

  El primer tramo del empedrado ya se encuentra concluido, sin embargo, el segundo tramo aún se encuentra en proceso de construcción.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

Empedrado:

- Barrio Tuyutimi. 544m² (Costado del Oratorio) – Villarrica.

  Esta obra ya se encuentra culminada.

- Barrio Tuyutimi. 702 m² (Plaza Navidad).

  Los trabajos se encuentran en apertura.

- Itaybu 1800 m² (Frente al Oratorio).

  Esta obra ya se encuentra culminada.

- Fracción 4. 1500m² (Santa Lucia).

  Esta obra ya se encuentra culminada.

- San Francisco Potrero. 1650 m² (Santa Lucia).

  Esta obra ya se encuentra culminada.

- Fracción el Portal. 912m² (Frente a la UNA).

  Los trabajos se encuentran en ejecución.

- Yvyra rovy. 1860m² (Al lado de SNPP).

  Esta obra ya se encuentra culminada.

- Santa Librada. 300m².

  Obs. Construcción de muro de contención y relleno terminado, falta trabajo de empedrado.

- Caroveni cruce 12 de junio 2730m² (A cien metros de la escuela Virgilio barrios). En ejecución – Villarrica con Félix Pérez Cardozo.
- Caroveni cruce pinto 1500m² (A 300 metros de la escuela Virgilio Barrio). Apertura – Villarrica con Itaty.
- Barrio estación 600m² (Al lado del molino).

  En ejecución Obs. Primer Proyecto enfrente al club nueva estrella, la municipalidad de Villarrica realizo estos trabajos motivo por el cual el proyecto fue destinado en este tramo. El proyecto se encuentra en un 90% de avance.

- Rincón 1. 928m². (Junto a la pista nacional).

  Esta obra ya se encuentra culminada.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4158

2. Elaboración de Proyecto

⇨ Proyecto de Refacción de un bloque de aula de 2 Niveles – Escuela activa Graduada N° 4753. Lomas Valentina.





Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156



⇨ <u>Proyecto de Refacción de un aula de 10.00 x 8.00 metros – Escuela de Tuyutimi.</u>



Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156



PLANTA PROPUESTA
ESC.1/100

PROYECTO REFACCIÓN DE AULA 10 X 80 M.

INF. de OBRA
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE TUYUTIMI
UBICACIÓN: BV. CABALLERO E/ COMUNERO Y RIO ACUDAPÁN
BARRIO: TUYUTIMI CIUDAD: VILLARRICA
COORDENADAS: 25°46'14.1"S 56°27'15.9"W

PROFESIONAL
NOMBRE: ARQ. CRISTIAN GAUTO
DIRECCIÓN: MBOCAYATY – GUAIRA
ARQ. PATENTE MUNICIPAL: 95.277 REGISTRO MOPC: 4156

TÍTULO PLANTA PROPUESTA
ESC.: 1/1000
TEMA: ARQUITECTURA
FECHA: 02 DE 04

ARQ. Cristian Gauto
Fiscal de Obras de la Gobernación



CORTE A°A°
ESC.1/50

PROYECTO REFACCIÓN DE AULA 10 X 80 M.

INF. de OBRA
INSTITUCIÓN: ESCUELA DE TUYUTIMI
UBICACIÓN: BV. CABALLERO E/ COMUNERO Y RIO ACUDAPÁN
BARRIO: TUYUTIMI CIUDAD: VILLARRICA
COORDENADAS: 25°46'14.1"S 56°27'15.9"W

PROFESIONAL
NOMBRE: ARQ. CRISTIAN GAUTO
DIRECCIÓN: MBOCAYATY – GUAIRA
ARQ. PATENTE MUNICIPAL: 95.277 REGISTRO MOPC: 4156

TÍTULO CORTE ARQUITECTÓNICO
ESC.: 1/50
TEMA: ARQUITECTURA
FECHA: 03 DE 04

ARQ. Cristian Gauto
Fiscal de Obras de la Gobernación

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

⇨ Proyecto de Refacción de pista deportiva – Colegio Nacional Jorge Barchini.





Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

⇨ Proyecto de Construcción de un nicho en la entrada del Barrio San Miguel





Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156



CORTE ARQUITECTÓNICO
ESC.1/50

PROY. CONSTRUCCIÓN DE NICHO ENTRADA AL BARRIO SAN MIGUEL

INF. de OBRA	DIRECCIÓN: ENTRADA A AL BARRIO SAN MIGUEL DESDE BV. AYOLAS
	UBICACIÓN: BV. AYOLAS Y BV. ITURBE
	BARRIO: SAN MIGUEL – VILLARRICA
	COORDENADAS: 25°46'28.5"S 56°26'23.7"W
PROFESIONAL	NOMBRE: ARQ. CRISTIAN GAUTO
	DIRECCIÓN: MBOCAYATY – GUAIRA
	NRO. PATENTE MUNICIPAL: 85.277 — NRO. REGISTRO MOPC: 4156
TÍTULO CORTE ARQUITECTÓNICO	ESC.: 1/50
	MODULO: ARQUITECTURA
ARQ. Cristian Gauto Fiscal de Obras de la Gobernación	NRO. DE LÁMINA: 03 DE 04

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156