LOTE NRO: 2																Certificado N° 6
Centro de Documentaciones, Escalera, Sanitarios FaCEA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.983.700**	**25.983.700**										
1.1		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.450.000	-	1.450.000	
1.2		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	925.000	925.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	925.000	-	925.000	
1.3		Retiro de dos árboles	Unidad	2	471.000	942.000	2,00		2,00	100,00%	0,00%	100,00%	942.000	-	942.000	
1.4		Retiro de dos columnas con recuperación de artefactos electricos	Unidad	2	471.000	942.000	2,00		2,00	100,00%	0,00%	100,00%	942.000	-	942.000	
1.5		Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	425.000	-	425.000	
1.6		Adecuación eléctrica del circuito de ilumninación de la cancha e iluminación del estacionamiento	Unidad Medida Global	1	1.883.000	1.883.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.883.000	-	1.883.000	
1.7		Replanteo de obra	Metros cuadrados	586	4.100	2.402.600	586,00		586,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.402.600	-	2.402.600	
1.8		Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	380.000	-	380.000	
1.9		Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	0,600002	0,10	0,700002	60,00%	10,00%	70,00%	3.390.011	565.000	3.955.011	
1.10		Vallado de Obra de chapa.	Metro lineal	75	86.200	6.465.000	75,00		75,00	100,00%	0,00%	100,00%	6.465.000	-	6.465.000	
1.11		Bandeja salvavidas de seguridad perimetral (según diseño)	Unidad Medida Global	1	3.671.500	3.671.500	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	3.671.500	3.671.500	
1.12		Retiro de ventana de aluminio y reubicación.	Unidad	1	376.600	376.600	0,00		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
1.13		Retiro de puerta de madera y reubicación	Unidad	1	471.000	471.000	0,00		-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**	**13.688.300**	**13.688.300**										
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	185	69.700	12.894.500	185,00		185,00	100,00%	0,00%	100,00%	12.894.500	-	12.894.500	
2.2		Excavación para viga de encadenado inferior	Metros cúbicos	11,34	70.000	793.800	11,34		11,34	100,00%	0,00%	100,00%	793.800	-	793.800	
3	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**12.446.000**	**12.446.000**										
3.1		Relleno y compactación de suelo - Edificación, zapata mas rampa	Metros cúbicos	140	88.900	12.446.000	140,00		140,00	100,00%	0,00%	100,00%	12.446.000	-	12.446.000	
4	**72103003-001**	**Servicio de Demolición**	**Metros cuadrados**	**1**	**819.780**	**819.780**										
4.1		Piso de baldosón de 4x40cm con contrapiso	Metros cuadrados	24	18.850	452.400	24,00		24,00	100,00%	0,00%	100,00%	452.400	-	452.400	
4.2		De mampostería de ladrillo laminado para colocación de ventana y puerta	Metros cuadrados	3,5	11.400	39.900			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
4.3		Cordón de hormigón	Metro lineal	27,29	12.000	327.480	27,29		27,29	100,00%	0,00%	100,00%	327.480	-	327.480	
5	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**	**482.834.000**	**482.834.000**										
5.1		Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	40	2.353.350	94.134.000	37,36		37,36	93,40%	0,00%	93,40%	87.921.156	-	87.921.156	
5.2		Pilares	Metros cúbicos	30	3.150.000	94.500.000	30,00		30,00	100,00%	0,00%	100,00%	94.500.000	-	94.500.000	
5.3		Viga Encadenado inferior y Superior 1P, 2P y apoyo de techo (La V.E. inferior será asentada sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	61	2.300.000	140.300.000	54,44		54,44	89,25%	0,00%	89,25%	125.212.000	-	125.212.000	
5.4		Losa e=10cm	Metros cúbicos	40	2.830.000	113.200.000	36,91	3,00	39,91	92,28%	7,50%	99,78%	104.455.300	8.490.000	112.945.300	
5.5		Escaleras	Metros cúbicos	11	3.700.000	40.700.000	11,00		11,00	100,00%	0,00%	100,00%	40.700.000	-	40.700.000	
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**	**78.744.920**	**78.744.920**										
6.1		Mampostería de ladrillo cerámico laminado hueco 21 agujeros, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	369,93	125.000	46.241.250	75,00	53,00	128,00	20,27%	14,33%	34,60%	9.375.000	6.625.000	16.000.000	
6.2		Mampostería de ladrillo común para parapeto, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	78,22	110.000	8.604.200	54,00		54,00	69,04%	0,00%	69,04%	5.940.000	-	5.940.000	
6.3		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	219,56	77.000	16.906.120	219,56		219,56	100,00%	0,00%	100,00%	16.906.120	-	16.906.120	
6.4		Mampostería para caja de ascensor de ladrillo común, espesor 0.20m. Incluye envarillado.	Metros cuadrados	48,23	145.000	6.993.350	40,00		40,00	82,94%	0,00%	82,94%	5.800.000	-	5.800.000	
7	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**	**Metro lineal**	**1**	**4.477.200**	**4.477.200**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-	
7.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	159,9	28.000	4.477.200	67,00		67,00	41,90%	0,00%	41,90%	1.876.000	-	1.876.000	
8	**72131601-006**	**Aislación**	**Metro lineal**	**1**	**7.563.200**	**7.563.200**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-	
8.1		Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapa junta de aluminio de 15cm de ancho	Metro lineal	31,46	95.000	2.988.700			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
8.2		Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto.	Metros cuadrados	130,55	20.000	2.611.000	47,80		47,80	36,61%	0,00%	36,61%	956.000	-	956.000	
8.3		Junta de dilatación de alumnio con alas para piso cerámico	Metro lineal	6	220.000	1.320.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
8.4		Junta de dilatación para contrapiso (de poliestireno expandido 1cm de espesor)	Metro lineal	25,74	25.000	643.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	

Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054265-1

9	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**	**99.585.170**	**99.585.170**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
9.1		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino - Parapeto	Metros cuadrados	45	46.600	2.097.000		45,00	45,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	2.097.000	2.097.000
9.2		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas - Parapeto	Metros cuadrados	45	44.900	2.020.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9.3		De vigas, columnas, losas a una capa gruesa y filtrado.	Metros cuadrados	813,58	59.000	48.001.220	336,34	71,72	408,06	41,34%	8,82%	50,16%	19.844.060	4.231.480	24.075.540
9.4		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	309	25.000	7.725.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9.5		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	811,05	49.000	39.741.450	204,76	250,00	454,76	25,25%	30,82%	56,07%	10.033.240	12.250.000	22.283.240
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**78.566.000**	**78.566.000**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
10.1		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,90x2,10 m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	30	1.300.000	39.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.2		Ventana pivotante con un paño fijo inferior (incluye vidrios fumé arenado de 8mm espesor incoloro). 0,80x2,10 m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	4	1.450.000	5.800.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.3		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,00x0,50 m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	970.000	970.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.4		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,80x0,50 m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	388.000	388.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.5		Ventana con paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,80x0,60m m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6	1.500.000	9.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.6		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 0,40x0,50 m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	1	258.000	258.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.7		Ventana corrediza con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,10x1,00m. Con carpinteria de aluminio color negro.	Unidad	2	1.550.000	3.100.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.8		Puerta principal de vidrio de 10mm de 2x2,80m doble hoja (Parte batiente de 2x2,10m y paño fijo superior 2,00x0,77m)	Unidad	1	3.400.000	3.400.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.9		Ventana con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,10x0,60m. Con carpinteria de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	6	1.000.000	6.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.10		Puerta placa de madera de hoja de 1,00x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	1	710.000	710.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.11		Puerta placa de madera de hoja de 0,70x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	5	710.000	3.550.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
10.12		Puerta placa de madera de hoja de 0,80x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	9	710.000	6.390.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**124.909.870**	**124.909.870**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
11.1		Piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	114	235.350	26.829.900			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.2		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	106	52.750	5.591.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.3		Piso de cerámica esmaltada PEI 4	Metros cuadrados	507,16	88.000	44.630.080			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.4		Contrapiso de cascotes compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	621,86	34.000	21.143.240			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.5		Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico	Metros cuadrados	497,55	27.000	13.433.850		33,57	33,57	0,00%	6,75%	6,75%	-	906.390	906.390
11.6		Zócalo de cerámica	Metro lineal	306	33.550	10.266.300			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.7		Contrapiso de cascotes compactado espesor 10cm para rampa	Metros cuadrados	15	36.000	540.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
11.8		Capa de Hormigón e=7cm con mallas electrosoldadas para rampa mas rodillado	Metros cuadrados	15	165.000	2.475.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**	**91.901.300**	**91.901.300**			**-**		**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
12.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones que se adjuntan en plano de calculo estructural. (Incluye techo de entrada principal)	Metros cuadrados	205,55	220.000	45.221.000	147,00	58,55	205,55	71,52%	28,48%	100,00%	32.340.000	12.881.000	45.221.000
12.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	205,55	46.000	9.455.300		205,55	205,55	0,00%	100,00%	100,00%	-	9.455.300	9.455.300
12.3		Cielorraso de madera de machimbre con estructura de soporte de armazón de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	195	155.000	30.225.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12.4		Cornisa de madera para cielorraso incluye pintura al barniz manos necesarias	Metro lineal	400	17.500	7.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-

Arq. Marcelo H. Allende B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

13	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**	**60.506.400**	**60.506.400**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
13.1		Interiores al látex con enduido manos necesarias	Metros cuadrados	1.830,37	26.000	47.589.620			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.2		De puertas de madera	Metros cuadrados	68,04	31.000	2.109.240			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.3		De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias	Metros cuadrados	369,93	18.000	6.658.740			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
13.4		Exterior al látex manos necesarias	Metros cuadrados	207,44	20.000	4.148.800			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
14	**72102602-010**	**Colocación de pasamano**	**Metro lineal**	**1**	**9.154.440**	**9.154.440**		-	-	-			-	-	-
14.1		Barandilla con parantes metálicos de 10cmx10cm (cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Incluye pintura. Según diseño	Metro lineal	38,79	236.000	9.154.440			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**	**Metro lineal**	**1**	**15.382.700**	**15.382.700**									
15.1		Caños de bajada de pvc de 150 mm	Metro lineal	140,66	45.000	6.329.700			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.2		Caños de pvc de 150 mm, conexión entre registros	Metro lineal	39,89	50.000	1.994.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.3		Registro pluvial de 60x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica	Unidad	3	239.000	717.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.4		Registro pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica	Unidad	7	213.000	1.491.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.5		Registro pluvial de 1,00x40cm de mampostería de ladrillo con marco y rejilla metálica	Unidad	1	258.000	258.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.6		Babeta de chapa galvanizada N°24 de desarrollo 30cm	Metro lineal	12,72	170.000	2.162.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
15.7		Canaleta de chapa Nº24 embutida (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular)	Metro lineal	12,79	190.000	2.430.100			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**	**55.481.900**	**55.481.900**									
16.1		Cajas de PVC hexagonales	Unidad	122	24.000	2.928.000	50,00		50,00	40,98%	0,00%	40,98%	1.200.000	-	1.200.000
16.2		Cajas de PVC rectangulares para punto y toma	Unidad	60	24.000	1.440.000	30,00		30,00	50,00%	0,00%	50,00%	720.000	-	720.000
16.3		Cajas para detector de humo	Unidad	26	24.000	624.000	10,00		10,00	38,46%	0,00%	38,46%	240.000	-	240.000
16.4		Paneles led de adosar de 40w	Unidad	48	168.200	8.073.600			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.5		Paneles led de adosar de 24w	Unidad	24	92.600	2.222.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.6		Paneles led de adosar de 12w	Unidad	28	73.500	2.058.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.7		Paneles led de adosar de 18w	Unidad	14	75.000	1.050.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.8		Focos led de 12W para escalera	Unidad	8	75.000	600.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.9		Luces de adosar de 12w exteriores	Unidad	13	68.000	884.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.10		Proyector LED de 150w para exteriores con registro de 30x30cm con tapa de hormigón	Unidad	4	471.000	1.884.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.11		Circuito de reflectores (Incluye ductos de 3/4", cables de 4mm2)	Unidad	4	323.500	1.294.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.12		Circuito eléctrico de luces interiores por niveles (Incluye ductos de 3/4", cables de 2mm2 y de 4mm2 del tablero seccional a llaves de velocidades)	Unidad	3	323.500	970.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.13		Interruptor simple con puesta a tierra	Unidad	18	55.000	990.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.14		Interruptor doble con puesta a tierra	Unidad	9	78.000	702.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.15		Interruptor triple con puesta a tierra	Unidad	5	113.000	565.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.16		Toma corriente simple	Unidad	11	55.000	605.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.17		Toma corriente doble	Unidad	16	90.000	1.440.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.18		Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 18 llaves TM y 1 llave de corte general	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	2,00		2,00	66,67%	0,00%	66,67%	2.200.000	-	2.200.000
16.19		Conexión de Tablero Gral a los 3 tableros seccionales, incluye tablero general para 36 llaves	Unidad Medida Global	1	3.295.000	3.295.000	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%	3.295.000	-	3.295.000
16.20		Circuito eléctrico para ventiladores (Incluye cables de 2mm2)	Unidad	28	258.800	7.246.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.21		Instalación de circuitos para AA de 60BTU	Unidad	7	180.000	1.260.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.22		Sensor detector de Humo con circuito dependiente hasta la central de alarma con cable envainado y polarizado	Unidad	26	225.000	5.850.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.23		Central de alarma contra-incendio (Kit PCI: Sirena, Batería, pulsador, conexiones)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
16.24		Central de alarma contra-incendio	Unidad	1	3.200.000	3.200.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	**54.672.760**	**54.672.760**									
17.1		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.2		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	3	170.000	510.000		3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	510.000	510.000
17.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	120.000	360.000		3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	360.000	360.000
17.4		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	350.000	350.000
17.5		Registro de 40x40 con doble tapa de hormigón	Unidad	5	710.000	3.550.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Metro lineal	3	45.000	135.000		3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	135.000	135.000
17.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Metro lineal	2	48.000	96.000		2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	96.000	96.000
17.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	Metro lineal	8	60.900	487.200		8,00	8,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	487.200	487.200

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

17.9		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.10		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	3	1.500.000	4.500.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.11		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.12		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.13		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 0,7x0,45	Unidad	3	657.000	1.971.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.14		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3	71.500	214.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.15		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	3	71.500	214.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.16		Accesorios de seguridad - barras de caños metálicos fijo de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA	Unidad	1	380.000	380.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.17		Accesorios de seguridad - barra de caño metálico rebatible de 2" para discapacitados en baños, según norma PNA	Unidad	1	647.000	647.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.18		Ducha con manguera para discapacitados	Unidad	1	1.200.000	1.200.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.19		Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación, inclinado según norma INTN	Unidad	1	282.500	282.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.20		Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación	Unidad	3	235.500	706.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.21		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	1.850.000	1.850.000
17.22		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	1	175.000	175.000		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	175.000	175.000
17.23		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	110.000	330.000		3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	330.000	330.000
17.24		Cañería de PVC Ø 3/4"	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	500.000	500.000
17.25		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	400.000	400.000
17.26		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Metro lineal	3	45.000	135.000		3,00	3,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	135.000	135.000
17.27		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Metro lineal	2	47.000	94.000		2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	94.000	94.000
17.28		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	Metro lineal	7	58.600	410.200		7,00	7,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	410.200	410.200
17.29		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.30		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	3	1.500.000	4.500.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.31		Provisión y colocación de Jaboneras	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.32		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	3	55.000	165.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.33		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,90x0,45	Unidad	1	890.000	890.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.34		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,90x0,50	Unidad	1	890.000	890.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.35		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 3,54x0,50	Unidad	1	3.060.000	3.060.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.36		Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	10,75	71.500	768.625			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.37		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm	Metro lineal	9,69	71.500	692.835			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.38		Espejo de 1,90x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1	323.500	323.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.39		Espejo de 3,54x0,90 con elementos de fijación	Unidad	1	323.500	323.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.40		Bajadas contraincendio de hierro galvanizado 2 1/2" incluye conexiones y pintura	Metro lineal	17,06	190.000	3.241.400			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.41		Colector para agua corriente de hierro galvanizado de 2" 1/2" (Incluye accesorios, conexiones al tanque y bajadas, y pintura)	Metro lineal	6,05	190.000	1.149.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.42		Tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros con instalacion	Unidad	2	4.455.000	8.910.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
17.43		Caja de hidrante incluye (valvula de globo 2" 1/2", adaptador, mangera de caucho de 25 metros y pintura e instalacion	Unidad	3	2.545.000	7.635.000			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
18	**721316 01-013**	**Limpieza de obra**	**Metros cuadrados**	**1**	**2.783.500**	**2.783.500**			-		**0,00%**	**0,00%**	-	-	-
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	586	4.750	2.783.500			-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
					Precio Total	**1.219.501.140**									

Monto Bruto Certificado Nº 6	609.632.667	67.005.070	676.637.737
Devolución de Anticipo (20%)	121.926.533	13.401.014	135.327.547
Monto Neto Certificado Nº 6	**487.706.134**	**53.604.056**	541.310.190

Son Guaraníes: Cincuenta y Tres Millones, Seiscientos Cuatro Mil, Cincuenta y Seis

Arq. Marcelo N. Aller
Reg. M.O.P.C. Nº 2.
FISCAL DE OBRA

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054265-1