V|G|O
INGENIERÍA

INFORME TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE CCTV

V|G|O
INGENIERÍA

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022

LUGAR: HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

ID: 418269

CONTRATO: N° 182/2022

REF: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO"

CONTRATISTA: VGO INGENIERIA S.A.

VGO INGENIERÍA S.A.
RUC: 80079377-3

RECIBI CONFORME
Firma:.....
Aclaración: VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones
C.I. Nº:..... Fecha: 21.12.22

V|G|O
INGENIERÍA

Contenido

INFORME TÉCNICO..... 1

Descripción de los trabajos realizados..... 3

-ítem 6: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de cámaras tipo buller de 1080P con led infrarroja, vision nocturna hasta 20,00 mts min de alcance en caso de necesidad. 3

-ítem 9: Cambio en caso de necesidad de fuente de 12 Volts. 25 amper. 3

-ítem 10: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de fuente de 12 Volts. 25 amper. 3

-ítem 17: Verificación, Limpieza, testeo de cada equipo de grabador de video vigilancia (DVR). 3

-ítem 18: Verificación, Limpieza de los discos duros de cada grabador, cambio en caso de necesidad...... 3

-ítem 19: Verificación, Limpieza testeo de cada cámara de circuito cerrado.. 3

-ítem 20: Verificación, Limpieza testeo de cada fuente de alimentación 12 Volts, en caso necesidad...... 3

-ítem 21: Verificación de los cables de datos y alimentación eléctrica del sistema en general. 4

VGO INGENIERÍA S.A.
RUC: 80079377-3

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

V|G|O
INGENIERÍA

Descripción de los trabajos realizados

El presente informe redacta los trabajos de Mantenimiento CCTV, cables de datos y alimentación eléctrica en general realizados en el Hospital Rigoberto Caballero.

-ítem 6: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de cámaras tipo buller de 1080P con led infrarroja, vision nocturna hasta 20,00 mts min de alcance en caso de necesidad.

Se cableo alimentación y video de 16 cámaras ya que en su verificación se encontró que los cables estaban cortados, otros no disponían de alimentación, se realizó la instalación n nueva con materiales pertinentes.

-ítem 9: Cambio en caso de necesidad de fuente de 12 Volts. 25 amper.

Se realizó el cambio de 3 fuentes de 12 Volts 25 Amper nuevas en reemplazo de fuentes con desperfectos.

-ítem 10: Mano de obra de cambio en caso de necesidad de fuente de 12 Volts. 25 amper.

Se realizó el cambio de las 3 fuentes de 12 Volts 25 Amper.

-ítem 17: Verificación, Limpieza, testeo de cada equipo de grabador de video vigilancia (DVR).

Se procedió a la verificación, limpieza, testeo de 5 grabadores de video vigilancia (DVR) y se comprobó su correcto funcionamiento.

-ítem 18: Verificación, Limpieza de los discos duros de cada grabador, cambio en caso de necesidad.

Se realizo la verificación y limpieza de los discos duros de los 5 grabadores existentes en la oficina de guardia

-ítem 19: Verificación, Limpieza testeo de cada cámara de circuito cerrado.

Se realizo la verificación de 64 cámaras dentro del previo, limpieza de lente, testeo de alimentación 12V, enfoque de todas las 64 cámaras, cambio de video balunes dañados y conectores de alimentación tipo P4.

-ítem 20: Verificación, Limpieza testeo de cada fuente de alimentación 12 Volts, en caso necesidad.

VGO INGENIERÍA S.A.
RUC: 80079377-3

Se realizó la verificación, limpieza y testeo de las 6 fuentes de alimentación de 12 Volts 25 amper.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

V|G|O
INGENIERÍA

-ítem 21: Verificación de los cables de datos y alimentación eléctrica del sistema en general.

Se corrigió la parte eléctrica que alimenta las cámaras PTZ, donde se pudo verificar que algunas ya no contaban con dicha alimentación, se procedió a cablear de nuevo

VGO INGENIERIA S.A.
RUC: 80079277-3

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Tec. Guillermo Martins
12 diciembre 2022