OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE ROSARIO - YKUA KARANDA´Y DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: N.A CONSTRUCCIONES

ZONA: YKUA KARANDA´Y - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 10/08/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°56/2022.

RUBROS CONTRATO Nª 56/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	500.000	960.000	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 960.000	₲ 960.000
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1584,80	1.300	2.060.240	0,00	1561,70	1561,70	₲ 0	₲ 2.030.210	₲ 2.030.210
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	144,00	34.000	4.896.000	0,00	144,00	144,00	₲ 0	₲ 4.896.000	₲ 4.896.000
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1584,80	52.000	82.409.600	0,00	1561,70	1561,70	₲ 0	₲ 81.208.400	₲ 81.208.400
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	120,00	38.000	4.560.000	0,00	120,00	120,00	₲ 0	₲ 4.560.000	₲ 4.560.000
1.6	Enripiado de piedra	M2	1584,80	1.782	2.824.114	0,00	1561,70	1561,70	₲ 0	₲ 2.782.949	₲ 2.782.949
1.7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	790.046	790.046	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 790.046	₲ 790.046
				TOTAL GENERAL CONTRATO	98.500.000			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 97.227.605	₲ 97.227.605
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	98,71%	98,71%
									NETO A COBRAR	₲ 97.227.605	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO GUARANIES.

Ing. Guilgno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCESADO

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez