Gobernación de Itapúa

Secretaría de Obras Públicas

FISCAL DE OBRAS: ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS 2023:

MES: JULIO

- Fiscalización de obras en los siguientes distritos**: Encarnación, Capitán Meza, Carlos A. López, Itapúa Poty, José Leandro Oviedo, Hohenau, Edelira, Construcciones de Pozos / Sistema de redes de Agua Potable y Construcciones de Empedrados en Itapúa.**
- Control y verificación de los Certificados presentados por las empresas contratistas para su posterior cobro.
- Elaboración de Informes de cada Obra Fiscalizada con sus porcentajes de avances.
- Preparación de Actas (Provisoria, de Entrega y Definitiva) de Obras ya en su etapa de Terminación.

Atentamente.

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. María Lidia Plano de Egea.

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

(2020) 11

LISTA DE OBRAS 2021/2022 - DESIGNACIÓN DE FISCALES DE OBRAS - MES JULIO 2023

Orden	ID	Solicitante y/o Beneficiado	Distrito	Obra	Monto de Inversión	Tipo de llamado	Proveedor	Contrato No.	Plazo de ejecución (dias)	% de Anticipo	Monto de Anticipo	Fecha cobro de anticipo	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de terminación prevista de obras	Avance de ejecución anterior	Visita Obra	Avance de Ejecución ACTUAL	Observaciones
1	418167	Esc. Santo Domingo	Edelira	Construcción de Baños Sexados para la escuela Básica Nº 2.345 de Santo Domingo Savio del Distrito de Edelira		CD	Arq. Fabio López	38/2022	150				05/01/2023		100%	.....	...	OBRA TERMINADA
5	403330	Esc. Bás. Nº 1541 Nueva Esperanza	Encarnación	Construcción de Polideportivo Multiuso en la Escuela Básica Nº 1541 Nueva Esperanza del Barrio Chaipe Distrito de Encarnación - Plurianual	595.546.883	CO	JL y Compañía S.A	50/21	210	20,00%	119.109.377	18/01/2022	28/01/2022	26/08/2022 (mas 30días hábiles)	100%	.....	.....	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA
	415094	Colegio y Escuela Jhon F. Kennedy.	Encarnación	Construcción de Bloque de tres Aulas del Colegio y Escuela Jhon F. Kennedy del Distrito de Encarnación.	308.743.677	LCO	Los Andes Ingeniería SRL	18/22	180	20.00/%	61.748.735	17/08/2022	23/08/2022	17/02/2023	100,00%	.....	....	Obra Terminada e inaugurada
8	420998	Esc. República Argentina	Encarnación	Construcción de un Baño Sexado		CD	Sr Miguel Angel Golasik - San Pablo Metalúrgica Construcciones	59/2022	150	20,00%			30/12/2022		91,00%	24/07/2023		Obra en Terminación - Falta colocación de Placa y ajustar detalles pedido por la Fiscalización.
	420039	U.O.C.	Encarnación	Construcción de Oficina Administrativas para la Unidad Operativa de Contrataciones.		LCO	J.L. y Compañía S.A.	80/2022	180	20/%			26/12/2022		60%	26/07/2023	65%	El techo esta colocado, canaleta embutida perimetral colocada, revoque exterior en ejecución.
	420460	Centro de Formación para Personas Ciegas y de baja Visión	Encarnación	Construcción de un Aula en el Centro de Formación para personas Ciegas y de Baja Visión.		LCO	J.L. y Compañía S.A.	79/2022	210	20,00%			26/12/2022		59,50%	27/07/2023	60%	La obra se encuentra con los trabajos de colocación de estructura metalica del techo. Se trabaja por el muro tresero de la obra (contención)
	419156	Construcción de Empedrados	Itapúa	Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa		Contrato Abierto	Dario Sainger López - Constructora DAVAMY	50/2022	210	20,00%			30/12/2022		38%	21/07/2023	39.90% Avance General	El empedrado de Kressburgo esta concluido el 100%. El empedrado de Cptan Meza sigue evanzando los cordones y colocación del empedrado.
	420156	Esc. Nº 1.541 Nueva esperanza	Encarnación	Construcción de Cocina Comedor - Barrio Chaipe		LCO	Arq. Fabio López	44/2022	240	20,00%			05/01/2023		91%	26/07/2023	95%	Obra en terminación, falta la culminación del cableado subterraneo hasta la acometida. Colocación de Placa, termnar la colocación de artefectos aléctricos y retoques de pintura.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

421.003	Colegio Potrero Yapepo	José Leandro Oviedo	Reparación de Techos en Bloque de dos Aulas.		CD	Arq. Federico Fleitas	88/2022	150	20%			05/01/2023		100%	07/06/2023	.....	Obra Finalizada. Preparando certicado último.
420.466	Colegio San Buenaventura	Itapúa Poty	Contrucción de Polideportivo en el Colegio Nacional San Buena Aventura		LCO	Dario Sainger López - Constructora DAVAMY	72/2022	210	20%			05/01/2023		76.18%	21/07/2023	78%	Se trabaja en la parte eléctrica y detalles en los sanitarios.
416.272	Agrodinámica	Hohenau	Construcción del Pabelloón de Agricultura		LCO	Sergio A. Núñez Kubo	24/2022	120	20%			14/11/2022		100%	14/06/2023	.....	Obra Terminada.
419.285	Municipalidad de Carlos A. López.	Carlos A. López	Construcción de Pliportivo Municipal - C.A. López.			J.L. y Compañía S.A.	78/2022	210	20%			19/05/2023			21/07/2023	10%	La Obra avanza muy poco, cuenta con varias órdenes de Servicios emitida por ésta Fiscalización. Actualmente se esta trabajando.
416.272	Parque de Las Naciones	Hohenau	Instalación de sistema de Desague en el Parque de las naciones.		LCO	Arq. Arcelia Gunther	25/2022	120	20%			28/11/2022		100%	31/03/2023	.....	Obra terminada - Proceso de certificación final.
424.398	Construcción de Mejoramiento y Ampliación se sistema de Agua Potable en Itapúa.	Itapúa	Construcción de Mejoramiento y Ampliación se sistema de Agua Potable en Itapúa.			FORMIGHIERI S.A	abr-23	31/12/2023	20%			05/07/2023	31/12/2023	.....	21/07/2023		Se esta Trabajando en perforaciones de Pozos en la ciudad de Encarnación y Alto Vera -

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Maria Lidia Plano de Egau
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa