INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2020

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2019

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	AVANCE DE LA OBRA
5	NUOVA INGENIERIA SA del Ing. Juan Antonio Genes Barrios	Const. de obras varias a ser realizadas en los distritos del Departamento de Misiones (AD Referendum), Lote Nro. 01	Nro. 26/2019	367318	11/09/2019	90 días 40 días	17/01/2020 25/02/2020	895.726.823	129.981.266		223.257.157	405.232.621	240.251.202	26.985.844	0	0	0	0	100%
7	Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne	**Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 01:** Construcción de pavimento. tipo empedrado en el Distrito de San Miguel. **Lote Nro. 02:** Construcción de Paseo Municipal en Yabebyry. **Lote Nro. 05:** Construcción de pavimento tipo empedrado en San Ignacio Parte 03. **Lote Nro. 07:** Construcción de pavimento tipo empedrado en San Ignacio Parte 05. **Lote Nro. 15:** Mejoramiento del sistema de agua potable en la Cñia. San Jerónimo del Distrito de Santa María.	Nro.32/2019	369724	29/11/2019	200 días	18/09/2020	2.332.180.783			736.189.349	319.259.664	186.630.785	337.233.325	622.781.606				94.42%
8	COPCI S.A. Ing. Juan Bautista Pérez Rolón	**Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 04:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Ignacio Parte 02. **Lote Nro. 10:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Santiago.	Nro. 33/2019	369724	29/11/2019	200 días	18/09/2020	1.296.924.317			391.249.315	152.939.076	91.456.334	107.536.273					57.30%
9	Ing. Carlos Vicente Gueyraud Caballero	**Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 03:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Ignacion Parte 03. **Lote Nro. 06:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distito de San Ignacio Parte 04. **Lote Nro. 13:** Construcción de pavimeto tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 02	Nro. 34/2019	369724	29/11/2019	200 días	18/09/2020	1.220.515.413	93129898 En Proceso		187.451.952	126.832.526	66.080.272	41.140.175	233.136.522	236.126.060			72.98%

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ Fiscalización de Obras ★

10	Ing. Blas Antoio López Portillo	**Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 08:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Juan Bautista. **Lote Nro. 09:** Construccion de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Santa María. **Lote Nro. 11:** Mejoramiento del parque tecnologico de la Gobernación y Reparación del bloque de Niñas de la Escuela Agricóla del Distrito de San Juan Bautista	Nro. 35/2019	369724	29/11/2019	200 días	18/09/2020	4.092.835.493	652048167 En Proceso		1.275.713.903	179.960.950	255.996.031	1.068.517.573	564.335.716				81.04%
11	HD Emprendimiento Civiles del Sr. Hugo Rafael Díaz Gomez	**Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote. Nro.12:** Construccion depaviemento tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 01. **Lote Nro. 14:** Construccion de pavimeto tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 03	Nro. 36/2019	369724	29/11/2019	200 días	18/09/2020	1.374.811.343			458.135.779	308.648.289	276.444.080						75.88%

TERMINADA E INAUGURADA

TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN

OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR

OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO

YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ Fiscalización de Obras ★