CORRESPONDE AL EXPEDIENTE CAPSOH N° 1174/2021

M.E.U. N° 22.954 (31/05/2021)

Asuncion, 31 de Mayo de 2021

INFORME DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS

OBJETO DEL INFORME	CERTIFICADO Nº 7 MES MAYO 2.021
DESCRIPCION DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE
CONTRATISTA	CONSORCIO CTN
MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL Nº 001-001-0000270	Gs. 1.449.820.867.- (Guaranies, Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Veinte Mil Ochocientos Sesenta y Siete)
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA	Gs. 1.318.018.970 (Guaranies, Mil Trescientos Dieciocho Millones Dieciocho Mil Novecientos Setenta)
MONTO DEL IVA	Gs. 131.801.897 (Guaranies, Ciento Treinta y Un Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos Noventa y Siete)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONDO LOCAL**
% de AV. FISICO FIN. PROG. ACUM.	34,07 %
% de AV. FISICO FIN. EJEC. ACUM.	42,32 %
% de AV. FISICO FIN.EJEC. DEL MES	4,68 %
% de AV. TEOR. COR. POR LLUV. ACUM.	44,48 %

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA:	12/12/2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC Nº 31/2019
Nº y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO Nº 323/2020 de fecha 16/09/2020
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 34.397.466.368 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 57 de fecha 16/01/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN :	18 meses
ORDEN DE INICIO:	02/11/2020
FECHA DE TERMINACION:	02/05/2022

Fueron verificadas en esta supervisión las documentaciones respaldatorias y los cálculos. La fiscalización informa en su declaración que el avance parcial del presente periodo coincide con el previsto en el cronograma vigente. También el ejecutado acumulado coincide con el previsto en dicho cronograma, circunstancia reflejada en el certificado de obras. El avance ejecutado acumulado es de 42,32% y el avance teórico acumulado es de 39,80%, el avance ejecutado del mes de mayo está acorde a lo contractual.

En el tramo 1 avanzaron con la alcantarilla celular doble 3.00 x 2.50m hasta la progresiva 0+300. En el tramo 2 iniciaron los trabajos de excavaciones en la progresiva 0+540. En el tramo 3 continua con la construcción del parque lineal desde la progresiva 0+000 a 0+150.

Se adjunta al expediente la declaración, el pedido de pago de la fiscalización y el formulario FC-09

OBSERVACIONES:

El monto total en concepto de anticipo financiero para la ejecución de las obras pagado fue de Gs. 3.439.746.637 (Tres mil cuatrocientos treinta y nueve millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y siete) aproximadamente del 10% del monto del contrato.

Se remite el presente certificado a **UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CAPSOH** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - Gabinete de Vice Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones - CAPSOH - M.O.P.C.

Econ. Alberto Sanchez Aquino
COORDINADOR/A INTERINO/A

Ing. Carlos Alejandro Escobar Barboza
SUPERVISOR/A DE OBRA

Ing. Carlos Alejandro Escobar Barboza 31/05/2021 10:12:22